



4. ANALISIS - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

El contratista ha presentado los metrados ejecutados en el mes de noviembre del 2020 habiéndose cuantificado y revisado los metrados ejecutados para la Valorización de Ejecución de Obra N° 06, correspondiente al mes de diciembre del 2020 (del día 1 al 17), luego de haberse verificado se da conformidad para el procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 06, de la obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato de la valorización N° 06 de ejecución de obra correspondiente a diciembre del 2020 (del día 1 al 17), por lo que el monto neto asciende a la suma de **Cincuenta y dos mil setecientos setenta y nueve con 93/100 Soles (S/. 52,779.93), SIN/IGV**, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Valorización 06 Bruta diciembre 2020</b>	<b>S/. 52,779.93</b>
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	-
<b>Monto Neto a Pagar</b>	<b>S/. 52,779.93</b>

La Obra al Mes de diciembre del 2020 (del día 1 al 17), cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 96.60% respecto a un avance programado de 99.02%, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ATRASADA.

M



5. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

B  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

**GENERALIDADES**

PROCESO DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA Nº 019-2019-CSO-GRL	UBICAC.:	Mazan
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL	DISTRITO:	Mazan
VALOR REFERENCIAL:	2,952,273.91 (Sin IGV precios Set- 2018)	PROV.:	Maynas
SISTEMA LICITACION:	A Precios Unitarios	REGION:	Loreto
PRESUP. CONTRATADO:	2,926,710.96		

**CUADRO RESUMEN VALORIZACION MENSUAL Nº 06 (DICIEMBRE '2020) DU-133-2020  
(VALORIZACION DEL CONTRATO PRINCIPAL)**

A)	VALORIZACION (Monto Bruto)	52,779.93	
	DESCUENTOS :		
	ADELANTO DIRECTO		
	AMORTIZACION MATERIALES		
		52,779.93	↔
B)	REAJUSTE PRESENTE VALORIZ. (Monto bruto)		
	DEDUCCIONES		
	MONTO NETO LIQUIDABLE	S/.	↔
C)	REGUL. REAJUSTE VAL. Nº (N-1)		
	DEDUCCIONES		
	Regularizac.		
	Anterior		
	MONTO NETO LIQUIDABLE	S/.	↔
D)	REGUL. REAJUSTE VAL. Nº (N-1)	S/.	↔

---

MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA:

VALORIZACION NETA Nº 01	52,779.93
REAJUSTES NETOS	
MULTA	
SUB TOTAL	52,779.93
I.G.V.	
<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b> 52,779.93

Pago por SENCICO = 52,779.93 x 2/1000 = **105.56** (Valorización bruta y reajustes netos)

NOTA:  
SEGUN LA LEY Nº 27037 (DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA) PUBLICADO EL 30/12/98; EN SU ART. 13 MENCIONA QUE LOS CONTRIBUYENTES UBICADO EN LA AMAZONIA ESTAN EXONERADOS DEL IGV EN EL CASO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION




6. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA

GRÁFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA - VAL N° 06  
PROGRAMADO VS EJECUTADO

Obra : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DISTRITO DE MAZAN, DEPARTAMENTO DE LORETO"  
Ubicación : DISTRITO DE DE MAZAN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

FECHA	PRESUPUESTO OBRA				PRESUPUESTO VALORIZADO				AVANCE / ATRAZO RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ACUMULADO	%	% ACUM.	EJECUTADO	ACUMULADO	%	% ACUM.	%	DESCRIP	
INICIO	18-Jul-20	-	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
VAL N° 01	31-Jul-20	42,778.80	42,778.80	1.46%	1.46%	570,280.44	570,280.44	19.48%	19.48%	18.023%	ADELANTADA
VAL N° 02	31-Ago-20	879,294.03	922,072.63	30.04%	31.51%	374,686.42	944,926.86	12.80%	32.29%	0.781%	ADELANTADA
VAL N° 03	30-Sep-20	1,117,112.39	2,039,185.02	38.17%	69.67%	748,210.29	1,693,137.15	25.56%	57.85%	-11.824%	ATRASADA
VAL N° 04	31-Oct-20	683,150.30	2,722,335.32	23.34%	93.02%	758,672.33	2,451,809.48	25.92%	83.77%	-9.243%	ATRASADA
VAL N° 05	30-Nov-20	146,841.15	2,869,176.47	5.02%	98.03%	322,737.67	2,774,547.15	11.03%	94.80%	-3.233%	ATRASADA
VAL N° 06	17-Dic-20	28,767.245	2,897,943.72	0.98%	99.02%	52,779.93	2,827,327.08	1.80%	96.60%	-2.413%	ATRASADA
VAL N° 06	17-Dic-20	28,767.245	2,926,710.96	0.98%	100.00%						
TOTAL		2,926,710.96		100.00%		2,827,327.08					

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES  
PROGRAMADO VS EJECUTADO



7. CONCLUSIONES

La Obra al Mes de diciembre del 2020 (del día 1 al 17), cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 96.60% respecto a un avance programado de 99.02%, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ATRASADA.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato de la valorización N° 06 de ejecución de obra correspondiente a diciembre del 2020 (del día 1 al 17), por lo que el monto neto asciende a la suma de **Cincuenta y dos mil setecientos setenta y nueve con 93/100 Soles (S/. 52,779.93), SIN/IGV**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 06 Bruta diciembre 2020	S/. 52,779.93
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	-
<b>Monto Neto a Pagar</b>	<b>S/. 52,779.93</b>



8. **RECOMENDACIÓN**

Al contar con la opinión favorable y validación del monto consignado por parte del Inspector de la Obra, se otorga conformidad y se recomienda tramitar el pago de la valorización N° 06 de ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO". Correspondiente al mes de diciembre del 2020 (del día 1 al 17), por **Cincuenta y dos mil setecientos setenta y nueve con 93/100 Soles (S/. 52,779.93), SIN/IGV** a favor del contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL. Se acredita pago a SENCICO y se adjunta copia del Voucher de pago por Seguro Contra Todo Riesgo, CONAFOVICER y es salud. Se adjunta el comprobante de pago o factura de la valorización.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

KENYO ALBERTO  
MONTES CUELLAR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 195722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR  
Inspector de Obra  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Trámite:38895

San Juan Bautista, 22 de diciembre de 2020

**CARTA N° 043-2020/CIA.EIRL**

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
23 DIC 2020  
Hora: 1:00 pm  
Reg. N° \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO  
UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO  
38895  
23 DIC 2020  
Hora: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Recepción

Señor : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. Edi Wisberto Ruíz Zarate

Asunto : REMITO VALORIZACIÓN N° 06 – DICIEMBRE 2020

Referencia : OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EN BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a Usted, a fin de hacerle llegar la Valorización N° 06, correspondiente al mes de diciembre, según DECRETO DE URGENCIA N° 133-2020.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Sub Gerencia de Supervisión y Control  
23 DIC 2020  
Fecha: 38895 Hora: 3:08 pm  
N° Reg: \_\_\_\_\_

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA E.I.R.L.  
Segundo Michel Gonzales Culqui  
TITULAR GERENTE

Adjunto: PROVEIDO N° 38895  
01 Original A: SGSC  
03 Copias F: ATENCIÓN - URGENTE  
DU-132-2020-PCM



PROCESO N° 38895  
A: Ing. Kenyo Montes  
SU  
Atención

