




"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°015 -2021-GRL/GRI/SGSyC/KAMC



AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : **Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar**
Inspector de Obra

ASUNTO : Remite Calendario reprogramado del avance de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

Contratista: **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL**
Inspector : Ing.kenyo Alberto Montes Cuellar.

REFERENCIA: a) Carta N°007/2021-CIA.EIRL

FECHA : **Iquitos, 21 de enero del 2021.**

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo y al mismo tiempo comunicarle sobre el calendario reprogramado del avance de obra.

I GENERALIDADES:

1.1 DE LA OBRA

• 1.- Obra : "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVARD HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

2.- Ubicación

Localidad : Mazan
Distrito : Mazan
Provincia : **Maynas**
Departamento : **Loreto**

3.- Financiamiento : **Recursos Ordinarios.**
4.- Modalidad de Concurso : **Licitación Pública**
5.- Sistema de Contratación : **A precios unitarios**
6.- Modalidad de Ejecución : **Por Contrata**
7.- Fecha de Concurso : **13 de enero del 2020**
8.- Contratista : **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL**

1.2 DE LA INSPECCION

1. Inspector : **ING. CIVIL KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR**



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU:200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

1.	Tipo de Proceso	:	Licitación Pública N° 019-2019-CSO-GRL (Primera Convocatoria).
2.	Fecha de Concurso	:	13 de enero del 2020
3.	Contrato	:	N° 009-2020-GRL-GGR-GRI.
4.	Contratista	:	Constructora E Inmobiliaria AMAZONICA EIRL
5.	Fecha de Suscrip. Contrato	:	04 de febrero del 2020
6.	Representante Legal del Contratista	:	Segundo Michel Gonzales Culqui
7.	Residente de Obra	:	Ing. Willy Martin RAMIREZ MACEDO N° 72128
8.	Monto Contratado	:	S/. 2'926,710.96 Soles, Sin Inc. IGV
9.	Fecha de presupuesto Exp. Técnico	:	Febrero del 2020
10.	Aprobación del expediente técnico	:	R. G. G.R N° 659-2019-GRL-GGR (09/08/219)
11.	Acta Entrega Terreno/P/Ejec. Obra	:	18 de Febrero del 2020.
12.	Adelanto Directo Total	:	S/. 292,671.96
13.	Fecha Adelanto Directo	:	08 de Junio del 2020
14.	Adelanto de Materiales	:	S/. 731,677.74
15.	Fecha Adelanto de Materiales	:	17 de agosto del 2020
16.	fecha de Inicio del Plazo Contractual	:	18 de julio del 2020
17.	Plazo de Ejecución de Obra	:	150 Días Calendarios
18.	Fecha de Término del Plazo Contractual	:	29 de diciembre del 2020
19.	Suspensión de obra	:	22 de diciembre del 2020
20.	Fecha de reinicio de obra	:	19 de enero del 2021
21.	Nueva fecha de término de obra	:	26 de enero del 2020
22.	Situación Actual de la Obra	:	ejecución.

M
I). ANTECEDENTES

- El 17 de enero de 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0196-2019-CSO-GRL, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"**.
- El 04 de febrero del 2020 se celebró el Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2020-GRL-GGR-GRI, entre la empresa contratista **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL** y el **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**, fijándose en dicho documento las cláusulas contractuales y legales para la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HSATA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"**.
- Con 18 de Febrero de 2020 se procedió a realizar **EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**, a cargo del Gobierno Regional de Loreto.
- Con fecha 08 de junio se hace la cancelación del Adelanto Directo por lo que la obra debería iniciarse el 09 de junio del 2020, pero esta no se puede iniciar por el momento y estar inmersa en los alcances de la Directiva_005-2020-OSCE-CD
- Con fecha 22 de diciembre se suspende el plazo de ejecución de obra por las constantes precipitaciones pluviales según el asiento N°168 del inspector de obra.



CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL

Construcción de Obras Públicas, Privadas y Alquiler de Maquinaria

San Juan Bautista, 19 de enero de 2021

CARTA N° 007-2021/CIA.EIRL

Señor : KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Inspector de Obra


Asunto : REMITO CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANCE DE
DE OBRA

Referencia : OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO,
ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE,
LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE
MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

Por intermedio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el cronograma reprogramado de avance de obra y la programación CPM.

Sin otro particular es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,


CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL
Segundo Michel Gonzales Cutqui
TITULAR GERENTE

RECI BIDO
19-01-2021

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

