

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Con la revisión realizada de la valorización de obra N°007 del mes de agosto del 2020 se puede constatar que el contratista adjunta los documentos respectivos y realiza los cálculos correspondientes a los reajustes y amortizaciones pertenecientes al mes de la valorización.
- El contratista en el mes de agosto del 2020 tiene un avance acumulado ejecutado de 37.79% frente a un porcentaje programado acumulado de 36.15% lo cual indica que la obra se encuentra **ADELANTADA**.
- En resumen, se tiene lo siguiente:

Monto de Valorización Contractual	S/.	594,139.90
Reajuste	S/.	8,932.54
Amortización por Adelanto Directo (-)	S/.	59,413.99
Amortización por Adelanto de Materiales (-)	S/.	118,827.98

Monto a pagar al Contratista sin IGV S/.	S/.	424,830.47

Son: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 47/100 SOLES.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



ING° ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA
Administrador de Contratos

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO

Jr. Bolognesi N° 253 - Tarapoto
Teléfono: 942622016

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control

09 SEP 2020

152

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Fecha: 25827 Hora: 7:55 am

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Iquitos, 07 de setiembre del 2020

CARTA N° 025-2020/CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO

SEÑORES:

GOBIERNO REGIONAL LORETO

Dirección: Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Belen - Maynas - Loreto

Hora: 1:02 pm Firma: [Firma]

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICINA DE ADM. DOCUMENTARIA
UNIDAD TRÁMITE DOCUMENTARIO
25827
08 SEP 2020
Hora: Fecha:
CONTROL RECEPCIÓN

ATENCIÓN : Ing. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO : PRESENTA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 07, CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS
DESARROLLADOS EL MES DE AGOSTO DEL 2020.

REFERENCIA : a) CONTRATO N° 005-2019-GRL-GGR-GRI
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P.E.B.R. BALSAPUERTO DE LA
LOCALIDAD DE BALSAPUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE
ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

b) CARTA N° 015-2020-CSRI-RFC

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y manifestarle que con fecha 04 de setiembre del 2020; la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P.E.B.R. BALSAPUERTO DE LA LOCALIDAD DE BALSAPUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO". Ha recepcionado el documento de la referencia b) CARTA N° 015-2020-CSRI-RFC con la cual el contratista entrega la valorización de obra N° 07; correspondiente a los trabajos desarrollados el mes de agosto del 2020.

La obra; está a cargo del CONSORCIO SANTA ROSA I; conformado por las empresas ACUARIO CONSTRUCCIONES S.A.C. y la empresa MAJORNI CONTRATISTA Y CONSULTORES S.R.L.

El Jefe de Supervisión, da su conformidad a la misma. Motivo por el cual se recomienda continuar con los trámites para el pago correspondiente.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO
[Firma]
EDGAR PAREDES NAVARRO
REPRESENTANTE COMUN

Adjunto 152 folios

04 folios
01 CD

PROVEIDO N° 25827

A S65yC - 64

PARA: D. F. de C. M. -

08.09.2020



PROVEIDO N° 25827

A: Ing. German O. Coordinador

PARA: Revisión e Informe

09/09/2020



INFORME N° 006-2020- GBDV/SO

A : **ING. EDGAR PAREDES NAVARRO**
Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO

ASUNTO : **CONFORMIDAD DE PAGO A LA VALORIZACION DE AVANCE N° 07 DE OBRA PRINCIPAL – AGOSTO 2020.**

REFERENCIA : (1) OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P.E.B.R. BALSAPUERTO DE LA LOCALIDAD DE BALSAPUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"
(2) CARTA N° 015-2020-CSRI-RFC

FECHA : Iquitos, 05 de septiembre del 2020

Mediante el presente me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que la contratista CONSORCIO SANTA ROSA I, ha presentado mediante el documento de la referencia (2), el informe de la valorización de avance de obra N° 07 de Obra Principal, correspondiente al mes de agosto del 2020, procediéndose por tal razón a verificar los metrados ejecutados que sustentan la valorización y todos los documentos que se requieren para otorgar la conformidad al pago que corresponda.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

- **CONTRATISTA** : CONSORCIO SANTA ROSA I
Conformado por:
1.- ACUARIO CONSTRUCCIONES S.A.C.
2.- MAJORNI CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.L.
- **REPRESENTANTE LEGAL** : Arq. Rusbel Ferry Castro
- **RESIDENTE DE OBRA** : Arq. Alfredo Jiménez Mera
- **CONTRATO DE OBRA** : Contrato N° 005-2019-GRL-GGR-GRI
- **FIRMA DEL CONTRATO OBRA** : 20 de septiembre del 2019
- **VALOR REFERENCIAL** : S/. 8'694,900.03 (con. I.G.V.)
- **MONTO CONTRATADO** : S/. 7'361,593.91 (Sin I.G.V.)
- **GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO** : S/. 736,160.00 (Fianza N° 219301832)
- **MONTO DEL ADELANTO DIRECTO** : S/. 736,161.00 (Fianza N° 219301927)
- **ADELANTO PARA MATERIALES** : S/. 1'472,319.00 (Fianza N° 219302210)
- **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 240 días calendario.
- **FECHA DE INICIO CONTRACTUAL** : 30 de octubre del 2019.
- **FECHA DE TÉRMINO** : 25 de junio del 2020.
- **SUSPENSIÓN DE PLAZO** : 33 días calendario
- **NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN** : 28 de julio del 2020


CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO
Ing. GONZALO VÁSQUEZ DELGADO VÁSQUEZ
CIP: N° 65569
JEFE DE SUPERVISIÓN