

"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 09 de septiembre del 2020

Oficio n° 1248-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

CARGO



Asunto: Conformidad de valorización de obra
n°02 agosto del 2020.

Obra: "Mejoramiento de la Calle 30 de Agosto, entre el Bulevar hasta la Calle 23 de Octubre Localidad de Mazan, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto". Código Único de Inversiones n.° 2439167.

Ref. : a) Informe n.° 083-2020-GRL-GRI-SGSyC-KAMC
b) Carta n°018-2020-CIA.EIRL

Tengo el agrado de saludarle, en atención a la referencia a), remitir la valorización n° 02 por ejecución de obra, correspondiente a agosto 2020 revisada y aprobada por el Inspector de Obra, el mismo que asciende a la suma de **Doscientos ochenta y tres mil cuarenta y uno con 00/100 soles (S/. 283 041.00)**, incluido IGTV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 02	S/. 374 666.42
Reajuste Neto	S/. 0.00
Amortización Adelanto Directo	S/. - 37 466.64
Amortización Adelanto Materiales	S/. - 54 158.74
Deducción de Reajuste A/D	S/. 0.00
Deducción de Reajuste A/M	S/. 0.00
IGV	S/. 0.00
Neto a Pagar sin IGV	S/. 283 041.00

Asimismo, la obra a agosto 2020, tiene un avance real acumulado ejecutado de 32.28% versus un avance programado de 31.51%, encontrándose la obra adelantada.


Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Coordinador, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL**.

Atentamente,

Copia: SGSyC – File obra (01) ✓
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
RFA/dap.
Trámite: 24456



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"



INFORME N°083-2020-GRL/GRI/SGSyC/KAMC

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar
Inspector de Obra

ASUNTO : **Conformidad de valorización de Ejecución de Obra N° 02 – Correspondiente al mes de Agosto 2020**
Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".
Contratista: **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL**
Inspector: Ing.kenyo Alberto Montes Cuellar.

REFERENCIA: a) Carta N°018/2020-CIA.EIRL

b) Proveído N°24456

FECHA : **Iquitos, 08 de Setiembre del 2020.**

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de valorización de la ejecución de obra N° 02 de la obra: "**MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO**". Correspondiente al mes de Agosto del 2020, presentado por el contratista mediante documento de la referencia, el mismo que cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago.

1. GENERALIDADES:

1.1 DE LA OBRA

• 1.- Obra : "**MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVARD HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.**"

2.- Ubicación

Localidad : Mazan
Distrito : Mazan
Provincia : **Maynas**
Departamento : **Loreto**

3.- Financiamiento : **Fideicomiso.**
4.- Modalidad de Concurso : **Licitación Pública**
5.- Sistema de Contratación : **A precios unitarios**
6.- Modalidad de Ejecución : **Por Contrata**
7.- Fecha de Concurso : **13 de enero del 2020**
8.- Contratista : **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL**

PROVEIDO N° 24456
A: Secretaría
PARR: Oficina de Obra
Francis Pasachua

09-09-2020 #



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

5. Pagos de tributos:
 - a. Pago de Sencico
 - b. Pago SCTR
 - c. Pago de Conafovicer
6. Calculo de coeficiente de reajuste K
7. Calculo de reintegro el mes de la valorización
8. Calculo de amortización del adelanto directo y DQNC
9. Resumen del mes de la valorización
10. Hoja de valorización del mes
11. Planilla de metrados ejecutados
12. Índices unificados
13. Copia de la formula Polinomial del expediente técnico
14. Recursos utilizados del mes
 - a. Relación del personal técnico
 - b. Relación del personal obrero
 - c. Relación de materiales empleados en obra
 - d. Relación de equipos y herramientas
15. Informe del plan de manejo ambiental
16. Informe de Seguridad y Salud Ocupacional
17. Informe de PMA
18. Protocolos de Prueba
19. Panel fotográfico
20. Copia del cuaderno de obra

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

1. Certificado de habilidad
2. Copia de cartas fianzas
 - a. Fiel cumplimiento
 - b. A. directo.
3. Copia de calendario de obra vigente



4. ANALISIS - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

El contratista ha presentado los metrados ejecutados en el mes de Agosto del 2020 habiéndose cuantificado y revisado los metrados ejecutados para la Valorización de Ejecución de Obra N° 02, correspondiente al mes de Agosto del 2020, luego de haberse verificado se da conformidad para el procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 02, de la obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato de la valorización N° 02 de ejecución de obra correspondiente a Agosto del 2020, por lo que el monto neto asciende a la suma de **Doscientos ochenta y Tres Mil Cuarenta y Uno con 00/100 Soles (S/. 283,041.00)**, SIN/IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 02 Bruta Agosto 2020	S/. 374,666.42
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(37,466.64)
Por Adelanto de Materiales	(54,158.74)
IGV 18.00 %	<u>(0.00)</u>
Monto Neto a Pagar	283,041.00

La Obra al Mes de Agosto del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 32.28 % respecto a un avance programado de 31.51 %, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

6. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA


GRÁFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA - VAL N° 02

PROGRAMADO VS EJECUTADO

Obra :	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DISTRITO DE MAZAN, DEPARTAMENTO DE LORETO"
Ubicación :	DISTRITO DE DE MAZAN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

FECHA	PRESUPUESTO OBRA				PRESUPUESTO VALORIZADO				AVANCE / ATRAZO		
	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	%	% ACUM.	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	%	% ACUM.	RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO		
									%	DESCRIP	
INICIO	18-jul-20	-	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
VAL N° 01	31-jul-20	42,778.60	42,778.60	1.46%	1.46%	570,260.44	570,260.44	19.48%	19.48%	18.02%	ADELANTADA
VAL N° 02	31-ago-20	879,294.03	822,072.63	30.04%	31.51%	374,666.42	844,926.86	12.80%	32.286%	0.78%	ADELANTADA
VAL N° 03	30-sep-20	1,117,112.38	2,039,185.02	38.17%	69.67%						
VAL N° 04	31-oct-20	683,150.30	2,722,335.32	23.34%	93.02%						
VAL N° 05	30-nov-20	146,841.15	2,869,176.47	5.02%	98.03%						
VAL N° 06	29-dic-20	57,534.49	2,926,710.96	1.57%	100.00%						
TOTAL		2,926,710.96		100.00%		944,926.86			51.77%		

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO VS EJECUTADO





CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL

Construcción de Obras Públicas, Privadas y Alquiler de Maquinaria

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control

02 SEP 2020

Fecha: 24/08/2020 Hora: 2:19 pm
N° Reg:

CARTA N° 018-2020/CIA.EIRL

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

San Juan Bautista, 01 de Setiembre de 2020

02 SEP 2020

Hora: 11:10 am Firma: [Firma]
Reg. N°

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICINA DE ASESORIA TECNICA
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTAL

24456
02 SEP 2020

Hora: 10:05 Fecha: [Firma]
CONTROL RECEPCION

Señor : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Edi Wisberto Ruíz Zarate

Atención : KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Inspector de Obra

Asunto : REMITO VALORIZACIÓN N° 02 – AGOSTO 2020

Referencia : “Mejoramiento de la Calle 30 de agosto, entre el Bulevar hasta la calle 23 de Octubre, localidad de Mazan, Distrito de Mazan, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto”

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a Usted, a fin de hacerle llegar la Valorización N° 02, correspondiente al mes de agosto 2020, de la obra en referencia.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL
[Firma]
Segundo Michel Gonzales Culqui
TITULAR GERENTE

Adjunto:

01 Original
03 Copias

PROVIDO N° 24456
A: SCSUC - GD
PARA: [Firma]
02 09 2020



Av. José Abelardo Quiñones Mz. B Lot. 07 – San Juan Bautista
Ruc. 2052838869

Tel. 065 260379

E-mail: mgamazonicaeir@gmail.com
Cel. 941 443 342