



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

04.05	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS						
04.05.01	PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA AGUA	m	1,597.60	600.40		600.40	997.20
04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS						
04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 110MM	und	6.00	5.00		5.00	1.00
04.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 110MM	und	2.00				2.00
04.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA SEDIMENTADORA 110MM	und	2.00				2.00
04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES						
04.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES	und	4.00	3.00		3.00	1.00
04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS						
04.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEX. DOMICILIARIAS/INCLUYE ACCESORIOS	und	163.00	150.00		150.00	13.00
05	PAVIMENTO ASFALTICO						
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
05.01.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"	m2	655.40	655.40		655.40	
05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE PAVIMENTACION	KM	0.78	0.52		0.52	0.26
05.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	KM	0.78	0.52		0.52	0.26
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
05.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	2,558.70	2,558.70		2,558.70	
05.02.02	SOBREXCAVACION DEBAJO DE SUB RASANTE C/Retroexcavadora	m3	4,693.96	4,693.96		4,693.96	
05.02.03	ENTIBADO DE PROTECCION DE CORTE EN SOBREXCAVACION	m2	766.50	766.50		766.50	
05.02.04	RELLENO COMPACTADO A NIVEL DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	4,198.43	2,558.72		2,558.72	1,639.71
05.02.05	RELLENO COMPACTADO A NIVEL DE SUB RASANTE CON MATERIAL OVER	m3	346.88	346.88		346.88	
05.02.06	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE	m2	5,080.90	2,917.40		2,917.40	2,163.50
05.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	10,267.94	9,499.42		9,499.42	768.52
05.03	PAVIMENTOS						
05.03.01	SUB - BASE DE 0.20 M.	m3	1,041.17	727.09		727.09	314.08
05.03.02	MEZCLA DE MATERIAL CLASIFICADO PARA SUB BASE	m3	1,041.17	727.09		727.09	314.08
05.03.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB-BASE	m3	1,041.17	727.09		727.09	314.08
05.03.04	BASE GRANULAR E=0.20 M.	m3	1,041.17				1,041.17
05.03.05	MEZCLA DE MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE	m3	1,041.17				1,041.17
05.03.06	CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BASE	m3	1,041.17				1,041.17
05.04	CARPETA ASFALTICA						
05.04.01	IMPRIMACION BITUMINOSA	m2	6,292.64				6,292.64
05.04.02	RIEGO DE LIGA	m2	6,292.64				6,292.64
05.04.03	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	6,292.64				6,292.64
06	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
06.01	CUNETAS SARDINEL						
06.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
06.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	1,273.58	893.68		893.68	379.90
06.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE CUNETA - SARDINEL	m3	1,067.48	746.28		746.28	321.20
06.01.02.02	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	1,273.58	893.68		893.68	379.90
06.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	1,280.97	895.54		895.54	385.43
06.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.01.03.01	CONCRETO EN SOLADO F'C=100KG/CM2 (e=2")	m2	1,273.58	893.68		893.68	379.90
06.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.01.04.01	CONCRETO EN CUNETAS - SARDINEL F'C= 175 KG/CM2	m3	683.77	483.35		483.35	200.42
06.01.04.02	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fy= 4200 kg/cm2	kg	25,662.33	23,758.22		23,758.22	1,904.11
06.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	2,245.46	1,963.55		1,963.55	281.91
06.01.04.04	SELLADO DE JUNTAS EN CUNETAS SARDINEL	m	426.71				426.71
06.01.04.05	JUNTAS CON WATER STOP 6"	m	973.03	669.95		669.95	303.08



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

06.02	ALCANTARILLA DE CRUCE						
06.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
06.02.01.01	DEMOLICION DE ALCANTARILLA EXISTENTE	m3	52.33	52.33		52.33	0.00
06.02.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	98.37	98.37		98.37	
06.02.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	78.59	78.59		78.59	0.00
06.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.02.02.01	DESVIO PROVISIONAL DE CAUCE NATURAL	m3	43.35	43.35		43.35	0.00
06.02.02.02	CORTE C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m3	29.15	29.15		29.15	0.00
06.02.02.03	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	58.80	58.80		58.80	0.00
06.02.02.04	BASE GRANULAR DE 0.60 M.	m3	66.08	66.08		66.08	
06.02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	86.99	86.99		86.99	
06.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.02.03.01	SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, E=4"	m2	71.99	71.99		71.99	
06.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.02.04.01	CONCRETO EN ALCANTARILLAS DE CRUCE F'C= 210 KG/CM2	m3	47.17	47.17		47.17	
06.02.04.02	ACERO CORRUGADO Ø 5/8" Fy= 4200 kg/cm2	kg	735.79	735.79		735.79	
06.02.04.03	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Fy= 4200 kg/cm2	kg	1,042.24	1,042.24		1,042.24	
06.02.04.04	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fy= 4200 kg/cm2	kg	781.20	781.20		781.20	
06.02.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	m2	275.06	275.06		275.06	
06.02.05	VARIOS						
06.02.05.01	JUNTAS CON WATER STOP 6"	m	71.11	71.11		71.11	
06.03	SUMIDEROS						
06.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
06.03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	100.14	25.60		25.60	74.54
06.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN SUMIDERO	m3	55.50	18.69		18.69	36.81
06.03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	66.61	22.44		22.44	44.17
06.03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.03.03.01	CONCRETO EN SUMIDERO F'C= 175 KG/CM2	m3	28.49				28.49
06.03.03.02	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fy= 4200 kg/cm2	kg	911.48				911.48
06.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SUMIDEROS	m2	114.66				114.66
06.03.04	VARIOS						
06.03.04.01	REJILLA DE CONCRETO PRE-FABRICADO DE 0.50x0.65 m, PARA SUMIDEROS	und	109.00				109.00
06.03.04.02	REJILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8" DE 0.90X0.90M, PARA SUMIDEROS	und	7.00				7.00
06.04	MURO DE CONTENCION						
06.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
06.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,287.98	389.92		389.92	898.06
06.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	1,287.98	389.92	354.00	743.92	544.06
06.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.04.02.01	CORTE C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m3	7,227.06	1,697.46	2,181.67	3,879.13	3,347.93
06.04.02.02	ENTIBADO DE PROTECCION DE TALUD DE EXCAVACION	m2	814.92	761.44		761.44	53.48
06.04.02.03	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	1,287.98	389.92	354.00	743.92	544.06
06.04.02.04	MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR	m3	1,007.58	309.85	254.09	563.94	443.64
06.04.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-2-4	m3	5,481.94	1,010.25	1,266.63	2,276.88	3,205.06
06.04.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	9,033.83	2,121.83	2,727.08	4,848.91	4,184.92
06.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.04.03.01	CONCRETO EN SOLADO F'C=100KG/CM2 (e=4")	m2	1,287.97	274.84	354.00	628.84	659.13
06.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.04.04.01	CONCRETO EN MURO DE CONTENCION F'C= 210 KG/CM2	m3	1,131.09	205.65	165.60	371.25	759.84
06.04.04.02	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2, EN MURO DE CONTENCION	kg	75,964.66	27,969.08	19,275.00	47,244.08	28,720.58
06.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE CONTENCION	m2	3,596.54	1,215.53	396.00	1,611.53	1,985.01
06.04.05	VARIOS						
06.04.05.01	SELLADO DE JUNTAS EN MUROS	m	1,737.39	377.69		377.69	1,359.70
06.04.05.02	PASAMANO METALICO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO	m	270.48				270.48



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

06.05	VEREDAS Y ESTACIONAMIENTO						
06.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
06.05.01.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	469.82	308.26		308.26	161.56
06.05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	2,160.53	1,244.65		1,244.65	915.88
06.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.05.02.01	CORTE MANUAL A NIVEL DE MEJORAMIENTO EN VEREDAS	m3	648.16	421.38		421.38	226.78
06.05.02.02	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	2,160.53	1,404.59		1,404.59	755.94
06.05.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL	m3	324.08	210.69		210.69	113.39
06.05.02.04	BASE EN VEREDAS (E=0.10m)	m2	2,160.53	1,404.59		1,404.59	755.94
06.05.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	777.79	505.65		505.65	272.14
06.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.05.03.01	CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2	m3	241.41	152.31		152.31	89.10
06.05.03.02	CONCRETO EN ESTACIONAMIENTO F'C= 210 KG/CM2	m3	34.50	15.43		15.43	19.07
06.05.03.03	BRUÑADO EN VEREDAS	m	5,424.24	1,556.67		1,556.67	3,867.57
06.05.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA	m2	619.82	384.70		384.70	235.12
06.05.03.05	SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN VEREDAS	m	671.20				671.20
06.06	ACCESO (ESCALERAS Y RAMPAS)						
06.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
06.06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	591.43	395.07		395.07	196.36
06.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.06.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ESTRUCTURA	m3	167.01	122.60		122.60	44.41
06.06.02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL	m3	9.83				9.83
06.06.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	196.47	153.25		153.25	43.22
06.06.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.06.03.01	CONCRETO EN RAMPA ESCALERA F'C= 175 KG/CM2	m3	258.17	8.54		8.54	249.63
06.06.03.02	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fy= 4200 kg/cm2	kg	6,092.78				6,092.78
06.06.03.03	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Fy= 4200 kg/cm2	kg	1,257.99				1,257.99
06.06.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS Y ESCALERAS	m2	1,324.21				1,324.21
06.06.04	VARIOS						
06.06.04.01	PASAMANO METALICO CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO	m	110.45				110.45
06.07	SEÑALIZACION						
06.07.01	PINTURA LINEAL e= 0.10m	m	1,832.73				1,832.73
06.07.02	PINTURA ESMALTE EN SARDINEL	m	1,593.18				1,593.18
06.07.03	PINTURA DE PASO PEATONAL	m2	268.90				268.90
06.07.04	SEÑALES PREVENTIVAS	und	14.00				14.00
06.07.05	SEÑALIZACIONES REGLAMENTARIAS	und	16.00				16.00
06.07.06	SEÑALIZACIONES INFORMATIVAS	und	2.00				2.00
07	MITIGACION AMBIENTAL						
07.01	TRATAMIENTO DE BOTADERO	m3	11,567.75	9,254.20		9,254.20	2,313.55
07.02	MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y MONITOREO DE RUIDOS	mes	8.00	2.00		2.00	6.00
08	VARIOS						
08.01	SEMBRIO DE JARDINERA	m2	60.42				60.42
08.02	REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA	und	21.00	21.00		21.00	
08.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,618.75				1,618.75



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

6. CONCLUSIONES:

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización descritos en el ítem 3. Contenido de la Documentación.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, **CONAFOVICER**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es: 7.59%
- El avance de obra programado que se ha presentado al inicio de la obra correspondiente al mes de setiembre del 2020 es de: 4.16%.
- En este caso la Valorización Acumulada Ejecutada alcanzo el 49.72%, con un monto acumulado de S/. 3,326,202.70, mientras que la Valorización Acumulada Programada es del 38.72% y un monto acumulado S/. 2,590,513.38.
- Es por ello que en esta Valorización n°07 correspondiente al mes de setiembre-2020, la Ejecución de la obra se encuentra adelantada.

7. RECOMENDACIONES:

- Al respecto la suscrita hace mención que la valorización N°07 no ha sido presentado en el plazo de acuerdo a lo estipulado de acuerdo al Art.194.6; por lo tanto, cabe indicar que la entidad no será responsable por el derecho del contratista al reconocimiento de intereses legales efectivos, conforme al Art.1234,1245, y 1246 del código civil considerando su incumplimiento por parte del contratista.
- El Supervisor indica que la obra en mención tiene un avance físico mensual del 7.59% y un acumulado de 49.72%, versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 38.72%, siendo el estado de la obra, **adelantada**.
- Los metrados han sido conciliados por el Residente y Supervisor de Obra, quien da su Conformidad a la Valorización N°07 correspondiente al mes de Setiembre del 2020, de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02-08 YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO”.
- Visto el informe Mensual N°07 correspondiente al mes de setiembre 2020 y dado la conformidad por el supervisor de obra, quien en su informe de la referencia b), recomendando a la entidad el pago correspondiente a la empresa **CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS**, siendo el monto a pagar de **S/519,561.78 soles, (Quinientos diecinueve mil quinientos sesenta y uno con 78/100 soles) sin IG**V, como se detalla:

1 Valorización N°07- setiembre del 2020	S/. 507,647.30
2 Reajuste total de valorización n°07	S/ 11,914.48
Neto Facturar	S/. 519,561.78



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

- *Se recomienda seguir los procedimientos de acuerdo al RLCE de acuerdo al artículo.194, y continuar con su trámite correspondiente.*

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO
Coordinadora de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control



MS SERVICIOS S.A.C.

Calle Comercio 733, Yurimaguas, Loreto | T: 065 35 3389
Jr, Los Alpes 215, Tarapoto, San Martín | T: 042 52 1904
msserviciosac@yahoo.es

415

“Año de la Universalización de la Salud”


Iquitos, 08 de Octubre del 2020

CARTA N° 407 – 2020 – M.S.S.SAC/28

Señor:
Gobierno Regional de Loreto
Presente.-

Atención : Ing. Edy Wisberto Ruiz Zarate.
Gerente Regional de Infraestructura.

Asunto : REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 07 DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020.




1. Para la Supervisión de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO.
2. Informe N° 006 – 2020 – VHSM/JS - 28

De mi especial Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 07 DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020 de la obra en referencia 1), según se detalla en la Valorización respectiva. Para su análisis y trámite correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



MS Servicios S.A.C.

Karina L. Valles Saldaña de Sánchez
Karina L. Valles Saldaña de Sánchez
GERENTE GENERAL

21/10/20
01:00

PROVEIDO N° 30551
A: S624C - 021
PARA: Tramite
13-10-2020

CY/RL
Dgs-s
Cc
Archivo

