


"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"



CARTA N° 012 - 2021 - CSJYR - RKVCHA/RC

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Presente.

ATENCIÓN : Gerencia de Infraestructura

ASUNTO : REMITE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06 DEL CONTRATISTA - MES DE
MARZO DEL 2021



REFERENCIA :

- 1.- CARTA N° 031-2021 (CONSTRUCTORA PREIMAQ SAC)
- 2.- INFORME N° 008 - 2021 - LVP/CSJyR
- 3.- Contrato N° 024-2020-GRL-GGR-GRI de la CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE "CREACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO ALBERTO ANGULO - SEUL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO".

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del contrato vigente, después de haber realizado el seguimiento y efectuado la verificación de las partidas de la ejecución de la Obra, remito a Usted la VALORIZACIÓN N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 (periodo 01 al 31) de la CONSTRUCTORA PREIMAQ SAC, cual fue evaluada y en conformidad por el jefe de la Supervisión mediante Informe de la Referencia (2).
Se Concluye y aprueba cancelar a la CONSTRUCTORA PREIMAQ SAC el monto de S/. 868,655.74 (ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco con 74/100 soles).

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de consideración y estima personal.


Atentamente;

Ing. Corin García
Atención
07741
SU

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
Rosmary Kungu Esquez de Chávez
REPRESENTANTE COMÚN

PROVEIDO N° 7741
SLGSLC - GRT
Atención





INFORME N° 08 – 2021 – LVP/CSJyR

A : Sra. Rosmery Kanga Vásquez de Chávez
Representante Común Consorcio Supervisor J y R

DE : Ing. Luis Vargas Perez
Jefe de Supervisión.

ASUNTO : Remite Conformidad de VALORIZACIÓN N° 06 Del CONTRATISTA correspondiente al mes de marzo del 01 al 31 del año 2021.

REFERENCIA :

1. Obra: "CREACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO ALBERTO ANGULO - SEÚL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO".
2. CARTA N° 031-2021 – CONSTRUCTORA PREIMAQ SAC


FECHA : Loreto, 08 de abril de 2021

De mi especial Consideración:

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de hacer llegar la **VALORIZACIÓN N° 06** correspondiente al mes de marzo del 01 al 31 del año 2021 del contratista CONSTRUCTORA PREIMAQ SAC, luego de su respectiva evaluación técnica, de la "CREACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO ALBERTO ANGULO - SEÚL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO", la misma que no presenta observación alguna y de acuerdo a la siguiente tabla e se sugiere elevar a la instancia correspondiente para continuar con el trámite correspondiente.

TABLA N°01: Cálculo del monto a cancelar a la contratista.

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/IGV	VALORIZACION			SALDO
		ACUMULADA ANTERIOR	ACTUAL Marzo.2021	ACUMULADO ACTUAL	
A: VALORIZACION CONTRACTUAL (V) :	16,111,465.35	3,704,957.56	1,240,936.80	5,025,894.36	11,085,570.99
FORMULA 01: ESTRUCTURAS	10,534,491.65	3,599,851.50	1,130,268.99	4,730,120.49	5,804,371.16
FORMULA 02: ARQUITECTURA	2,987,489.72		30,290.97	30,290.97	2,957,198.75
FORMULA 03: INSTALACIONES SANITARIAS	497,998.30		11,422.43	11,422.43	486,575.87
FORMULA 04: INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS	1,778,150.45		49,919.22	49,919.22	1,728,231.23
Plan COVID-19	313,335.23	185,106.06	19,035.19	204,141.25	109,193.98
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	23.49%	7.70%	31.19%	68.81%
B: REAJUSTES		37,325.04	-	37,325.04	-
FORMULA 01: ESTRUCTURAS		37,325.04	-	37,325.04	-
FORMULA 02: ARQUITECTURA			-	-	-
FORMULA 03: INSTALACIONES SANITARIAS			-	-	-
FORMULA 04: INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS			-	-	-



CONSORCIO SUPERVISOR J y R

000589

C: DEDUCCIONES			51,784.32	-	51,784.32	
C.1 DEDUCCION POR ADELANTO DIRECTO N°01		1,611,146.54				
FORMULA 01: ESTRUCTURAS		1,053,449.17	379.32	-	379.32	
FORMULA 02: ARQUITECTURA		296,748.97		-	-	
FORMULA 03: INSTALACIONES SANITARIAS		49,799.83		-	-	
FORMULA 04: INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS		177,815.05		-	-	
Plan COVID-19		31,333.52		-	-	
C.3 DEDUCCION POR ADELANTO MATERIALES N°01						
ESTRUCTURAS						
FORMULA 01: ESTRUCTURAS			51,405.00	-	51,405.00	
FORMULA 02: ARQUITECTURA				-	-	
FORMULA 03: INSTALACIONES SANITARIAS				-	-	
FORMULA 04: INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS				-	-	
VALORIZACION BRUTA (VB) = A + B - C			3,770,498.28	1,240,936.00	5,011,435.08	
D: AMORTIZACIONES			1,079,767.38	372,281.06	1,452,048.44	
D.1 AMORTIZACION DEL ADEL. DIRECTO N°01		1,611,146.54	378,485.76	124,093.68	502,589.44	1,108,557.10
D.2 AMORTIZACION DEL ADEL. MATERIALES N°01		3,222,293.07	701,271.62	248,187.38	919,459.00	2,272,834.07
VALORIZACION NETA (VN=VB-D)			2,690,730.90	868,655.74	3,559,386.64	
CORRECCION DE VALORIZACIONES: VALORIZACION ANTERIOR		PAGADA	RECALCULADA			
TOTAL (CORRECCION)						
E: RETENCIONES						
GASTOS DE LICITACION						
MULTA POR ATRASO DE OBRA						
F: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA			2,690,730.90	868,655.74	3,559,386.64	
EN EFECTIVO (VN-E)			2,690,730.90	868,655.74	3,559,386.64	
EN I.G.V. (18 %*VN)		0.00%				

MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA (TN)	S/. 868,655.74
SON: OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS Y 71/100 SOLES	
Pago del Tributo (SENCICO : 0.2 % TN) equivalente a :	S/ 1,737.00

Se Concluye y aprueba cancelar a la CONSTRUCTORA PREIMAQ SAC el monto de S/. 868,655.74 (ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco con 74/100 soles).

Se adjunta al presente la carta de la referencia, sin otra particular me suscribo de usted.

Atentamente

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R

 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP. N° 48990
 JEFE DE SUPERVISION

Adjunta:
 • 01 copia de CARTA DE REFERENCIA
 • 01 original + 50 copias de autorización



CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
RUC: 20393633990

000588

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Iquitos, 05 de abril del 2021

CARTA N°031-2021

Señor:

CONSORCIO SUPERVISOR JYR

Atención:

ING. LUIS VARGAS PEREZ

JEFE DE SUPERVISION

Presente. -

Asunto: PRESENTACION DE VALORIZACION N°06

REFERENCIA: "CREACION DE SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO ALBERTO ANGULO SEUL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA PROVINCIA DE UCAYALI DEPARTAMENTO DE LORETO"

De mi especial consideración,

Es grato dirigirme a ustedes con la finalidad de saludarles muy cordialmente y a la vez presentarle la valorización N° 06, que corresponde desde el 01 al 31 de marzo del 2021 por el importe de S/ 868,655.74 (ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco con 74/100 soles)

Adjunto:

- ❖ 01 valorización original.
- ❖ 03 copias
- ❖ Factura N°001-246
- ❖

Agradeciendo la atención que se sirve brindar al presente hago llegar a usted las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C.
EDWIN PIO BARRIOS VARGAS
GERENTE GENERAL

Carretera Manantlay Km. 2.500 Manantlay - Coronel Portillo - Ucayali
Av. La Marina 2203 - Pucallpa - Ucayali - Loreto

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06

PERÍODO (DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021)

OBRA

CREACIÓN DE SERVICIO DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL BARRIO ALBERTO ANGULO - SEÚL DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DEL DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO

CONTRATISTA EJECUTOR

CONSTRUCTORA REIMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, RUC:20939363980

JEFE DE SUPERVISIÓN

: Ing. Luis Vargas Perez. Reg. C.I.P N° 48596

COORDINADOR

: Ing. Nidia Corín García Ramirez Reg. C.I.P N° 73438

RESIDENTE

: Ing. Manuel Antonio Yareque Rojas Reg. C.I.P N° 78575

PLAZO CONTRACTUAL DE EJEC. DE OBRA

: 360 Dias Calendario

PLAZO EXCEPCIONAL AMPLIADO

: 360 Dias Calendario

PLAZO DE OBRA VIGENTE

: 360 Dias Calendario

FECHA PPTO. BASE: SI/15,173,207.24 Sin IGV

PRESUPUESTO CONTRATADO: SI/16,111,465.35 Sin IGV

FECHA DE INICIO: 23/10/2020

TERMINO PROGRAMADO DE OBRA: 15/04/2022

INICIO DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 01:

FECHA DE CESE DE CAUSAL DE SUSPENSIÓN PLAZO OBRA 01:

FECHA DE APROBACIÓN DE AMP EXCEPCIONAL DE PLAZO:

FECHA DE REINICIO DE OBRA:

FECHA VIGENTE DE TÉRMINO DE OBRA: 17/10/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/	VALORIZACIÓN ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						S/	%	S/	%	S/	%	S/	%
01	ESTRUCTURAS												
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA												
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES												
01.01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	m2	160.00	53.16	8,505.60	160.00	8,505.60	100.00%	160.00	8,505.60	100.00%		
01.01.01.02	CARTEL DE OBRA (4.00x6.00)	und	1.00	1,719.15	1,719.15	1.00	1,719.15	100.00%	1.00	1,719.15	100.00%		
01.01.01.03	ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	mes	12.00	700.00	8,400.00	4.00	2,800.00	33.33%	4.00	2,800.00	33.33%	8.00	5,600.00
01.01.01.04	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	12.00	700.00	8,400.00	4.00	2,800.00	33.33%	4.00	2,800.00	33.33%	8.00	5,600.00
01.01.01.05	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	mes	12.00	400.00	4,800.00	4.00	1,600.00	33.33%	4.00	1,600.00	33.33%	8.00	3,200.00
01.01.01.06	CERCO PROVISIONAL CON MANTA NEGRA ARPILLERA (COSTAL)	m	428.79	12.78	5,454.38	428.79	5,454.38	100.00%	428.79	5,454.38	100.00%		
01.01.01.07	TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ton	285.00	768.00	218,880.00	181.00	139,008.00	63.51%	181.00	139,008.00	63.51%	104.00	79,872.00
01.01.01.08	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	10,413.58	2.16	22,493.33	10,413.58	22,493.33	100.00%	10,413.58	22,493.33	100.00%		
01.01.02	DEMOLICION DE TUBIAS EXISTENTES												
01.01.02.01	DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO KK TIPO SOGA MANUAL	m2	62.24	11.26	700.82	62.24	700.82	100.00%	62.24	700.82	100.00%		
01.01.02.02	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO E=0.10m C/EQ	m2	22.82	20.96	478.31	22.82	478.31	100.00%	22.82	478.31	100.00%		
01.01.03	SEGURIDAD Y SALUD												
01.01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD	mes	12.00	600.00	7,200.00	4.00	2,400.00	33.33%	4.00	2,400.00	33.33%	8.00	4,800.00
01.01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	517.10	25,855.00	36.00	18,615.60	72.00%	36.00	18,615.60	72.00%	14.00	7,239.40
01.01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	25.00	453.50	11,337.50	19.00	8,616.50	76.00%	19.00	8,616.50	76.00%	6.00	2,721.00
01.01.03.04	SENAIALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	mes	12.00	737.44	8,849.28	4.00	2,949.76	33.33%	4.00	2,949.76	33.33%	8.00	5,899.52
01.01.03.05	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD	und	10.00	855.00	8,550.00	4.00	3,420.00	40.00%	4.00	3,420.00	40.00%	6.00	5,130.00
01.01.03.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	12.00	5,600.00	69,600.00	4.00	23,200.00	33.33%	4.00	23,200.00	33.33%	8.00	46,400.00
01.02	CENTRO CULTURAL												
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES												
01.02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	m2	1,421.03	2.32	3,296.79	1,421.03	3,296.79	100.00%	1,421.03	3,296.79	100.00%		
01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	1,421.03	2.84	4,035.73	1,421.03	4,035.73	100.00%	1,421.03	4,035.73	100.00%		
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
01.02.02.01	CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA	m3	9,225.96	11.13	102,684.93	9,225.96	102,684.93	100.00%	9,225.96	102,684.93	100.00%	0.00	0.00%
01.02.02.02	ENTIBADO DE TALUDES EN TERRENOS INESTABLES	m2	197.40	57.54	11,358.40	197.40	11,358.40	100.00%	197.40	11,358.40	100.00%		
01.02.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS R.T. <= 1.13 kg/cm2 H=2.00m	m3	41.22	39.33	1,621.18	41.22	1,621.18	100.00%	41.22	1,621.18	100.00%		
01.02.02.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION CORRIDO	m3	841.21	33.76	28,399.25	773.06	26,098.51	91.90%	773.06	26,098.51	91.90%	68.15	2,300.74
01.02.02.05	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA (FONDO) DE CIMENTACION	m2	713.29	5.26	3,751.91	608.65	3,201.50	85.33%	608.65	3,201.50	85.33%	104.64	550.41
01.02.02.06	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CIEQUIPO	m3	2,951.57	51.17	151,031.84	2,064.68	105,649.68	69.95%	2,064.68	105,649.68	69.95%	886.89	45,382.16
01.02.02.07	ESCARIFICADO Y COMPACTADO COMPACTADORA ANTERIOR	m2	713.29	5.64	4,022.96	608.65	3,432.79	85.33%	608.65	3,432.79	85.33%	104.64	590.17

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
 Ing. Luis Vargas Pérez
 CIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Manuel Antonio Yareque Rojas
 Residente
 CIP: 78575

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL S/	VALORIZACIÓN ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						SI	MI	SI	MI	SI	MI	SI	MI	
01.02.02.08	AFRANCO DE 8" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES COMPACTADO	m2	395.58	53.18	21,036.94							395.58	21,036.94	100.00%
01.02.02.09	ACARREO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO	m3	10,019.58	17.21	172,436.97									
01.02.02.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/QUIPO D=10km	m3	10,019.58	29.35	294,074.67									
01.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
01.02.03.01	SOLADOS													
01.02.03.01.01	SOLIDADO: CONCRETO f _c =100 kg/cm ² e=4"	m2	734.66	50.98	37,452.97									
01.02.03.02	CALZADURAS													
01.02.03.02.01	CALZADURA: CONCRETO f _c =100 kg/cm ² + 30% P.G. MAX. Ø6"	m3	419.31	462.64	193,989.58									
01.02.03.02.02	CALZADURA ESCALONADA- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	57.98	31.39	1,819.99									
01.02.03.03	CIMENTOS CORRIDOS													
01.02.03.03.01	CIMENTO CORRIDO: CONCRETO CICLOPEO f _c =100 kg/cm ² + 30% P.G. MAX	m3	327.29	411.21	134,584.92									
01.02.03.03.02	CIMENTO CORRIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	573.34	31.39	17,997.14									
01.02.03.04	SOBRECIMENTOS													
01.02.03.04.01	SOBRECIMIENTO: CONCRETO f _c =140 kg/cm ² + 25% P.M. MAX. Ø3"	m3	1.04	655.94	588.58									
01.02.03.04.02	SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	6.95	36.13	251.10									
01.02.03.05	FALSO PISO													
01.02.03.05.01	FALSO PISO: MEZCLA 1:8 E=4"	m2	395.58	51.63	20,423.80									
01.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO													
01.02.04.01	LOSA DE CIMENTACION													
01.02.04.01.01	LOSA DE CIMENTACION: CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CEM TIPO I	m3	41.14	583.29	23,996.55									
01.02.04.01.02	LOSA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	24.82	49.15	1,219.90									
01.02.04.01.03	LOSA DE CIMENTACION: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm ²	kg	2,829.93	5.77	16,328.70									
01.02.04.02	MUROS DE CONTENCIÓN													
01.02.04.02.01	MURO REFORZADO: CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CEM TIPO I - 1 PISO	m3	299.17	704.75	210,840.06									
01.02.04.02.02	MURO REFORZADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LINA CARAVISTA, U	m2	2,519.39	59.84	150,196.78									
01.02.04.02.03	MURO REFORZADO: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm ²	kg	34,169.49	5.86	200,233.21									
01.02.04.03	ZAPATAS													
01.02.04.03.01	ZAPATA: CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CEM TIPO I	m3	39.70	581.21	23,074.04									
01.02.04.03.02	ZAPATA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	74.84	45.07	3,373.04									
01.02.04.03.03	ZAPATA: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm ²	kg	3,267.00	5.86	19,144.62									
01.02.04.04	VIGAS DE CIMENTACION													
01.02.04.04.01	VIGA DE CIMENTACION: CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CEM TIPO I	m3	348.69	620.16	216,243.59									
01.02.04.04.02	VIGA DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	639.14	53.31	34,072.55									
01.02.04.04.03	VIGA DE CIMENTACION: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm ²	kg	28,884.00	5.86	169,280.24									
01.02.04.05	SOBRECIMENTOS REFORZADOS													
01.02.04.05.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO: CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CEM TIPO I	m3	1.50	585.76	878.64									
01.02.04.05.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12.24	38.70	473.69									
01.02.04.05.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm ²	kg	86.00	5.86	503.96									
01.02.04.06	COLUMNAS													
01.02.04.06.01	COLUMNA: CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CEM TIPO I - 1 PISO	m3	94.55	724.03	68,457.04									
01.02.04.06.02	COLUMNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	889.85	54.00	48,051.90									
01.02.04.06.03	COLUMNA: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm ²	kg	17,435.00	5.86	102,174.96									
01.02.04.07	PLACAS													
01.02.04.07.01	PLACA: CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CEM TIPO I C/ADIT/PLASTIFICANTE/CAR	m3	78.92	792.06	62,509.38									
01.02.04.07.02	PLACA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	674.24	63.44	42,773.79									
01.02.04.07.03	PLACA: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm ²	kg	11,293.00	5.86	65,860.54									
01.02.04.08	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO													
01.02.04.08.01	COLUMNETA: CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CEM TIPO I	m3	2.02	754.92	1,524.94									
01.02.04.08.02	COLUMNETA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	33.36	54.04	1,802.77									
01.02.04.08.03	COLUMNETA: ACERO GRADO 60 fy=4,200 kg/cm ²	kg	232.00	5.77	1,338.64									
01.02.04.09	VIGAS													
01.02.04.09.01	VIGA: CONCRETO f _c =210 kg/cm ² CEM TIPO I - 1 PISO	m3	75.11	724.03	54,361.89									

CONSORCIO SUPERVISOR J Y R
 Ing. Luis Vargas Pérez
 OIP N° 48596
 JEFE DE SUPERVISION

Manuel Antgino Yarieque Rojas
 Residente
 CIP: 78575