

Iquitos. 05 de Abril del 2021

CARTA N° 021-2021-C.S.IBERIA

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ASUNTO : INFORME SOBRE EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACION CPM, POR LA PARALIZACION DE OBRA CON SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION

REF : CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 0037-2020-GRL-GRI  
"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA, TRUJILLO, Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"  
Contratista: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L  
Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR IBERIA  
INFORME N°009-2021 - MJFN/JS

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
OFICINA DE ADM. OPERATIVA  
UNIDAD TRÁMITE DE CONSULTORIA  
07532  
09 ABR 2021  
RECEPCION

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mis cordiales saludos y a la vez remitirle lo indicado en el asunto de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA, TRUJILLO, Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO".

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc

Archivo

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Sub Gerencia de Supervisión y Control  
12 ABR 2021  
Fecha: 07532 Hora: 9:33 AM  
N° Reg:

CONSORCIO SUPERVISOR IBERIA  
Lic. Amparo Diaz Arevalo  
REPRESENTANTE LEGAL



**"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA, TRUJILLO, Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"**

INFORME N° 009 - 2021 - MJFN/JS

**A** : LIC. AMPARO DIAZ AREVALO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO SUPERVISOR IBERIA

**DE** : ING° MIGUEL JOAQUIN FOSSA NISH  
JEFE DE SUPERVISIÓN

**ASUNTO** : INFORME SOBRE EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y LA PROGRAMACION CPM, POR LA PARALIZACION DE OBRA CON SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION

**REFERENCIA** : Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA, TRUJILLO, Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"  
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 018-2020-GRL-GGR-GRI  
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 0037-2020-GRL-GRI  
a) CARTA N°009-2021-CCGEIRL-LCN-TG/VIAS IBERIA

**FECHA** : Pucallpa, 05 de Abril del 2021.

Por el presente me dirijo a usted a fin de saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el Calendario de avance de obra actualizado y la programación CPM, por la paralización de obra con suspensión de plazo de ejecución.

Cabe referir que el mencionado calendario de avance de obra actualizado, fue revisado y evaluado por el suscrito, dando su conformidad.

Es todo cuanto informo a usted para los fines del caso.

Atentamente:

Cc  
File de Obra  
Archivo

CONSORCIO SUPERVISOR IBERIA  
*Miguel J. Fossa Nish*  
Ing. Miguel J. Fossa Nish  
CIP. 23999  
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR IBERIA



# CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ejecución de Obras Civiles en General – Alquiler de Maquinaria de Construcción  
Equipos y Servicios en General.



**“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”**

Iquitos, 31 de marzo del 2021

**CARTA N° 009-2021-CCGEIRL-LCN-TG/VIAS IBERIA**

Señores:

**CONSORCIO SUPERVISOR IBERIA**

Presente.-

**ASUNTO :** Remito Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Programación CPM, por la Paralización de Obra con Suspensión del Plazo de Ejecución.

**REF :** a).- L.P. N° 001-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA)  
Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA, TRUJILLO, Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO”.

**CONTRATO N° 018 -2020-GRL-GGR-GRI**  
b).- ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento al artículo 178º, y a los acuerdos tomados en el documento de la referencia b), le remito adjunto a la presente el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado y la Programación CPM correspondiente por la suspensión del plazo de ejecución.

Cabe indicar que la obra estuvo paralizado con suspensión del plazo de ejecución a partir del 15/01/2021 al 21/03/2021, en un total de 66 días calendarios, mediante Acta de Acuerdos de Suspensión del Plazo de Ejecución, dándose el reinicio de la obra el 22/03/2021; por lo que la nueva fecha de término contractual vigente es el día 12 de Abril del 2021.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ing. Lan Caballero Nashnate  
Titular Gerente

## CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO - POR SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA, TRUJILLO, Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.  
 LUGAR: TAPICHE - REQUENA - LORETO  
 FECHA: MARZO DEL 2021

VALOR REFERENCIA: 4,287,792.94 SIN IGV.  
 MONTO CONTRATADO: 4,630,854.69 SIN IGV.  
 FACTOR RELACION: 1.0800

ITEM	DESCRIPCION	Del 09 al 30 de setiembre 2020	Del 01 al 31 de octubre 2020	Del 01 al 30 de noviembre 2020	Del 01 al 31 de diciembre 2020	Del 01 al 31 de enero 2021	Del 01 al 28 de febrero 2021	Del 01 al 31 de marzo 2021	Del 01 al 12 de abril 2021	TOTAL (S/.)
1	OBRAS PROVISIONALES									
11.01	CARTEL DE OBRA DE 4.80 X 3.60 m. GIGANTOGRAFIA C/bast. De madera 2"x2"	830.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.53
11.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA	375.00	553.57	535.71	553.57	250.00	0.00	178.57	53.58	2,500.00
11.03	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1.00X2.0X1.20 m. Inc. Tarrajeo	486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.56
11.04	TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	427,356.37	388,314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,671.25
2	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA									
21.01	ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	370.50	604.50	585.00	604.50	273.00	0.00	195.00	97.50	2,730.00
21.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	386.46	630.58	610.24	630.58	284.78	0.00	203.41	101.71	2,847.78
21.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	176.43	287.05	278.57	287.05	130.00	0.00	92.86	46.42	1,300.00
21.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	678.57	1,107.14	1,071.43	1,107.14	500.00	0.00	357.14	178.58	5,000.00
3	OBRAS PHELIMINARIAS									
31.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	9,119.05	2,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.81
31.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	6,189.43	7,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.19
31.03	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE DE MORTERO SIMPLE	6,204.85	7,683.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.58
31.04	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRA	2,239.97	3,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.92
4	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
41.01	CORTES Y EXCAVACIONES									
41.01.01	SUB BASE DE PAVIMENTO CON ARENA, E=0.40 M. Inc. Compactacion.	0.00	59,402.65	63,703.99	92,694.12	20,930.92	0.00	0.00	0.00	263,131.69
41.01.02	CORTE DE TERRENO MANUAL EN VEREDA	0.00	0.00	0.00	17,446.50	9,046.33	0.00	5,169.34	0.00	31,662.17
41.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 100 M.	0.00	6,912.10	41,560.50	46,045.85	20,794.90	0.00	14,853.50	5,941.41	141,108.26
41.02	NIVELACIONES									
41.02.01	REFINE Y NIVELACION A NIVEL DE SUB RASANTE	0.00	4,075.75	5,822.51	6,016.59	1,746.75	0.00	0.00	0.00	17,661.60
41.02.02	REFINE Y NIVELACION DE TERRENO PARA VEREDAS	0.00	0.00	0.00	2,773.45	1,438.08	0.00	924.48	0.00	5,136.01
5	PAVIMENTO RIGIDO									
51.01	SUB BASE DE PAVIMENTO CON ARENA, E=0.40 M. Inc. Compactacion.	0.00	117,431.08	167,788.68	173,350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	458,540.40
51.02	BASE DE MORTERO 1:3 PARA PAVIMENTO RIGIDO E=0.10 m	0.00	18,347.82	61,169.42	63,198.06	24,463.77	0.00	0.00	0.00	167,169.07
51.03	LOSA DE RODADURA F'c=210kg/cm2 E=0.20 m.	0.00	45,267.03	226,335.13	233,879.63	105,623.06	0.00	15,089.01	0.00	626,193.86
51.04	UNAS EN PAVIMENTO MORTERO F'c=210 kg/cm2	0.00	6,535.13	28,007.68	28,941.27	13,070.25	0.00	933.59	0.00	77,487.92
51.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA	0.00	4,713.81	15,712.71	16,236.47	7,332.60	0.00	0.00	0.00	43,995.59
51.06	CURADO DE LOSA DE RODADURA, durante 7 dias- 4 veces x dias	0.00	652.93	3,917.57	4,048.16	1,828.20	0.00	1,175.27	0.00	11,622.13
51.07	JUNTAS DE DILATACION 1'X8" @9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,352.73	4,764.55	11,117.28
51.08	JUNTAS DE CONTRACCION 1'X2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,862.93	9,013.50	12,876.43
51.09	JUNTAS DE ARTICULACION LONGITUDINAL 1'X2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.35	9,850.35
51.10	JUNTA LATERAL DE CONSTRUCCION 1'X6"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,388.88	29,388.88
51.11	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO D=5/8" PARA JUNTA DE ARTICULACION	0.00	1,038.36	5,191.81	5,364.87	2,422.84	0.00	346.12	0.00	14,364.00



CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.  
 Ing. Lan Caballero Nasmate  
 Titular Gerente

Lan Caballero Nasmate  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 88472  
 RESIDENTE DE OBRA

1.02	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO D=5/8" PARA JUNTA DE CONTRACCION	0.00	1,260.44	6,402.22	6,615.62	2,987.70	0.00	426.82	0.00	17,712.80
1.03	PASADOR DE FIERRO LISO D=5/8" PARA JUNTA DE DILATACION	0.00	742.67	3,719.37	3,837.15	1,732.91	0.00	247.57	0.00	10,273.67
1.04	ESPIGAS DE FIJACION CON TUBO PVC SAP 3/4"	0.00	333.45	1,657.23	1,722.80	778.04	0.00	111.14	0.00	4,612.66
	VEREDA									
1.01	CAMA DE ARENA ANTICONTAMINANTE EN VEREDA e=0.10m	0.00	0.00	0.00	10,586.44	5,928.41	0.00	3,811.11	0.00	20,325.96
1.02	Solado de mortero 1:3 (c.a), e = 2"	0.00	0.00	0.00	25,089.87	14,985.75	0.00	10,704.11	0.00	51,379.73
1.03	VEREDA, E=0.10m, MORTERO F' C= 175 kg/cm2, acabado con bruña de canto y tra	0.00	0.00	0.00	50,051.88	19,585.52	0.00	21,761.69	0.00	103,808.44
1.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	0.00	0.00	0.00	15,362.52	9,472.84	0.00	6,766.31	0.00	33,154.93
1.05	JUNTA DE DILATACION EN VEREDA CON MEZCLA DE ASFALTO Y ARENA @ 3.00m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,571.09
1.06	CURADO DE LOSA DE VEREDA, durante 7 dias- 4 veces x dias	0.00	0.00	0.00	1,836.95	1,118.14	0.00	798.67	0.00	4,472.57
	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE									
	SARDINEL									
1.01	MORTERO F' c=175kg/cm2	0.00	42,577.22	47,308.02	18,923.21	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.45
1.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	0.00	22,768.52	22,788.52	6,836.56	0.00	0.00	0.00	0.00	52,413.60
1.03	FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" Inc. 5% desp.	0.00	19,826.61	21,242.80	6,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	47,442.25
1.04	TARRAJEO PULIDO EN SARDINELES	0.00	0.00	0.00	346.57	4,158.89	0.00	3,465.74	0.00	10,397.23
1.05	JUNTA DE DILATACION 1" @ 9.00m EN SARDINEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.58
	CUNETAS									
1.02	CAMA DE ARENA ANTICONTAMINANTE EN CUNETA e=0.05m	0.00	8,570	2,685.66	2,596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.50
1.02	MORTERO F' c=175kg/cm2	0.00	7,707.50	19,268.75	19,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46,245.00
1.02	FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" Inc. 5% desp.	0.00	7,043.45	16,173.35	14,556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37,737.82
1.03	TARRAJEO PULIDO EN CUNETAS	0.00	0.00	0.00	2,224.91	8,760.57	0.00	6,257.55	0.00	20,024.17
1.02	JUNTA DE DILATACION 1" @ 9.00m EN CUNETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.85
	SISTEMA PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES									
	OBRAS PRELIMINARES									
1.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	621.10	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.68
	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
	COHES Y EXCAVACIONES									
1.02	EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES	16,612.20	46,016.21	4,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,959.01
1.02	EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES	6,923.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.58
1.02	EXCAVACION MANUAL PARA SUMIDERO	0.00	3,062.51	765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.14
1.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA CONEXION DE SUMIDERO	0.00	10,760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.71
	NIVELACIONES									
1.03	REFINE Y NIVELACION EN ZANJA DE ALCANTARILLA DE AGUAS PLUVIALES	765.01	2,371.53	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.54
1.03	REFINE Y NIVELACION EN CONEXIONES DE SUMIDEROS	0.00	1,035.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.88
	RELLENOS									
1.04	RELLENO EN ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES CON ARENA	7,893.82	30,077.91	5,924.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,430.84
1.04	RELLENO PARA CONEXION DE SUMIDERO CON ARENA	0.00	11,914.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.28
1.04	CAMA DE ARENA E=0.15 M.	2,202.25	7,595.52	978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.55
	SUMIDEROS									
1.05	SUMIDERO PARA DRENAJE PLUVIAL (INC. REJILLA)	0.00	12,127.95	40,426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,554.46
1.05	CONEXION DE SUMIDERO A RED DE DESAGUE D= 200mm. con tubería PVC D=160	0.00	17,016.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,036.22
	DESAPALOR									
1.06	Solado 1:10; C:A e = 2"	0.00	0.00	1,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.48
1.06	MORTERO F' C = 175 KG/GM2, VACEADO CON CARRETELLA	0.00	0.00	2,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.30
1.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	0.00	0.00	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.13
1.06	Acero Corrugado Ø 1/2" f' c = 4200 Kg/cm2 + 5% desperdicios	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00
1.06	TARRAJEO PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.07	SISTEMA DE DESAGUE	0.00	0.00	0.00	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	295.17



Lan Caballero Nashnate  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 88472  
RESIDENTE DE OBRA

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
Ing. Lan Caballero Nashnate

