



"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 11 de septiembre del 2020

CARGO

Oficio n.º 1269-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n.º 06
Correspondiente a agosto 2020.

Obra: "Mejoramiento de las Calles del AA.HH. El Castañal –
Pampachica - distrito de San Juan Bautista – Maynas - Loreto".

Ref.: a. Informe n.º 084-2020-GRL/GRI-SGSyC/KAMC
b. Carta n.º 032-2020-CPC/CE

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n.º 06 por ejecución de obra**, que asciende a la suma **Siete mil treinta y nueve con 96/100 Soles (S/. 7 039.96)**, presentado por el contratista de la obra mediante carta de la referencia b), **correspondiente agosto de 2020**, revisada y aprobada por el inspector según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n.º 06	S/.	70 948.44
Reajuste Neto	S/	1 489.92
Deducciones	S/	10.34
Amortización Adelanto Directo	S/	- 7 094.84
Amortización Adelanto Materiales	S/	- 58 293.21
Neto a Pagar	S/.	7 039.96

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustenta el inspector, se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de CRISHMA CORPORATION S.A.C.** Se adjunta Factura Electrónica E001-62.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AQUISPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: Ing. KAMC
SGSyC – File obra (01) ✓
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
RFA/dap
Tramite: 25483



V

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

INFORME N°084-2020-GRL/GRI/SGSyC/KAMC

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar
Inspector de Obra.

Asunto : Valorización N° 06 – Agosto 2020 de la Obra: “Mejoramiento de las Calles del AAHH El Castañal – Pampachica - Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto”.

Referencia : Carta N° 032-2020-CPC/CE

FECHA : Iquitos, 10 de Setiembre del 2020



Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y, en mi calidad de coordinador de la Obra, informar sobre lo indicado en el asunto:

GENERALIDADES

OBRA : “Mejoramiento de las Calles del AAHH El Castañal – Pampachica - Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto”

UBICACIÓN : Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Región Loreto.

CONTRATISTA : CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL

PROCESO DE SELECCIÓN : LP N° 020-2019-CSO-GRI

CONTRATO DE OBRA : CONTRATO N° 014-2019-GRL-GGR-GRI.

FIRMA DE CONTRATO - OBRA : 28 de Octubre del 2019.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL : S/. 6 ' 958,994.08 (sin I.G.V.)

ADELANTO DIRECTO : S/. 695,899.41 (00/12/2019)

ADELANTO DE MATERIALES : S/. 1 ' 391,798.82 (En Tramite)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : Ciento Ochenta (180) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 27 de Noviembre del 2019

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 27 de Noviembre del 2019

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 24 de Mayo del 2020

NUEVA FECHA DE TERMINO CONTR; 07 de diciembre 2020

Estado de la obra : En Ejecución

%Avance Físico Acumulado : 1.02 %

%Avance Programado Acumulado : 58.16%

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Janio Zapata Távara

INSPECTOR DE OBRA : Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

1. ANTECEDENTES:

Mediante Licitación Pública N° 020-2019-CSO-GRL, el comité de selección adjudica la buena pro a la Contratista Consorcio Pavimento Castañal; para la ejecución de la Obra antes mencionada; Mediante Contrato N° 014-2019-GRL-GGR-GRI, con fecha 28 de Octubre del 2019, el Contratista Consorcio Pavimento Castañal firmó el contrato de obra, para su ejecución; Con fecha 27 de Noviembre del 2019, se realizó la entrega de terreno para la ejecución de la Obra Antes mencionada, el cual por solicitud del Contratista, con fecha 27 de Noviembre del 2019, se da por Iniciada la Obra, cumpliendo así con los requisitos de ley.

Con Carta N° 011-2019-CPC/CE (06/12/2019), el Contratista Consorcio Pavimento Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 01 – correspondiente al mes de Noviembre - 2019, en la



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 59,859.93 Soles**.

Con **Carta N° 001-2020-CPC/CE (09/01/2020)**, el Contratista **Consorcio Pavimento Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Diciembre - 2019, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 911,569.09 Soles**.

Con **Carta N° 007-2020-CPC/CE (18/02/2020)**, el Contratista **Consorcio Pavimento Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de Enero - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 1'393,288.50 Soles**.

Con **Carta N° 012-2020-CPC/CE (26/06/2020)**, el Contratista **Consorcio Pavimento Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 04 – correspondiente al mes de Febrero - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 583,754.24 Soles**

Con **Carta N° 017-2020-CPC/CE (26/06/2020)**, el Contratista **Consorcio Pavimento Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 05 – correspondiente al mes de Marzo - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 26,884.74 Soles**.

Con **Carta N° 032-2020-CPC/CE (07/09/2020)**, el Contratista **Consorcio Pavimento Castañal**, presenta la Valorización de Obra N° 06 – correspondiente al mes de Agosto- 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 7,039.96 Soles**; de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- Valorización de Obra.
- Cálculo de Reintegro, Deducciones y Amortizaciones.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Copia de Fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- Índices Unificados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios
- Reenvió

2. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

- Según Asiento del cuaderno de obra **N°100**, anotada por el residente, donde indica los metrados ejecutados en el periodo, correspondiente a la valorización para su **REVISION y CONFORMIDAD** por parte del Supervisor con la finalidad de elaborar el informe de **Valorización N°06**
- Asiento del cuaderno de obra **N°101**, el Inspector de obra, indica de los trabajos ejecutados



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”


por el contratista. Así mismo, manifiesta que da conformidad a los metrados correspondientes al mes de Agosto del 2020 y autoriza la elaboración de la valorización de obra N°06 correspondiente al mes de Agosto del 2020. Revisando

3. Control Económico

- **Presupuesto de Obra.**

Val. N06- EJECUCIÓN DE LA OBRA, "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. EL CASTAÑAL-PAMPA CHICA-DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO"	
Total del Costo Directo Resumen	S/. 5,799,161.74
Gastos Generales (10 %)	S/. 579,916.17
Utilidad (10 %)	S/. 579,916.17
Total Presupuesto de Infraestructura	S/. 6,958,994.08
IGV (18%)	0.00
Presupuesto Total	S/. 6,958,994.08

PROYECTO N° 25483 Of. 1269
 A: Secretaría
 PARA: Oficina a GRT
Asamblea Respectiva



HORA 8:55 AM
11/09/2020

