

Consortio Buenos Aires
 Henry Rios Rengifo
 Representante Común

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2019-CSO-GR. - (PRIMERA CONVOCATORIA)
 CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
 UBICAC.: Localidad Buenos Aires
 DISTRITO: El Tigre
 PROV.: Loreto
 REGION: Loreto

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE EL TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"

PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: 369,429.51
 PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: 369,429.51
 FACTOR DE RELACION: 1.00000

VALORIZACION MENSUAL N° 01

DEL 22-Set-20 AL 30-Set-20

Supervisor: Ing° Cesar Hernan Ruiz Agüero
 Residente:

DESCRIPCION (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL N° 01 DEL 22/Set/20 AL 30/Set/20				SALDOS POR VALORIZAR						
	UNID	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ACUMULADO ANTERIOR METRADO	VALOR S/.	PTE. VALORIZACION METRADO	VALOR S/.	ACUMULADO ACTUAL METRADO	VALOR S/.	%	METRADO	VALOR S/.
OBRAS PROVISIONALES													
CARTEL DE OBRA DE (3.50x5.00m), basistior de madera de 2"x2"	und	1.00	1,208.28	1,208.28	1.00	1,208.28	100%	-	1.00	1,208.28	100%	-	-
CONSTRUCCION DE ALMACEN PROVISIONAL	m2	80.00	50.44	4,035.20	80.00	4,035.20	100%	-	80.00	4,035.20	100%	-	-
POZA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA, DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1/4"	und	1.00	551.80	551.80	1.00	551.80	100%	-	1.00	551.80	100%	-	-
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	ton	66.64	234.00	15,583.76	49.98	11,695.32	75%	16.66	49.98	11,695.32	75%	16.66	3,888.44
TRANSPORTE DE ARENA	m3	154.18	80.00	12,334.40	154.18	12,334.40	100%	-	154.18	12,334.40	100%	-	-
OBRAS PRELIMINARES													
DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS empleando herramientas manuales	m2	42.88	6.66	285.58	42.88	285.58	100%	-	42.88	285.58	100%	-	-
REMOCCION DE CIELORASO, empleando herramientas manuales	m2	42.88	6.66	285.58	42.88	285.58	100%	-	42.88	285.58	100%	-	-
REMOCCION DE PUERTAS Y VENTANA, empleando herramientas manuales	und	4.00	130.69	522.76	4.00	522.76	100%	-	4.00	522.76	100%	-	-
REMOCCION DE TIJERAS DE MADERA, empleando herramientas manuales	und	3.00	130.69	392.07	3.00	392.07	100%	-	3.00	392.07	100%	-	-
DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE con herramientas manuales	m2	42.88	5.38	230.69	42.88	230.69	100%	-	42.88	230.69	100%	-	-
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL(Con pico, lampa y carretilla)	m2	323.07	2.89	933.68	323.07	933.68	100%	-	323.07	933.68	100%	-	-
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO(Con teodolito p nivel)	m2	323.07	1.74	562.14	323.07	562.14	100%	-	323.07	562.14	100%	-	-
MOVIMIENTO DE TIERRAS													
EXCAVACION DE ZANIAS PARA ZAPATAS	m3	22.46	37.34	838.66	22.46	838.66	100%	-	22.46	838.66	100%	-	-
EXCAVACION DE ZANIAS PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	5.29	37.34	197.53	5.29	197.53	100%	-	5.29	197.53	100%	-	-
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	12.54	29.76	373.19	12.54	373.19	100%	-	12.54	373.19	100%	-	-
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO con plancha compactadora	m3	71.07	134.19	9,536.88	35.53	4,767.77	50%	35.54	35.53	4,767.77	50%	35.54	4,768.11
CAMA DE ARENA DE 0.1m.	m3	25.55	81.33	2,077.98	25.55	2,077.98	100%	-	25.55	2,077.98	100%	-	-
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/cametilla	m3	12.71	32.67	415.24	12.71	415.24	100%	-	12.71	415.24	100%	-	-
MORTERO SIMPLE													
SOLADO MEZCLA 1:10 e=4" vaciado con camella	m2	30.10	46.78	1,408.08	30.10	1,408.08	100%	-	30.10	1,408.08	100%	-	-
CIMIENTO CORRIDO, Mezcla 1:3 ca	m3	2.29	379.53	869.12	2.29	869.12	100%	-	2.29	869.12	100%	-	-
SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:6 ca	m3	2.90	401.13	1,163.28	2.90	1,163.28	100%	-	2.90	1,163.28	100%	-	-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO	m2	38.66	32.47	1,255.29	38.66	1,255.29	100%	-	38.66	1,255.29	100%	-	-
MORTERO ARMADO													
ZAPATAS													
MORTERO fce=210 Kg/cm2	m3	7.49	586.64	4,393.93	3.74	2,194.03	50%	3.75	3.74	2,194.03	50%	3.75	2,199.90
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; fy=4,200 kg/cm2 Incluye cotocado + 5% desperdici	kg	356.65	4.80	1,711.92	356.65	1,711.92	100%	-	356.65	1,711.92	100%	-	-
VIGA DE CIMENTACION													
MORTERO fce=210 Kg/cm2	m3	6.02	586.64	3,531.57	-	-	-	6.02	-	-	-	6.02	3,531.57
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; fy=4,200 kg/cm2 Incluye cotocado + 5% desperdici	kg	272.85	4.80	1,309.68	272.85	1,309.68	100%	-	272.85	1,309.68	100%	-	-
ACERO DE REFUERZO Ø 3/8"; fy=4,200 kg/cm2 Incluye cotocado + 5% desperdici	kg	337.79	4.54	1,533.57	337.79	1,533.57	100%	-	337.79	1,533.57	100%	-	-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGA DE CIMENTACION	m2	36.14	32.47	1,173.47	-	-	-	36.14	-	-	-	36.14	1,173.47
COLUMNAS													
MORTERO fce=210 Kg/cm2	m3	4.33	586.64	2,540.15	-	-	-	4.33	-	-	-	4.33	2,540.15
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; fy=4,200 kg/cm2 Incluye cotocado + 5% desperdici	kg	310.13	4.80	1,488.62	310.13	1,488.62	100%	-	310.13	1,488.62	100%	-	-
ACERO DE REFUERZO Ø 3/8"; fy=4,200 kg/cm2 Incluye cotocado + 5% desperdici	kg	296.23	4.54	1,344.88	296.23	1,344.88	100%	-	296.23	1,344.88	100%	-	-
ACERO LISO (1/4") Incluye cotocado + 5% desperdici	kg	21.45	4.07	87.30	21.45	87.30	100%	-	21.45	87.30	100%	-	-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	71.31	32.47	2,315.44	71.31	2,315.44	100%	-	71.31	2,315.44	100%	-	-
VIGA COLLARIN													
MORTERO fce=210 Kg/cm2	m3	3.38	586.64	1,982.84	-	-	-	3.38	-	-	-	3.38	1,982.84

Ing. César Ruiz Agüero
 CIP. 49002

Consorcio Buenos Aires
 Henry Ríos Rengifo
 Representante Común

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2019-CSO-GRL - (PRIMERA CONVOCATORIA)
CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
UBICAC.: Localidad Buenos Aires
DISTRITO: El Tigre
PROV.: Loreto
REGION: Loreto

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE EL TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"

VALORIZACION MENSUAL N° 01

DEL 22-Set-20 AL 30-Set-20

Supervisor: Ing° Cesar Hernan Ruiz Agüero
 Residente:

DESCRIPCIÓN (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL N° 01 DEL 22/SET/20 AL 30/SET/20				SALDOS POR VALORIZAR		
	UND	P UNIT.	ACUMULADO ANTERIOR	PTI. VALORIZACION	ACUMULADO ACTUAL	METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.
ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" - fy=4.200 kg/cm2 incluye colocado + 5% desperdici	kg	4.54	1,027.40	-	-	-	226.30	1,027.40	
ACERO LISO (1/4") incluye colocado + 5% desperdicios	kg	4.07	394.30	-	-	-	96.88	394.30	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	32.47	1,257.24	-	-	-	38.72	1,257.24	
MESA ARMADA	und	309.15	309.15	-	-	-	1.00	309.15	
MESA DE MORTERO ARMADO en sitio niños	und	1,001.98	1,001.98	-	-	-	1.00	1,001.98	
MESA DE MORTERO ARMADO en cocina	und	1,001.98	1,001.98	-	-	-	1.00	1,001.98	
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	m2	46.68	7,146.71	-	-	-	153.10	7,146.71	
MURO DE LADRILLO TUS(10.5*16.5*21.5)aparejo canto CARAVISTA ca 1.5 e=1.	m2	153.10	7,146.71	-	-	-	153.10	7,146.71	
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA	und	2,038.24	2,038.24	-	-	-	2.00	2,038.24	
TUERAS DE MADERA T-1(10.50 x 1.30m)	m	27.00	605.61	-	-	-	27.00	605.61	
ARRIOSTRE ENTRE TUERAS	m	50.31	9,677.63	-	-	-	192.36	9,677.63	
COBERTURA CON CALAMINA CORRUGADO 3x6" inc.correas 2" x 4".	m2	20.36	393.97	-	-	-	19.35	393.97	
CUBIERTA DE ZINC LISO	m	15.04	516.62	-	-	-	34.35	516.62	
FRISO DE CALAMINA LISA	m	15.04	516.62	-	-	-	34.35	516.62	
REVOQUOS Y ENLUCIDOS	m2	24.63	2,162.02	-	-	-	87.78	2,162.02	
TARRAJEO PRIMARIO (c.a.) 1.5 rayado e=1 cm. + 5% desperdicios	m2	24.63	2,162.02	-	-	-	87.78	2,162.02	
TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXT. E INTER. (ca)=1.5. e=1.5 cm.	m2	23.88	5,216.11	-	-	-	218.43	5,216.11	
TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	36.17	3,652.81	-	-	-	100.99	3,652.81	
VESTIDURA DE DERRAMES c.a.1.5.	m	10.61	1,245.44	-	-	-	118.50	1,245.44	
CIELORASOS	m	10.61	1,245.44	-	-	-	118.50	1,245.44	
CIELO RASO CON PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e=4m. m.(1.20m. X 0.	m2	67.76	10,783.33	-	-	-	159.14	10,783.33	
PRISOS Y VEREDAS	m2	37.52	7,611.68	-	-	-	202.87	7,611.68	
FALSO PISO e=0.10m DE MORTERO 1:3 (c.a)	m2	58.83	10,269.95	-	-	-	174.57	10,269.95	
PISO DE CEMENTO PULIDO e=4" mezcla 1:4	m2	84.88	2,397.29	-	-	-	28.31	2,397.29	
PISO DE MAYOLICA 60X60 CM. COLOR DE IRA	m2	61.09	4,009.95	-	-	-	65.64	4,009.95	
VEREDA DE MORTERO DE 4" FC=175 KG/CM2, acabado con brula transversal.	m2	10.03	180.54	-	-	-	18.00	180.54	
JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	10.03	180.54	-	-	-	18.00	180.54	
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	97.97	8,599.81	-	-	-	87.78	8,599.81	
ZOCALO DE MAYOLICA 0.20*0.30 de 1ra	m2	97.97	8,599.81	-	-	-	87.78	8,599.81	
CARPINTERIA DE MADERA	und	1,214.89	2,429.78	-	-	-	2.00	2,429.78	
PUERTA DE MADERA APANELADA P-1(1.00X2.10)	und	1,214.89	2,429.78	-	-	-	2.00	2,429.78	
PUERTA DE MADERA APANELADA P-2(1.20X2.10)	und	1,287.36	1,287.36	-	-	-	1.00	1,287.36	
PUERTA DE MADERA APANELADA P-3(0.90X2.10)	und	1,172.64	1,172.64	-	-	-	1.00	1,172.64	
PUERTA DE MADERA APANELADA P-4(0.60X1.60)	und	708.17	2,124.51	-	-	-	3.00	2,124.51	
VENTANA C/ MARCO DE MADERA + PIERRO LISO DE 1/2" vertical	m2	183.20	5,146.09	-	-	-	28.03	5,146.09	
CERRAJERIA	und	148.68	148.68	-	-	-	14.00	148.68	
BISAGRA ALUMINIZADA de 4"	und	92.61	277.83	-	-	-	3.00	277.83	
CERRADURA exterior de 03 golpes llave ext. seguro y peñilla, doble pin	und	62.61	250.44	-	-	-	4.00	250.44	
CERRADURA PARA INTERIOR TIPO EXPOLOCK	und	62.61	250.44	-	-	-	4.00	250.44	
PINTURA	m2	12.91	2,052.91	-	-	-	159.14	2,052.91	
PINTURA LATEX EN CIELORASO 2 manos	m2	12.91	2,052.91	-	-	-	159.14	2,052.91	
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 manos	m2	12.11	2,645.19	-	-	-	218.43	2,645.19	
PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS	m2	100.99	1,303.78	-	-	-	100.99	1,303.78	


Ing. César Ruiz Agüero
 CIP. 49002

50

Consorcio Buenos Aires
Henry Ríos Rengifo
 Representante Común

DESCRIPCION (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL N° 01 DEL 22-Set-20 AL 30-Set-20				SALDOS POR VALORIZAR	
	UND	METRADO	P.UNIT. SI.	ACUMULADO ANTERIOR	PTI. VALORIZACION	ACUMULADO ACTUAL	METRADO	VALOR SI.
				METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	%
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 056-2019-CSO-GRJ - (PRIMERA CONVOCATORIA) CONSORCIO BUENOS AIRES UBICAC.: Localidad Buenos Aires DISTRITO: El Tigre PROV.: Loreto REGION: Loreto OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE EL TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO" Supervisor: Ing° Cesar Herman Ruiz Agüero Residente: VALORIZACION MENSUAL N° 01 DEL 22-Set-20 AL 30-Set-20								
BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS dos manos	m2	74.96	16.71	1,252.56	-	-	74.96	1,252.56
PINTURA ANTICORROSIVA EN COBERTURA 2 manos previo lavado	m2	192.36	17.00	3,270.12	-	-	192.36	3,270.12
PINTURA PARA PIZARRA DE CEMENTO, 2 manos	m2	6.00	16.69	100.14	-	-	6.00	100.14
INSTALACIONES SANITARIAS								
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES								
CUNETAS								
MORTERO f _c =175 Kg/cm ²	m3	2.57	419.28	1,077.55	-	-	2.57	1,077.55
ACERO LISO (1/4") incluye colocado + 5% desperdicios	kg	121.09	4.07	492.84	-	-	121.09	492.84
ENCORFADO Y DESENCORFADO EN CUNETAS	m2	27.20	32.47	883.18	-	-	27.20	883.18
CANALETAS DE EVACUACION PLUVIAL elemento de sujecion, soldad, y colocad	m	34.45	42.75	1,472.74	-	-	34.45	1,472.74
BAJADA DE AGUA PLUVIAL	m	19.50	34.88	679.26	-	-	19.50	679.26
FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x0.20x2.10m., mortero f _c =140 Kg/cm ² + Encofrado	und	3.00	151.52	454.56	-	-	3.00	454.56
RED DE DESAGUE								
RED DE DESAGUE PVC clase Pesada (CP) Ø 4" emp. y/o enterrado	m	30.80	27.10	834.68	-	-	30.80	834.68
RED DE DESAGUE PVC clase Pesada (CP) Ø 2" emp. y/o enterrado	m	11.50	20.00	230.00	-	-	11.50	230.00
SALIDA DE DESAGUE EN PVC/SAL DE Ø 4"	plo	4.00	118.00	472.00	-	-	4.00	472.00
SALIDA DE DESAGUE EN PVC/SAL DE Ø 2"	plo	11.00	106.33	1,169.63	-	-	11.00	1,169.63
TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2"	m	9.00	19.14	172.26	-	-	9.00	172.26
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4", proveido y colocado	und	1.00	46.16	46.16	-	-	1.00	46.16
SUMIDERO DE BRONCE Ø 2", proveido y colocación	und	6.00	28.52	171.12	-	-	6.00	171.12
YEE SANITARIA PVC SAL SIMPLE DE 4" x 4"	und	2.00	23.35	46.70	-	-	2.00	46.70
YEE SANITARIA PVC SAL SIMPLE, c/ reducc. 4" - 2"	und	4.00	21.12	84.48	-	-	4.00	84.48
CODO PVC SAL 2"x90°	und	5.00	27.01	135.05	-	-	5.00	135.05
CAJA DE REGISTRO DE 0.30X0.60X0.40m, mortero armado inc. excavacion y fa	und	3.00	169.23	507.69	-	-	3.00	507.69
RED DE AGUA POTABLE								
SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2"	und	9.00	72.24	650.16	-	-	9.00	650.16
RED DE AGUA PVC SP Ø 3/4", rosado, C-10 empotrado y/o enterrado	m	9.00	15.53	139.77	-	-	9.00	139.77
RED DE AGUA PVC SP Ø 1/2", rosado, C-10 empotrado y/o enterrado	m	25.00	15.42	385.50	-	-	25.00	385.50
GRIFO DE CROMADO DE 1/2"	und	5.00	50.80	254.00	-	-	5.00	254.00
DUCHA CROMADA DE 1/2"	und	1.00	55.80	55.80	-	-	1.00	55.80
ACCESORIOS PVC SP Ø=1/2" Roscado	und	1.00	53.93	53.93	-	-	1.00	53.93
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" Tipo Estérica	und	1.00	125.42	125.42	-	-	1.00	125.42
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" Tipo Estérica	und	2.00	115.42	230.84	-	-	2.00	230.84
PRUEBA HIDRAULICA-DESINFECCION TUBERIA PVC SAP	m	50.00	3.42	171.00	-	-	50.00	171.00
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS								
INDODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO (inc.Colocación)	und	3.00	412.40	1,237.20	-	-	3.00	1,237.20
LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO Inc. Sum. y Colocación	und	3.00	171.93	515.79	-	-	3.00	515.79
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE Inc. Sum. y colocación	und	2.00	201.93	403.86	-	-	2.00	403.86
PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA BLANCA incl. colocación	und	3.00	51.29	153.87	-	-	3.00	153.87
TANQUE ELVADO DE PLETILENO V=1, 100 L. Inc. Accesorios, Valvula y Tubería	und	3.00	964.41	2,893.23	-	-	3.00	2,893.23
INSTALACIONES ELECTRICAS								
CENTRO DE LUZ	plo	23.00	71.20	1,637.60	-	-	23.00	1,637.60
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR inc. inst.	plo	10.00	57.29	572.90	-	-	10.00	572.90

Quiza
Ing. César Ruiz Agüero
 CIP. 49002



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2019-CSO-GRL - (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES

PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: 369,429.51

PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: 369,429.51

FACTOR DE RELACION: 1.00000

FECHA DE INICIO DE OBRA: (Entrega Terreno) 22-Set-20

PLAZO EJECUCION: 60 días calendario

FECHA TERMINO CONTRAC.: 20-Nov-20

UBICAC.: Localidad Buenos Aires
DISTRITO: El Tigre
PROV.: Loreto
REGION: Loreto

OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE EL TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"

VALORIZACION MENSUAL N° 01

DEL 22-Set-20 AL 30-Set-20

Supervisor: Ing° Cesar Hernan Ruiz Agüero
Residente:

DESCRIPCION (Monio por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL N° 01 DEL 22/Sept/20 AL 30/Sept/20				SALDOS POR VALORIZAR		
	UND	METRADO	P UNIT	PRESUP. SI.	ACUMULADO ANTERIOR	PT.E. VALORIZACION	ACUMULADO ACTUAL	METRADO	VALOR SI.
INTERRUPTOR SIMPLE TIPO BAKELITA de 6A	und	4.00	27.57	110.28	-	-	-	4.00	110.28
INTERRUPTOR DOBLE TIPO BAKELITA de 6A	und	2.00	29.42	58.84	-	-	-	2.00	58.84
CONDUCTOR DE CU TIPO THW N° 12 AWG	m	30.00	6.18	185.40	-	-	-	30.00	185.40
CONDUCTOR DE CU TIPO THW N° 14 AWG	m	150.00	5.68	852.00	-	-	-	150.00	852.00
ARTIFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 2x40W, con reflector metálico	und	23.00	95.57	2,198.11	-	-	-	23.00	2,198.11
TABLERO GENERAL (03 Circuitos)	und	1.00	303.60	303.60	-	-	-	1.00	303.60
POZO DE PUESTA A TIERRA con varilla de Cobre Resistencia Menor 5 Ohms	UND	1.00	899.24	899.24	-	-	-	1.00	899.24
GENERADOR 5000 WATTS	und	1.00	4,265.60	4,265.60	-	-	-	1.00	4,265.60
TANQUE ELEVADO (POLIETILENO V=1100 LTS)									
MORTERO ARMADO									
ZAPATAS									
MORTERO f _c =210 Kg/cm ²	m ³	1.15	566.64	674.64	-	-	-	1.15	674.64
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; f _y =4,200 kg/cm ² incluye colocado + 5% desperdicio	kg	31.17	4.80	149.62	-	-	-	31.17	149.62
COLUMNAS									
MORTERO f _c =210 Kg/cm ²	m ³	0.50	586.64	293.32	-	-	-	0.50	293.32
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; f _y =4,200 kg/cm ² incluye colocado + 5% desperdicio	kg	42.94	4.80	206.11	-	-	-	42.94	206.11
ACERO LISO (1/4") incluye colocado + 5% desperdicios	kg	13.16	4.07	53.56	-	-	-	13.16	53.56
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m ²	3.36	32.47	109.10	-	-	-	3.36	109.10
VIGAS									
MORTERO f _c =210 Kg/cm ²	m ³	0.54	586.64	316.79	-	-	-	0.54	316.79
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; f _y =4,200 kg/cm ² incluye colocado + 5% desperdicio	kg	38.57	4.80	185.14	-	-	-	38.57	185.14
ACERO LISO (1/4") incluye colocado + 5% desperdicios	kg	8.71	4.07	35.45	-	-	-	8.71	35.45
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m ²	10.80	32.47	350.68	-	-	-	10.80	350.68
LOSA MAGIZA									
MORTERO f _c =210 Kg/cm ²	m ³	1.01	586.64	592.51	-	-	-	1.01	592.51
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; f _y =4,200 kg/cm ² incluye colocado + 5% desperdicio	kg	120.77	4.80	579.70	-	-	-	120.77	579.70
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	m ²	7.92	32.47	257.16	-	-	-	7.92	257.16
POZO DE AGUA									
PERFORACION DE POZO ARTESIANO hasta 50m. de prof. inc. Revestimiento	und	1.00	5,640.23	5,640.23	-	-	-	1.00	5,640.23
LIMPIEZA DE POZO CON MOTOBOMBA	und	1.00	587.24	587.24	-	-	-	1.00	587.24
INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	und	1.00	1,936.78	1,936.78	-	-	-	1.00	1,936.78
COLOCACION DE ACCESORIOS EN SUPERFICIE DE POZO	und	1.00	71.54	71.54	-	-	-	1.00	71.54
ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA DE POZO	und	1.00	250.00	250.00	-	-	-	1.00	250.00
TANQUE BIODIGESTOR									
EXCAVACIONES									
EXCAVACION MANUAL PARA EL TANQUE BIODIGESTOR	m ³	2.12	37.34	79.16	-	-	-	2.12	79.16
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/gramalla	m ³	2.12	32.57	69.26	-	-	-	2.12	69.26
INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR									
TANQUE BIODIGESTOR CON FLORA AUTOLIMPIABLE	und	1.00	3,147.41	3,147.41	-	-	-	1.00	3,147.41
CAJA DE PERCOLACION									
EXCAVACION DE ZANJA DE PERCOLACION	m ³	6.92	37.34	258.39	-	-	-	6.92	258.39
RELLENO CON CASCAJO O GRANILLA	m ³	1.40	122.14	171.00	-	-	-	1.40	171.00
RELLENO CON ARENA	m ³	2.08	98.14	204.13	-	-	-	2.08	204.13

Ing. César Ruiz Agüero
CIP. 49002

Consortio Buenos Aires
Henry Blos Rengifo
 Representante Común

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO									
CONCURSO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2019-CSO-GRL - (PRIMERA CONVOCATORIA)		UBICAC.: Localidad Buenos Aires							
CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES		DISTRITO: El Tigre							
PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: 369,429.51		PROV.: Loreto							
PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: 369,429.51		REGION: Loreto							
FACTOR DE RELACION 1.00000		VALORIZACION MENSUAL N° 01							
FECHA DE INICIO DE OBRA:(Entrega Terreno) 22-Sep-20		Supervisor: Ing° Cesar Hernan Ruiz Agüero							
PLAZO EJECUCION: 60 dias calendarios		Residente:							
FECHA TERMINO CONTRAC.: 20-Nov-20		DEL 22-Sep-20 AL 30-Sep-20							
DESCRIPCION (Monto por partida principal)	UND	METRADO	P UNIT SI.	PRESUP. SI.	VALORIZACION MENSUAL N° 01 DEL 22/Sep/20 AL 30/Sep/20			SALDOS POR	
					VALORIZACION ANTERIOR	PTE. VALORIZACION	ACUMULADO ACTUAL	VALORIZAR	VALORIZAR
					METRADO	VALOR SI.	%	METRADO	VALOR SI.
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	4.13	32.67	134.93	-	-	-	4.13	134.93
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.35	32.67	109.44	-	-	-	3.35	109.44
TUBERIA DE PVC SAL D= 4"	m	17.00	17.40	295.80	-	-	-	17.00	295.80
TEE PVC SAL Ø 4"	und	1.00	24.31	24.31	-	-	-	1.00	24.31
TUBERIA PVC SAL Ø 4" RANURADO Y FORRADO CIGEOTEXTIL	m	5.00	30.90	154.50	-	-	-	5.00	154.50
TAPON PVC SAL Ø 4"	und	1.00	18.22	18.22	-	-	-	1.00	18.22
JUEGOS INFANTILES									
TOBOGAN DE TUBOS DE FIERRO Ø 3" Y 1", inc. Suministro y Colocación	und	1.00	4,708.78	4,708.78	-	-	-	1.00	4,708.78
SUBE Y BAJA DE TUBOS DE FIERRO Ø 3" Y 1", inc. Suministro y Colocación	und	1.00	3,856.41	3,856.41	-	-	-	1.00	3,856.41
COLUMPIO DE TUBOS DE FIERRO Ø 4", inc. Suministro y Colocación	und	1.00	4,563.93	4,563.93	-	-	-	1.00	4,563.93
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL									
PROGRAMA DE MEDIDA PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MITIGACION EN	und	1.00	2,524.65	2,524.65	-	-	-	1.00	2,524.65
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	1,360.00	1,360.00	-	-	-	1.00	1,360.00
PROGRAMA DE CONTINGENCIA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	2,600.00	2,600.00	-	-	-	1.00	2,600.00
PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	1,742.50	1,742.50	-	-	-	1.00	1,742.50
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA	und	1.00	350.00	350.00	-	-	-	1.00	350.00
VIARIOS									
PLACA RECORDATORIA DE BRONCE DE 0.40 x 0.60m	und	1.00	400.00	400.00	-	-	-	1.00	400.00
PIZARRA DE 5.00 X 1.20 Incluye portizos	und	1.00	412.86	412.86	-	-	-	1.00	412.86
SILLA PARA PROFESOR, DE MADERA DURA, TORNILLO O SIMILAR, inc. barniz	und	4.00	100.00	400.00	-	-	-	4.00	400.00
SILLA-MODULO INICIAL, DE MADERA DURA, TORNILLO O SIMILAR, inc. acabal	und	48.00	120.00	5,760.00	-	-	-	48.00	5,760.00
MESA - MODULO INICIAL, DE MADERA DURA,Inc. acabado pintura esmalte	und	8.00	620.00	4,960.00	-	-	-	8.00	4,960.00
ESCRITORIO - PROFESOR, DE MADERA DURA inc. barniz	und	2.00	540.00	1,080.00	-	-	-	2.00	1,080.00
ARMARIO DE MADERA DURA, DE 2.00 x 0.35 x 1.20m, inc. barniz	und	2.00	3,400.00	6,800.00	-	-	-	2.00	6,800.00
ARMARIO DE MADERA DURA, DE 1.70 x 0.40 x 1.40m, inc barniz	und	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1.00	1,500.00
MESA DE MADERA DURA, EN COCINA, DE 1.0m x 1.0 m.	und	1.00	270.00	270.00	-	-	-	1.00	270.00
COCINA DE 04 HORNILLAS, INC. BALON DE GAS	und	1.00	920.00	920.00	-	-	-	1.00	920.00
COSTO DIRECTO				287,457.05	55,976.71			55,976.71	211,480.34
GASTOS GRALS.				36,000.00	7,534.52			7,534.52	28,465.48
UTILIDAD				13,500.00	2,825.45			2,825.45	10,674.55
PLAN COVID-19				38,399.66	5,759.95			5,759.95	32,639.71
CONTINGENCIA				14,072.80	1,407.28			1,407.28	12,665.52
SUB TOTAL				369,429.51	73,503.91			73,503.91	295,925.60
IGV				369,429.51	73,503.91			73,503.91	295,925.60
TOTAL GRAL				369,429.51	73,503.91			73,503.91	295,925.60
Factor de Relacion	1.00000								
Porcentajes de avance:					19.90%			19.90%	80.10%
Porcentajes de Programado:					14.46%			14.46%	85.51%

Ing. César Ruíz Agüero
 CIP. 49002