

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

Proyecto: DISTRIBUCION CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERIO SARAYACU, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE TACNA
RESIDENTE: ING. ROLANDO WILLIAM CANCARIO VASQUEZ
INSPECTOR:

Table with columns: Item, Materiales, Unidad, Cantidad, Precio SI, Total SI, ACUMULADO ANTERIOR (CANTIDAD, P. TOTAL \$/), AVANCE DEL MES (CANTIDAD, P. TOTAL \$/), ACUMULADO ACTUAL (CANTIDAD, P. TOTAL \$/), SALDO POR VALORIZAR (CANTIDAD, P. TOTAL \$/), %. Rows include items like 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 03.08, 03.09, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 03.16, 03.17, 03.18, 03.19, 03.20, 03.21, 03.22, 03.23, 03.24, 03.25, 03.26, 03.27, 03.28, 03.29, 03.30, 03.31, 03.32, 03.33, 03.34, 03.35, 03.36, 03.37, 03.38, 03.39, 03.40, 03.41, 03.42, 03.43, 03.44, 03.45, 03.46, 03.47, 03.48, 03.49, 03.50, 03.51, 03.52, 03.53, 03.54, 03.55, 03.56, 03.57, 03.58, 03.59, 03.60, 03.61, 03.62, 03.63, 03.64, 03.65, 03.66, 03.67, 03.68, 03.69, 03.70, 03.71, 03.72, 03.73, 03.74, 03.75, 03.76, 03.77, 03.78, 03.79, 03.80, 03.81, 03.82, 03.83, 03.84, 03.85, 03.86, 03.87, 03.88, 03.89, 03.90, 03.91, 03.92, 03.93, 03.94, 03.95, 03.96, 03.97, 03.98, 03.99, 04.00.

Handwritten signatures and stamps, including 'ING. ROLANDO WILLIAM CANCARIO VASQUEZ' and 'ING. ROLANDO WILLIAM CANCARIO VASQUEZ'.

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

Proyecto : ICTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERIO SARAYACU, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE L

RESIDENTE: ING. ROLANDO WILLIAM CANORIO VASQUEZ

INSPECTOR:

Item	Materiales	TOTAL			ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE DEL MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
		Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total S/.	CANTIDAD	P. TOTAL S/	CANTIDAD	P. TOTAL S/	%	CANTIDAD	P. TOTAL S/	%
03.13.02.02.01	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA OBRERA	glb	1,00	1,038.64	1,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,038.64	100.00%
04.01.01	CAAFACITACION EN EDUCACION ELECTRICA												
04.01.02	CASSETA DE FUERZA DE 400V												
04.01.01	CURPAS PERFORADAS	m2	21.20	5.85	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	21.20	124.02	100.00%
04.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.00	4.47	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16.00	71.52	100.00%
04.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO												
04.02.01	EXCAVACION Y PERIFILADO PARA VEREDAS	m3	5.20	45.80	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.20	238.68	100.00%
04.02.02	NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL	m2	16.00	9.66	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16.00	154.56	100.00%
04.03.01	ESTRUC. JALISCO PARA VALLADO	und	3.00	641.80	1,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.00	1,925.40	100.00%
04.03.02	ENTRAMADO DE CASETA DE MADERA DE 3' X 2'	m2	126.94	16.21	2,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	126.94	2,057.70	100.00%
04.03.03	FORRO DE MADERA MACHIEBRADA DE 1/2" X 4"	m2	27.07	179.12	4,848.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	27.07	4,848.78	100.00%
04.03.04	CORREAS DE MADERA DE 2" X 2"	ml	66.00	13.36	881.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.00	881.76	100.00%

COMUNIDAD SARAYACULLO
Asamblea Comunal
 CANTTA PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO
 IMPRESIONANTE COMO SI FUERAMOS UNO

Rolando V. Canorio Vasquez
 Residente de Obra
 CIP N° 76038

Kenyo Alberto Montes Cueljar
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 195722

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

Proyecto: **CTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERIO SARAYACU, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE C**

RESIDENTE: **ING. ROLANDO WILLIAM CANORIO VASQUEZ**

INSPECTOR:

Item	Materiales	TOTAL			ACUMULADO ANTERIOR		AVANCE DEL MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR				
		Unidad	Cantidad	Precio S/.	Total S/.	CANTIDAD	P. TOTAL S/	CANTIDAD	P. TOTAL S/	%	CANTIDAD	P. TOTAL S/	%		
04.03.05	CUMBREA DE CALAMINILLA	m ²	5.20	30.21	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.20	157.08	100.00%
04.03.06	COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA e=25mm.	m ²	31.20	96.28	1,132.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	31.20	1,132.25	100.00%
04.03.07	TAMPANO DE MADERA MACHIHERRADA INC. ENTAMADO	m ²	7.66	211.62	1,621.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	7.66	1,621.01	100.00%
04.04.01	PISO DE CONCRETO 4" FROTACHADO	m ²	18.00	170.02	2,720.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	18.00	2,720.32	100.00%
04.04.02	VEREDA DE CONCRETO e=4" FROTACHADO	m ²	5.20	146.05	759.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.20	759.46	100.00%
04.04.03	ENCORRADO Y DESENCORRADO EN VEREDAS	m ²	0.66	44.86	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.66	29.61	100.00%
04.05.01	PUERTA DE MADERA MACHIHERRADA	m ²	2.52	409.79	1,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.52	1,032.67	100.00%
04.05.02	VENTANA DE MADERA CON FASANTE USO DE 1/2"	m ²	15.82	286.07	4,525.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.82	4,525.63	100.00%
04.06.01	CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	pza	1.00	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	164.23	100.00%
04.06.02	BISAGRA CAPIUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2"	pza	4.00	27.27	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	109.08	100.00%
04.07.01	PINTURA ESMALTE EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES	m ²	21.33	15.42	328.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	21.33	328.91	100.00%
04.07.02	PINTURA ESMALTE EN CONTRA-COLOS EXTERIOR H=0.30m.	m ²	14.73	13.36	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.73	196.79	100.00%
04.07.03	PINTURA BARNIZ EN VENTANAS	m ²	15.82	17.30	273.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	15.82	273.69	100.00%
04.08.01	SALIDA PARA CENTROS DE LUZ	pza	1.00	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	138.05	100.00%
04.08.02	FLUORESCENTE RECTO ISFE 1 X 40 W INCLIVE EQUIPO Y PANTALLA	und	1.00	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	87.70	100.00%
04.08.03	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL	und	1.00	677.18	677.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	677.18	100.00%
04.08.04	POZO CONEXION A TIERRA	und	1.00	643.19	643.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	643.19	100.00%
04.08.05	SISTEMA DE PARABRAYO TIPO IONIZANTE	und	1.00	1,232.70	1,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,232.70	100.00%
04.08.06	POSTE DE G.A.C. DE 8000	und	1.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	620.00	100.00%
04.08.07	IZADO Y CIMENTACION POSTE DE C.A.C. DE 8000	und	1.00	227.21	227.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	227.21	100.00%
04.08.08	PUESTA A TIERRA	und	1.00	641.19	641.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	641.19	100.00%
04.08.09	PRUEBAS ELECTRICAS	gib	1.00	945.07	945.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	945.07	100.00%
04.10.01	LOGOTIPO DE LA MDS	und	1.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	400.00	100.00%
04.10.02	PLACA RECORDATORIA AGRILICA	und	1.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	600.00	100.00%

COSTO DIRECTO	432,778.53
GASTOS GENERALES 10.00%	43,277.85
UTILIDAD 10.00%	43,277.85
SUB TOTAL 1	519,334.24
FACTOR	0.982041917
SUB TOTAL 2	510,007.89
PRESUPUESTO TOTAL	510,007.89
%AVANCE MENSUAL	28.30%
%AVANCE ACUMULADO	73.7%

113,800.58	113,800.58
11,380.06	11,380.06
11,380.05	11,380.05
136,560.70	136,560.70
0.982041917	0.982041917
134,108.33	134,108.33
134,108.33	134,108.33
28.30%	28.30%
318,977.95	318,977.95
31,897.80	31,897.80
31,897.80	31,897.80
382,773.54	382,773.54
0.982041917	0.982041917
375,859.66	375,859.66
73.7%	73.7%

CONSORCIO SARAYACUILLO
RODOLFO CANORIO VASQUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 76138

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722