

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M.C.	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/
02.05.02.01.02	HINCADO DE PILOTES	und	4.00	3,084.32	12,337.28					4.00	12,337.28	100.00%	100.00%
02.05.02.01.03	PRUEBA DE CARGA	und	4.00	1,201.46	4,805.84					4.00	4,805.84	100.00%	100.00%
02.05.02.01.04	DESCABEZADO DE PILOTES	und	4.00	792.14	3,168.56					4.00	3,168.56	100.00%	100.00%
02.05.02.01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PILOTES	m2	62.68	33.11	2,075.33					62.68	2,075.33	100.00%	100.00%
02.05.02.01.06	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	1,193.50	3.98	4,750.13					1,193.50	4,750.13	100.00%	100.00%
02.05.02.02	CABEZALES												
02.05.02.02.01	CONCRETO F'C=280KG/CM2 EN CABEZALES	m3	6.40	667.16	4,269.82					6.40	4,269.82	100.00%	100.00%
02.05.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CABEZALES	m2	4.80	32.85	157.68					4.80	157.68	100.00%	100.00%
02.05.02.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	428.10	3.98	1,703.84					428.10	1,703.84	100.00%	100.00%
02.05.02.03	COLUMNAS												
02.05.02.03.01	CONCRETO F'C=280KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	3.90	689.55	2,689.25					3.90	2,689.25	100.00%	100.00%
02.05.02.03.02	MORTERO F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS	m3	6.70	577.76	3,870.99					6.70	3,870.99	100.00%	100.00%
02.05.02.03.03	MORTERO F'C=175KG/CM2 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	0.40	513.29	205.32					0.40	205.32	100.00%	100.00%
02.05.02.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	96.30	43.74	4,212.16					96.30	4,212.16	100.00%	100.00%
02.05.02.03.05	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	1,825.20	3.98	7,264.30					1,825.20	7,264.30	100.00%	100.00%
02.05.02.04	VIGAS												
02.05.02.04.01	CONCRETO F'C=280KG/CM2 EN VIGAS	m3	1.50	689.98	1,034.97					1.50	1,034.97	100.00%	100.00%
02.05.02.04.02	MORTERO F'C=210KG/CM2 EN VIGAS	m3	4.50	560.18	2,520.81					4.50	2,520.81	100.00%	100.00%
02.05.02.04.03	MORTERO F'C=175KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	0.30	513.27	153.98					0.30	153.98	100.00%	100.00%
02.05.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	62.80	48.51	3,046.43					62.80	3,046.43	100.00%	100.00%
02.05.02.04.05	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	1,464.80	3.98	5,829.90					1,464.80	5,829.90	100.00%	100.00%
02.05.03	CISTERNA DE 17M3 Y CUARTO DE MAQUINAS												
02.05.03.01	MUROS LATERALES												
02.05.03.01.01	CONCRETO F'C=280KG/CM2 EN MUROS LATERALES	m3	10.00	663.16	6,631.60					10.00	6,631.60	100.00%	100.00%
02.05.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS LATERALES	m2	49.90	40.59	2,025.44					49.90	2,025.44	100.00%	100.00%
02.05.03.01.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	888.90	3.98	3,537.82					888.90	3,537.82	100.00%	100.00%
02.05.03.02	LOSAS SUPERIOR												
02.05.03.02.01	MORTERO F'C=210KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR	m3	4.30	545.78	2,346.85					4.30	2,346.85	100.00%	100.00%
02.05.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA SUPERIOR	m2	24.30	40.59	986.34					24.30	986.34	100.00%	100.00%
02.05.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	443.90	3.98	1,766.72					443.90	1,766.72	100.00%	100.00%
02.05.04	TANQUE ELEVADO 7.5M3												
02.05.04.01	MUROS LATERALES												
02.05.04.01.01	CONCRETO F'C=280KG/CM2 EN MUROS LATERALES	m3	4.50	533.79	2,402.06					4.50	2,402.06	100.00%	100.00%
02.05.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS LATERALES	m2	44.30	40.59	1,798.14					44.30	1,798.14	100.00%	100.00%
02.05.04.01.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	293.38	3.98	1,167.65					293.38	1,167.65	100.00%	100.00%
02.05.04.02	LOSAS DE FONDO												
02.05.04.02.01	CONCRETO F'C=280KG/CM2 EN LOSA DE FONDO	m3	2.50	533.79	1,334.48					2.50	1,334.48	100.00%	100.00%
02.05.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE FONDO	m2	12.20	40.59	495.20					12.20	495.20	100.00%	100.00%
02.05.04.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	315.66	3.98	1,256.33					315.66	1,256.33	100.00%	100.00%
02.05.04.03	LOSAS SUPERIOR												
02.05.04.03.01	MORTERO F'C=210KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR	m3	2.40	545.78	1,309.87					2.40	1,309.87	100.00%	100.00%
02.05.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA SUPERIOR	m2	16.50	40.59	669.74					16.50	669.74	100.00%	100.00%
02.05.04.03.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	315.66	3.98	1,256.33					315.66	1,256.33	100.00%	100.00%
02.06	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES												


 Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
 RESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP N° 80861


 CONSORCIO ISLANDIA 2
 Mayor Ylica Barbazán
 REPRESENTANTE COMUN


 CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
 ING. JUAN VICTOR LOUZACAMPANA
 JEFE DE SUPERVISION
 C.P. N° 34180

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M.C.A.	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	VALOR		VALORIZACIÓN ACUMULADA		CIÓN ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR		
						METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO
02.06.01	TANQUE SEPTICO, REACTOR UASB, FILTRO BIOLÓGICO Y TANQUE CLORADOR													
02.06.01.01	OBRAS DE MORTERO SIMPLE													
02.06.01.01.01	ISOLADOS													
02.06.01.01.01.01	MORTERO F'c=100KG/CM2 PARA SOLADO E=0.10 M.	m2	43.40	40.60	1,762.04							43.40	1,762.04	100.00%
02.06.01.02	OBRAS DE MORTERO ARMADO													
02.06.01.02.01	PLATEA DE CIMENTACIÓN													
02.06.01.02.01.01	MORTERO F'c=210KG/CM2 EN PLATEA DE CIMENTACIÓN	m3	13.10	533.79	6,992.65							13.10	6,992.65	100.00%
02.06.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLATEA DE CIM	m2	5.00	32.85	164.25							5.00	164.25	100.00%
02.06.01.02.01.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	1,261.50	3.98	5,020.77							1,261.50	5,020.77	100.00%
02.06.01.02.02	MUROS LATERALES													
02.06.01.02.02.01	MORTERO F'c=210KG/CM2 EN MUROS LATERALES	m3	73.30	533.79	39,126.81							73.30	39,126.81	100.00%
02.06.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS LATERA	m2	496.00	40.59	20,132.64							496.00	20,132.64	100.00%
02.06.01.02.02.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	7,455.80	3.98	29,674.08							7,455.80	29,674.08	100.00%
02.06.01.02.03	LOSA INTERMEDIA													
02.06.01.02.03.01	MORTERO F'c=210KG/CM2 EN LOSA INTERMEDIA	m3	5.10	533.79	2,722.33							5.10	2,722.33	100.00%
02.06.01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA INTERMEDI	m2	25.20	40.59	1,022.87							25.20	1,022.87	100.00%
02.06.01.02.03.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	678.96	3.98	2,702.26							678.96	2,702.26	100.00%
02.06.01.02.04	CAJA DE INGRESO													
02.06.01.02.04.01	MORTERO F'c=210KG/CM2 EN CAJA DE INGRESO	m3	0.60	533.79	320.27							0.60	320.27	100.00%
02.06.01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CAJA DE INGRE	m2	10.40	40.59	422.14							10.40	422.14	100.00%
02.06.01.02.04.03	ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2.	kg	50.10	3.98	199.40							50.10	199.40	100.00%
02.07	ESTRUCTURAS METÁLICAS													
02.07.01	TIJERALES Y RETICULADOS													
02.07.01.01	BLOQUE A													
02.07.01.01.01	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA													
02.07.01.01.01.01	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO T-1 DE TUBO LAC ASTM A500	und	4.00	1,379.83	5,519.32							4.00	5,519.32	100.00%
02.07.01.01.01.02	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO T-2 DE TUBO LAC ASTM A500	und	4.00	1,388.23	5,552.92							4.00	5,552.92	100.00%
02.07.01.01.02	BLOQUE B													
02.07.01.01.02.01	MONTAJE DE TIJERAL METÁLICO DE TUBO LAC ASTM A500	und	4.00	164.69	658.76							4.00	658.76	100.00%
02.07.01.01.02.02	MONTAJE DE TIJERAL METÁLICO T-1 DE TUBO LAC ASTM A500	und	4.00	164.69	658.76							4.00	658.76	100.00%
02.07.01.02	BLOQUE C													
02.07.01.02.01	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA													
02.07.01.02.01.01	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO T-3A DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,058.08	1,058.08							1.00	1,058.08	100.00%
02.07.01.02.01.02	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO T-3B DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	883.49	883.49							1.00	883.49	100.00%
02.07.01.02.01.03	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO T-3C DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	879.44	879.44							1.00	879.44	100.00%
02.07.01.02.01.04	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO T-3D DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	875.99	875.99							1.00	875.99	100.00%
02.07.01.02.02	BLOQUE D													
02.07.01.02.02.01	MONTAJE DE TIJERAL METÁLICO T-3A DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	140.25	140.25							1.00	140.25	100.00%
02.07.01.02.02.02	MONTAJE DE TIJERAL METÁLICO T-3B DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	140.25	140.25							1.00	140.25	100.00%
02.07.01.02.02.03	MONTAJE DE TIJERAL METÁLICO T-3C DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	140.25	140.25							1.00	140.25	100.00%
02.07.01.02.02.04	MONTAJE DE TIJERAL METÁLICO T-3D DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	140.25	140.25							1.00	140.25	100.00%
02.07.01.03	BLOQUE E													
02.07.01.03.01	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA													
02.07.01.03.01.01	ARMADO DE TIJERAL METÁLICO T-1 DE TUBO LAC ASTM A500	und	6.00	1,379.83	8,278.98							6.00	8,278.98	100.00%

Ing. Julio Cesar Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG: CIP N° 80861

CONSORCIO ISLANDIA 2
Mayer Vilca Barban
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
ING. JUAN VICTOR LOAYZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.P. N° 34118

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	MONTAJE	PRECIO \$/	PARGAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORACIÓN ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	METRADO	\$/	
02.07.01.03.01.02	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-4 DE TUBO LAC ASTM A500	und	6.00	1,502.98	9,017.88							6.00	9,017.88	100.00%
02.07.01.03.01.03	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5A DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,429.54	1,429.54							1.00	1,429.54	100.00%
02.07.01.03.01.04	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5B DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,423.79	1,423.79							1.00	1,423.79	100.00%
02.07.01.03.01.05	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-6C DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,421.49	1,421.49							1.00	1,421.49	100.00%
02.07.01.03.01.06	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-6D DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,416.97	1,416.97							1.00	1,416.97	100.00%
02.07.01.03.01.07	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-5E DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,450.75	1,450.75							1.00	1,450.75	100.00%
02.07.01.03.02	MONTAJE DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500													
02.07.01.03.02.01	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-1 DE TUBO LAC ASTM A500	und	6.00	164.69	988.14							6.00	988.14	100.00%
02.07.01.03.02.02	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-4 DE TUBO LAC ASTM A500	und	6.00	164.69	988.14							6.00	988.14	100.00%
02.07.01.03.02.03	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-5A DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.03.02.04	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-5B DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.03.02.05	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-6C DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.03.02.06	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-6D DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.03.02.07	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-5E DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04	BLOQUE D													
02.07.01.04.01	ARMADO DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA													
02.07.01.04.01.01	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-1 DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,379.83	1,379.83							1.00	1,379.83	100.00%
02.07.01.04.01.02	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-10 DE TUBO LAC ASTM A500	und	5.00	1,465.02	7,325.10							5.00	7,325.10	100.00%
02.07.01.04.01.03	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-7 DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,036.13	1,036.13							1.00	1,036.13	100.00%
02.07.01.04.01.04	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-4 DE TUBO LAC ASTM A500	und	2.00	1,501.55	3,003.10							2.00	3,003.10	100.00%
02.07.01.04.01.05	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-9 DE TUBO LAC ASTM A500	und	5.00	2,374.67	11,873.35							5.00	11,873.35	100.00%
02.07.01.04.01.06	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8A DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,471.22	1,471.22							1.00	1,471.22	100.00%
02.07.01.04.01.07	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8B DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,472.37	1,472.37							1.00	1,472.37	100.00%
02.07.01.04.01.08	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8C DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,475.82	1,475.82							1.00	1,475.82	100.00%
02.07.01.04.01.09	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8D DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,478.12	1,478.12							1.00	1,478.12	100.00%
02.07.01.04.01.10	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8E DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,480.42	1,480.42							1.00	1,480.42	100.00%
02.07.01.04.01.11	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8F DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,483.63	1,483.63							1.00	1,483.63	100.00%
02.07.01.04.01.12	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8G DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	1,487.08	1,487.08							1.00	1,487.08	100.00%
02.07.01.04.01.13	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8H DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	881.43	881.43							1.00	881.43	100.00%
02.07.01.04.01.14	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-8I DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	785.61	785.61							1.00	785.61	100.00%
02.07.01.04.02	MONTAJE DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500													
02.07.01.04.02.01	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-1 DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04.02.02	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-10 DE TUBO LAC ASTM A500	und	5.00	164.69	823.45							5.00	823.45	100.00%
02.07.01.04.02.03	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-7 DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04.02.04	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-4 DE TUBO LAC ASTM A500	und	2.00	164.69	329.38							2.00	329.38	100.00%
02.07.01.04.02.05	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-9 DE TUBO LAC ASTM A500	und	5.00	164.69	823.45							5.00	823.45	100.00%
02.07.01.04.02.06	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8A DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04.02.07	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8B DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04.02.08	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8C DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04.02.09	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8D DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04.02.10	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8E DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04.02.11	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8F DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04.02.12	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8G DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	164.69	164.69							1.00	164.69	100.00%
02.07.01.04.02.13	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8H DE TUBO LAC ASTM A500	und	1.00	98.45	98.45							1.00	98.45	100.00%


 Ing. César Vela Carrasco
 RESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP N° 40861


 CONSORCIO ISLANDIA 2
 Mayor Vilca Barbatan
 REPRESENTANTE COMUN


 CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
 ING. JUAN VICTOR LOAYZA CAMPANA
 JEFE DE SUPERVISION
 C.I.P. N° 34110

2.9

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M.C.	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	VALOR.		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO
02.07.01.04.02.14	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-8I DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	98.45	98.45					1.00	98.45	100.00%
02.07.01.05	BLOQUE E											
02.07.01.05.01.01	ARMADO DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500, INCLUYE PINTURA	und	5.00	1,077.41	5,387.05					5.00	5,387.05	100.00%
02.07.01.05.01.01	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-11 DE TUBO LAC ASTM A50	und	11.00	1,470.52	16,175.72					11.00	16,175.72	100.00%
02.07.01.05.01.02	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-12 DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	959.21	959.21					1.00	959.21	100.00%
02.07.01.05.01.03	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13A DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	771.00	771.00					1.00	771.00	100.00%
02.07.01.05.01.04	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13B DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,456.66	1,456.66					1.00	1,456.66	100.00%
02.07.01.05.01.05	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13C DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,460.11	1,460.11					1.00	1,460.11	100.00%
02.07.01.05.01.06	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13D DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,463.56	1,463.56					1.00	1,463.56	100.00%
02.07.01.05.01.07	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13E DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,467.92	1,467.92					1.00	1,467.92	100.00%
02.07.01.05.01.08	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13F DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,019.05	1,019.05					1.00	1,019.05	100.00%
02.07.01.05.01.09	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13G DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,197.18	1,197.18					1.00	1,197.18	100.00%
02.07.01.05.01.10	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13H DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,474.82	1,474.82					1.00	1,474.82	100.00%
02.07.01.05.01.11	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13I DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,475.97	1,475.97					1.00	1,475.97	100.00%
02.07.01.05.01.12	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13J DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,478.27	1,478.27					1.00	1,478.27	100.00%
02.07.01.05.01.13	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13K DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,483.94	1,483.94					1.00	1,483.94	100.00%
02.07.01.05.01.14	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13L DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,495.95	1,495.95					1.00	1,495.95	100.00%
02.07.01.05.01.15	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13M DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	1,475.00	1,475.00					1.00	1,475.00	100.00%
02.07.01.05.01.16	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-13N DE TUBO LAC ASTM A50	und	5.00	1,359.63	6,798.15					5.00	6,798.15	100.00%
02.07.01.05.02	MONTAJE DE TIJERAL METALICO DE TUBO LAC ASTM A500											
02.07.01.05.02.01	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-11 DE TUBO LAC ASTM A50	und	5.00	140.25	701.25					5.00	701.25	100.00%
02.07.01.05.02.02	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-12 DE TUBO LAC ASTM A50	und	11.00	164.69	1,811.59					11.00	1,811.59	100.00%
02.07.01.05.02.03	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13A DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.04	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13B DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.05	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13C DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.06	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13D DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.07	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13E DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.08	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13F DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.09	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13G DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.10	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13H DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.11	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13I DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.12	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13J DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.13	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13K DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.14	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13L DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.15	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13M DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.16	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13N DE TUBO LAC ASTM A50	und	1.00	164.69	164.69					1.00	164.69	100.00%
02.07.01.05.02.17	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-13O DE TUBO LAC ASTM A50	und	5.00	164.69	823.45					5.00	823.45	100.00%
02.07.01.06	AMBULANCIA FLUVIAL											
02.07.01.06.01	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-A1 DE TUBO LAC ASTM A50	und	4.00	989.76	3,959.04					4.00	3,959.04	100.00%
02.07.01.06.02	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-A1 DE TUBO LAC ASTM A50	und	4.00	164.69	658.76					4.00	658.76	100.00%
02.07.01.07	INGRESO PRINCIPAL											
02.07.01.07.01	ARMADO DE TIJERAL METALICO T-I1 DE TUBO LAC ASTM A50	und	5.00	1,191.19	5,955.95					5.00	5,955.95	100.00%
02.07.01.07.02	MONTAJE DE TIJERAL METALICO T-I1 DE TUBO LAC ASTM A50	und	5.00	201.37	1,006.85					5.00	1,006.85	100.00%

CONSORCIO ISLANDIA 2

Mayer Vitca-Barbarán
REPRESENTANTE COMÚN


Ing. Julio César Vela Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80861

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VÍCTOR LOAYZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISIÓN
C.P. N° 24189

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M.L. RADO	PRECIO S/	PARCIAL S/	ACUMULADO ANTERIOR		VALOR. ON ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						METRADO	S/	METRADO	S/	METRADO	S/	METRADO	S/	METRADO
02.07.01.08	DUCTOS METALICOS													
02.07.01.08.01	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO LAC ASTM A500. INCLUYE PINTURA	und	1.00	1,649.75	1,649.75							1.00	1,649.75	100.00%
02.07.01.08.01.01	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°1. INCLUY	und	1.00	1,690.00	1,690.00							1.00	1,690.00	100.00%
02.07.01.08.01.02	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°2. INCLUY	und	1.00	1,913.43	1,913.43							1.00	1,913.43	100.00%
02.07.01.08.01.03	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°3. INCLUY	und	1.00	2,187.68	2,187.68							1.00	2,187.68	100.00%
02.07.01.08.01.04	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°4. INCLUY	und	1.00	2,171.08	2,171.08							1.00	2,171.08	100.00%
02.07.01.08.01.05	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°5. INCLUY	und	1.00	1,429.00	1,429.00							1.00	1,429.00	100.00%
02.07.01.08.01.06	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°6. INCLUY	und	1.00	1,547.00	1,547.00							1.00	1,547.00	100.00%
02.07.01.08.01.07	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°7. INCLUY	und	1.00	499.53	499.53							1.00	499.53	100.00%
02.07.01.08.01.08	ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°8. INCLUY	und	1.00	262.49	262.49							1.00	262.49	100.00%
02.07.01.08.02	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO LAC ASTM A500.	und	1.00	284.72	284.72							1.00	284.72	100.00%
02.07.01.08.02.01	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°1.	und	1.00	311.39	311.39							1.00	311.39	100.00%
02.07.01.08.02.02	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°2.	und	1.00	311.39	311.39							1.00	311.39	100.00%
02.07.01.08.02.03	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°3.	und	1.00	311.39	311.39							1.00	311.39	100.00%
02.07.01.08.02.04	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°4.	und	1.00	311.39	311.39							1.00	311.39	100.00%
02.07.01.08.02.05	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°5.	und	1.00	227.55	227.55							1.00	227.55	100.00%
02.07.01.08.02.06	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°6.	und	1.00	227.55	227.55							1.00	227.55	100.00%
02.07.01.08.02.07	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°7.	und	1.00	180.99	180.99							1.00	180.99	100.00%
02.07.01.08.02.08	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN DUCTO N°8.	und	1.00											
02.07.02	CORREAS													
02.07.02.01	BLOQUE A													
02.07.02.01.01	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500. INCLUYE PINTURA	und	37.00	392.81	14,533.97							37.00	14,533.97	100.00%
02.07.02.01.01.01	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3MM	und	37.00	73.83	2,731.71							37.00	2,731.71	100.00%
02.07.02.01.02	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500.	und	37.00											
02.07.02.01.02.01	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3M	und	37.00											
02.07.02.02	BLOQUE B													
02.07.02.02.01	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500. INCLUYE PINTURA	und	12.00	392.81	4,713.72							12.00	4,713.72	100.00%
02.07.02.02.01.01	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3MM	und	12.00	73.83	885.96							12.00	885.96	100.00%
02.07.02.02.02	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500.	und	12.00											
02.07.02.02.02.01	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3M	und	12.00											
02.07.02.03	BLOQUE C													
02.07.02.03.01	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500. INCLUYE PINTURA	und	16.00	586.10	9,377.60							16.00	9,377.60	100.00%
02.07.02.03.01.01	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3MM	und	16.00	486.17	14,585.10							16.00	14,585.10	100.00%
02.07.02.03.01.02	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3MM	und	30.00	188.68	1,509.44							30.00	1,509.44	100.00%
02.07.02.03.01.03	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3MM	und	8.00	214.67	1,717.36							8.00	1,717.36	100.00%
02.07.02.03.01.04	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3MM	und	8.00											
02.07.02.03.02	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500.	und	16.00	84.18	1,346.88							16.00	1,346.88	100.00%
02.07.02.03.02.01	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3M	und	16.00	78.93	2,367.90							16.00	2,367.90	100.00%
02.07.02.03.02.02	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3M	und	30.00	46.07	368.56							30.00	368.56	100.00%
02.07.02.03.02.03	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3M	und	8.00	46.67	373.36							8.00	373.36	100.00%
02.07.02.03.02.04	MONTAJE DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3M	und	8.00											
02.07.02.04	BLOQUE D													
02.07.02.04.01	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500. INCLUYE PINTURA	und	3.00	493.13	1,479.39							3.00	1,479.39	100.00%
02.07.02.04.01.01	ARMADO DE CORREAS DE TUBO LAC ASTM A500 50X100X3MM	und	3.00											

Ing. Julia Cesar Vera Carrasco
RESIDENTE DE OBRA
REG. CIP N° 80961

CONSORCIO ISLANDIA 2
Mayer Ylica Baraban
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
ING. JUAN VICTOR LOAIZACAMPA
JEFE DE SUPERVISION CIP N° 34168