

# CONSORCIO ALFONSO UGARTE

## "AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Iquitos, 05 de noviembre del 2020

CARTA N° 027-CAU-2020


Señores:

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

Atención:

**Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila**  
**Inspector de Obra**

Presente. -



**Asunto : PRESENTACION DE VALORIZACION N°06**

**Referencia : "MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS PEATONALES DE LA COMUNIDAD INTUTO - ALFONSO UGARTE - PROVIDENCIA - 28 DE JULIO - RIO TIGRE - DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO".**

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a ustedes con la finalidad de saludarles muy cordialmente y a la vez presentarle la valorización n°06 que corresponde al mes de octubre del 2020 por el importe de S/ 26,293.40 (veintiséis mil doscientos noventa y tres con 40/100 soles)

Adjunto,

- 01 valorización original.
- 03 copias de la valorización.
- Factura N°001-193
- 01 CD.



Agradeciendo la atención que brinde a la presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

**CONSORCIO ALFONSO UGARTE**  
  
**Mayer Vilca Barbaran**  
Representante comun

**PROVEIDO N° 33412**  
A: **SGSIC**  
PARA: **Informe**



OBRA : MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS PEATONALES DE COMUNIDAD - INTUTO - ALFONSO UGARTE - PROVIDENCIA - 28 DE JUNIO - RIO TIGRE - LORETO - LORETO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONTRATISTA : CONSORCIO ALFONSO UGARTE

INSPECTOR : Ing. Victor Oswaldo Da Silva Del Aguila Reg. C.I.P N° 146160

RESIDENTE : Ing. Manuel Antonio Yanique Rojas Reg. C.I.P N° 78576

PLAZO EJEC : 120 Días Calendario

MONTO REFERENCIAL : S/. 1,464,811.07 Con IGV

MONTO CONTRATADO : S/. 1,241,366.31 Sin IGV

VALORIZACION N° 06 - 01 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020

EJECUCIÓN DE OBRA - PRESUPUESTO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESUPUESTO OFERTA			VALORIZACION ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADO			SALDOS		
			METRAD O	PRECIO UNIT	PARCIAL S/.	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO	%
01	OBRAS PROVISIONALES																
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (8.50x3.60)	and	1.00	993.05	993.05	1.00	993.05	100.00%				1.00	993.05	100.00%			
01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	4.00	800.00	3,200.00	4.00	3,200.00	100.00%				4.00	3,200.00	100.00%			
01.03	ACARRIO DE MATERIAL A LUGAR DE VADEO DE OBRA	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00	0.90	4,500.00	90.00%	0.10	500.00	10.00%	1.00	5,000.00	100.00%			
01.04	TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	ton	343.80	391.00	134,425.80	318.00	124,338.00	92.50%	25.80	10,087.80	7.50%	343.80	134,425.80	100.00%			
02	VEREDAS DE MORTERO																
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	5,578.80	0.26	1,450.49	5,578.80	1,450.49	100.00%				5,578.80	1,450.49	100.00%			
02.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	5,578.80	1.24	6,917.71	5,578.80	6,917.71	100.00%				5,578.80	6,917.71	100.00%			
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
02.02.01	CORTE MANUAL DE TERRENO	m3	1,887.56	37.34	70,481.49	1,887.56	70,481.49	100.00%				1,887.56	70,481.49	100.00%			
02.02.02	CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS	m2	5,578.80	11.85	66,108.78	5,578.80	66,108.78	100.00%				5,578.80	66,108.78	100.00%			
02.02.03	BASE DE ARENA e=0.10m	m2	5,578.80	16.27	90,767.08	5,578.80	90,767.08	100.00%				5,578.80	90,767.08	100.00%			
02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/cametilla	m3	2,076.32	18.67	38,764.89	2,076.32	38,764.89	100.00%				2,076.32	38,764.89	100.00%			
02.03	MORTERO SIMPLE																
02.03.01	MORTERO f <sub>c</sub> = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS	m3	725.24	463.01	328,540.97	718.74	325,596.41	98.10%	6.50	2,944.56	0.90%	725.24	328,540.97	100.00%			
02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	1,631.08	28.95	47,219.77	1,631.08	47,219.77	100.00%				1,631.08	47,219.77	100.00%			
02.03.03	CURADO DE VEREDAS	m2	5,578.80	1.69	9,426.82	5,528.80	9,343.68	99.12%	48.20	83.14	0.88%	5,578.80	9,426.82	100.00%			
02.03.04	BRUNADO EN VEREDAS	m	5,473.60	1.53	8,374.61	5,419.07	8,291.18	98.00%	54.53	83.43	1.00%	5,473.60	8,374.61	100.00%			
02.04	OTROS																
02.04.01	RELLENO DE JUNTAS DE AISLAMIENTO DE 1" x 2", con mortero asfáltico y technoport 1"	m	5,578.80	7.17	40,000.00	5,528.80	39,641.49	98.10%	50.00	358.51	0.90%	5,578.80	40,000.00	100.00%			
02.04.02	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION DE 1" x 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECN	m	622.00	5.00	3,110.00	572.00	2,860.00	91.96%	50.00	250.00	8.04%	622.00	3,110.00	100.00%			
02.04.03	RELLENO DE JUNTAS DE CONTRACCION 1" x 2" CON MORTERO ASFALTICO @ 3.00M	m	1,240.00	3.67	4,550.80	1,180.00	4,367.30	95.97%	50.00	183.50	4.03%	1,240.00	4,550.80	100.00%			
02.04.04	PROTECCION CON TERRAPLEN AL COSTADO DE VEREDA.	m3	418.41	34.25	14,330.54	414.41	14,193.55	98.04%	4.00	136.99	0.96%	418.41	14,330.54	100.00%			
02.04.05	SEMBRADO DE GRASS EN PROTECCION DE TERRAPLEN	m2	6,136.68	8.48	52,039.05	6,081.68	51,572.65	98.10%	55.00	466.40	0.80%	6,136.68	52,039.05	100.00%			
02.04.06	TUBERIA DE PVC - S/M CLASE A-10 DE 4	m	80.00	17.21	1,376.80	80.00	1,376.80	100.00%				80.00	1,376.80	100.00%			
03	OBRAS DE ARTE: 03 PUENTES PEATONALES																
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES																
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	113.94	0.26	29.62										113.94	29.62	100.00%
03.01.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	113.94	1.24	141.29										113.94	141.29	100.00%

DEDUCTIVO  
**CONSORCIO ALFONSO UGARTE**  
 Ing. Victor Oswaldo Da Silva Del Aguila  
 Representante comun

82

OBRA

: MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS PEATONALES DE COMUNIDAD - INTUTO - ALFONSO UGARTE - PROVIDENCIA - 28 DE JULIO - RIO TIGRE - LORETO - LORETO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONTRATISTA : CONSORCIO ALFONSO UGARTE

INSPECTOR : Ing. Victor Oswaldo Da Silva Del Aguila Reg. C.I.P N° 146160

RESIDENTE : Ing. Manuel Antonio Yarteque Rojas Reg. C.I.P N° 78975

PLAZO EJEC : 120 Dias Calendario

MONTO REFERENCIAL : S/. 1,464,811.07 Con IGV

MONTO CONTRATADO : S/. 1,241,365.31 Sin IGV

VALORIZACION N° 08 - 01 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020  
EJECUCIÓN DE OBRA - PRESUPUESTO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO OFERTA			VALORIZACION ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADO			SALDOS		
			METRAD Q	PRECIO UNIT	PARCIAL S/.	METRAD Q	METRAD Q	MONTO	%	METRAD Q	METRAD Q	MONTO	%	METRAD Q	METRAD Q	MONTO	%
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
03.02.01	CORTE MANUAL DE TERRENO	m3	34.20	37.34	1,277.03										34.20	1,277.03	100.00%
03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.40	19.08	389.23										20.40	389.23	100.00%
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA	m3	15.18	18.67	283.41										15.18	283.41	100.00%
03.03	MORTERO SIMPLE																
03.03.01	SOLADO MEZCLA 1:8, e = 2", vaciado con carretilla	m2	30.00	11.73	351.90										30.00	351.90	100.00%
03.03.02	HINCADO DE PILOTES CON TUBERIA D=4" SCH-80 Con Martillo Manual	m	420.00	107.67	45,221.40										420.00	45,221.40	100.00%
03.04	MORTERO ARMADO																
03.04.01	ZAPATAS																
03.04.01.01	MORTERO f <sub>c</sub> = 175 Kg/cm <sup>2</sup> EN CIMENTO	m3	12.00	481.69	5,780.28										12.00	5,780.28	100.00%
03.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTO	m2	48.00	31.85	1,528.80										48.00	1,528.80	100.00%
03.04.01.03	ACERO CORRUGADO Ø 12" Fy = 4200 Kg/cm <sup>2</sup>	kg	367.20	5.56	2,041.63										367.20	2,041.63	100.00%
03.04.02	COLUMNAS																
03.04.02.01	MORTERO F <sub>c</sub> = 210 Kg/cm <sup>2</sup> EN COLUMNAS	m3	6.18	561.03	3,467.17										6.18	3,467.17	100.00%
03.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	55.30	32.55	1,800.02										55.30	1,800.02	100.00%
03.04.02.03	ACERO CORRUGADO Ø 12" Fy = 4200 Kg/cm <sup>2</sup>	kg	522.53	5.56	2,905.27										522.53	2,905.27	100.00%
03.04.02.04	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fy = 4200 Kg/cm <sup>2</sup>	kg	287.28	4.98	1,430.65										287.28	1,430.65	100.00%
03.04.03	VIGAS																
03.04.03.01	MORTERO F <sub>c</sub> = 210 Kg/cm <sup>2</sup> EN VIGAS	m3	7.07	561.03	3,966.48										7.07	3,966.48	100.00%
03.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	96.35	32.55	3,136.19										96.35	3,136.19	100.00%
03.04.03.03	ACERO CORRUGADO Ø 12" Fy = 4200 Kg/cm <sup>2</sup>	kg	543.74	5.96	3,240.69										543.74	3,240.69	100.00%
03.04.03.04	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fy = 4200 Kg/cm <sup>2</sup>	kg	566.84	4.98	2,822.86										566.84	2,822.86	100.00%
03.04.04	LOSA ARMADA																
03.04.04.01	MORTERO F <sub>c</sub> = 210 Kg/cm <sup>2</sup> EN LOSA ARMADA	m3	11.39	545.96	6,218.48										11.39	6,218.48	100.00%
03.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ARMADA	m2	113.94	41.86	4,769.53										113.94	4,769.53	100.00%
03.04.04.03	ACERO CORRUGADO Ø 12" Fy = 4200 Kg/cm <sup>2</sup>	kg	380.63	5.56	2,116.30										380.63	2,116.30	100.00%
04	VARIOS																
04.01	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	13,267.36	13,267.36	1.00	13,267.36	100.00%							1.00	13,267.36	100.00%
04.02	MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	9,550.00	9,550.00	1.00	9,550.00	100.00%							1.00	9,550.00	100.00%
04.03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	5,673.00	1.02	9,190.26				5,673.00	9,190.26	100.00%				5,673.00	9,190.26	100.00%
<b>COSTO DIRECTO</b>													<b>994,901.69</b>	<b>24,284.58</b>	<b>959,086.27</b>	<b>92,918.23</b>	

CONSORCIO ALFONSO UGARTE  
Mayer Vilca Berbarán  
Representante Común

MILITARIA DE LA DELACADIA  
INSERENSO CIVIL  
CIP 16160

ARNALDO HERNANDEZ COAVIL PEÑAS  
INGENIERO REPRESENTANTE  
CIP 026221

OBRA : MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS PEATONALES DE LA COMUNIDAD - INTUTO - ALFONSO UGARTE - PROVIDENCIA - 28 DE JULIO - RIO TIGRE - LORETO - LORETO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO ALFONSO UGARTE  
 INSPECTOR : Ing. Victor Oswaldo Da Silva Del Agujía Reg. C.I.P N° 148160  
 RESIDENTE : Ing. Manuel Antonio Yarteque Rojas Reg. C.I.P N° 78575  
 PLAZO EJEC 120 Dias Calendario

MONTO REFERENCIAL : S/. 1,464,811.07 Con IGV  
 MONTO CONTRATADO : S/. 1,241,365.31 Sin IGV

VALORIZACION N° 08 - 01 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020  
 EJECUCIÓN DE OBRA - PRESUPUESTO PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	PRESUPUESTO OFERTA			VALORIZACION ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			VALORIZACION ACUMULADO			SALDOS	
			METRADO	PRECIO UNIT	PARCIAL S/.	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	CANTIDAD	MONTO
	GASTOS GENERALES		8.00%		84,160.36		74,784.14		1,942.76		76,726.90		7,433.46			
	UTILIDADES		10.00%		105,200.45		93,480.17		2,428.46		95,908.63		9,291.82			
	SUB TOTAL				1,241,365.31		1,103,066.00		28,555.80		1,131,721.80		109,643.51			
	I.G.V.															
	PRESUPUESTO TOTAL				1,241,365.31		1,103,066.00		28,555.80		1,131,721.80		109,643.51			
	PORCENTAJE DE AVANCE						88.86%		2.31%		91.17%		8.88%			

CONSORCIO ALFONSO UGARTE  
 Mayer Vilca Barbaran  
 Representante común

ARNALDO HERNAN ESCOBIL PEIS  
 INGENIERO RESIDENTE  
 CIP 026221

VALORIZACION N° 08 - 01 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020  
 INCENTIVO CIVIL  
 CIP 148160

**CONSORCIO ALFONSO UGARTE**

**RESUMEN DE VALORIZACIONES FACTURADAS**

**VALORIZACION N° 06 - 01 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020**

OBRA : **MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS PEATONALES DE LA COMUNIDAD - INTUTO - ALFONSO UGARTE - PROVIDENCIA - 28 DE JULIO - RIO TIGRE - LORETO - LORETO**

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

UBICACIÓN : COMUNIDAD DE INTUTO - ALFONSO UGARTE - PROVIDENCIA - 28 DE JULIO

CONTRATISTA : CONSORCIO ALFONSO UGARTE

SUPERV/ INSPECTOR : Ing. Victor Oswaldo Da Silva Del Aguila

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Manuel Antonio Yarieque Rojas

FECHA	VALORIZACION	MONTO VALOR. SING IGV	REINTEGROS		AMORTIZACION DE ADELANTOS		DEDUCCION POR ADELANTOS				VALORIZACION PAGADO						
			CALCULADO	Facturado	DIRECTO	MATERIALES	DIRECTO	Facturado	MATERIALES	Facturado	SUBTOTAL	IGV (18%)	TOTAL	FACTURADO			
INICIO	INICIO DE OBRA																
01	Ene-20	26,332.94	237.00		2,633.29	-		5.23					23,931.42	-	23,931.42	23,699.65	
02	Feb-20	325,161.69	4,877.43		32,516.17	82,051.30		258.32					215,213.33	-	215,213.33	210,594.22	
03	Mar-20	119,695.00	1,316.65	1,316.65	11,969.50	40,816.00		47.55	47.55				68,178.60	-	68,178.60	68,178.60	
04	Ago-20	289,201.92	11,278.87	6,073.24	28,920.19	64,438.17		919.01	402.07	1,184.25			203,182.60		203,182.60	200,330.48	
05	Set-20	342,674.45	13,364.30	9,937.56	34,267.44	60,967.59		1,088.94	748.64				259,714.78		259,714.78	256,628.34	
06	Oct-20	28,655.80	1,117.58	14,864.38	13,829.94			439.48	1,560.27	1,836.57			15,503.96		15,503.96	26,293.40	
<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>		<b>1,131,721.80</b>	<b>32,191.83</b>	<b>32,191.83</b>	<b>124,136.53</b>	<b>248,273.06</b>	<b>3,020.82</b>	<b>2,758.53</b>	<b>3,020.82</b>	<b>3,020.82</b>	<b>3,020.82</b>	<b>3,020.82</b>	<b>785,724.69</b>	<b>-</b>	<b>785,724.69</b>	<b>785,724.69</b>	
<b>DEDUCTIVO</b>		<b>109,643.51</b>															
<b>SALDOS</b>		<b>109,643.51</b>															
<b>SALDO NETO</b>		<b>109,643.51</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

*[Handwritten signature]*

**CONSORCIO ALFONSO UGARTE**  
 Ing. Victor Vica Barbaran  
 Representante común

*[Handwritten signature]*  
**ARNALDO HERNAN ECOAVIL PEIS**  
 INGENIERO RESIDENTE  
 CIP 026221