



“Año de la Universalización de la Salud”

Belén, 16 de octubre de 2020

Oficio n.º 1665-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate.  
Gerente Regional de Infraestructura.  
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra nº 01 -  
Septiembre 2020.

Obra: “Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle buenaventura Márquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, provincia Ucayali, departamento de Loreto”

Ref. : a. Informe n.º 109-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL  
b. Carta n.º 015-2020-JKP-CU

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización nº 01 por ejecución de obra**, que asciende a la suma de **(ciento treinta y nueve mil seiscientos veintidós con 23/100 soles (S/139,622.23)** aprobada y presentada por el inspector, mediante la referencia a), **correspondiente a SEPTIEMBRE del 2020**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 01	S/	<b>139,622.23</b>
Retención de fiel cumplimiento	S/	31,122.40
Reajuste Neto	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto por Materiales	S/	0.00
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/D	S/	0.00
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/M	S/	0.00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/</b>	<b>108,499.83</b>

Asimismo, la ejecución de la obra a septiembre del 2020 tiene un avance real ejecutado acumulado de 44.86% versus un programado de 9.31%, encontrándose la obra adelantada y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO UCAYALI** conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
  
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: Inspector de Obra  
Ing. dpcl  
SGSyC – File de obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File personal (01)  
TRAMITE: 1665  
RFA/dap



**INFORME N°109-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL**



AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho  
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : Ing. Diana Paola Castro Litano  
Inspector de Obra.

ASUNTO : **VALORIZACION DE OBRA N° 01- MES DE SETIEMBRE DEL 2020.**  
OBRA.- "CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA)  
CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLE BUENAVENTURA  
MARQUEZ L: 1,090.15 M-1.09 KM DISTRITO DE  
CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO DE  
LORETO".

REFERENCIA: a) CARTA N°15-2020-JKP-CU/ CONSORCIO UCAYALI  
TRAMITE: 29599

FECHA : Iquitos, 05 de Octubre de 2020.

*Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación de la **Valorización de Obra N°01**, correspondiente al mes de Setiembre del 2020, que mediante Proveído N°29599 de la SGSyC, se solicita su revisión e informe correspondiente.*

**1. ANTECEDENTES :**

Mediante CARTA N°15-2020-JKP-CU/ CONSORCIO UCAYALI remite toda la documentación relacionada a la obra descrita líneas arriba con respecto a la Valorización de Obra N°01 mes de setiembre del 2020, de la Obra: "CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ L: 1,090.15 M-1.09KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTO 7DE LORETO"; la cual asciende al monto 139,622.23 soles.

**GENERALIDADES:**

**Del Contratista:**

Nombre de la obra : "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle buenaventura Márquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, provincia Ucayali, departamento de Loreto"

Ubicación : Distrito de Contamana, provincia Ucayali departamento de Loreto"

Entidad : Gobierno Regional de Loreto

Contrato : N° 16-B -2020-GRL-GGR-GRI

Firma de Contrato : 13 de marzo del 2020

Valor Contratado : S/. 311,222.98

Valor Referencial : S/. 311,222.98

Ubicación : Distrito de Contamana.

Otorgamiento de Buena Pro : 24/02/2020

Plazo Contratado : 60 días Calendarios



Contratista : Consorcio Ucayali  
 Modalidad de Ejecución : A precios unitarios.  
 Representante Común : José Antonio Padilla Koo


**2. CONTROL DE AVANCE DE OBRA**

El Residente de Obra manifiesta en su informe que el avance de obra presentado para la valorización N°02 setiembre de 2020 que su porcentaje de avance de obra programado acumulado es de 9.31% mientras que su porcentaje de avance de obra ejecutado acumulado es de 44.86%, lo cual indica que la obra se encuentra Adelantada.

PARTIDA	DESCRIPCION	Presup.	AVANCE						SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	Valorizado S/.
			%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.		
01.01	OBRAS PROVISIONALES	4,923.65	0.00%	0.00	69.53%	3,423.65	69.53%	3,423.65	30.47%	1,500.00
01.02	OBRAS PRELIMINARES	36,770.76	0.00%	0.00	100.00%	36,770.76	100.00%	36,770.76	0.00%	0.00
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	74,282.44	0.00%	0.00	100.00%	74,282.44	100.00%	74,282.44	0.00%	0.00
01.04	AFIRMADO	141,501.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	141,501.47
01.05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	1,875.00	0.00%	0.00	100.00%	1,875.00	100.00%	1,875.00	0.00%	0.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>259,353.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,351.85</b>		<b>116,351.85</b>		<b>143,001.47</b>
	GASTOS GENERALES (10% de CD)	25,935.33	0.00	0.00		11,635.19		11,635.19		14,300.15
	UTILIDAD (10% de CD)	25,935.33	0.00	0.00		11,635.19		11,635.19		14,300.15
	<b>sub total</b>	<b>311,223.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>139,622.23</b>		<b>139,622.23</b>		<b>171,601.77</b>
1.000000	factor de relacion	311,223.98		0.00		0.00		0.00		0.00
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>311,223.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>139,622.23</b>		<b>139,622.23</b>		<b>171,601.77</b>
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO DEL MES			0.00%		44.86%		44.86%		55.14%
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO			0.00%		44.86%		44.86%		100.00%



**CURVA S – PROGRAMADO V/S EJECUTADO**



**3. CONCLUSIONES:**

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es: 44.86%
- El avance programado al mes de 9.31%.
- En este caso la Valorización Acumulada Ejecutada alcanzo el 44.86%, mientras que la Valorización Acumulada Programada es del 9.31%.
- Es por ello que en esta 1ra Valorización correspondiente al mes de setiembre-2020, la Ejecución de la obra se encuentra ADELANTADA

**4. RECOMENDACIONES:**

- Los metrados han sido conciliados por el Residente y Supervisor de Obra por lo mismo que Da Conformidad a la Valorización N°01 correspondiente al mes de setiembre, de la obra “CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ L: 1,090.15 M-1.09KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTODE LORETO”.



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

- *Visto la Valorización N°01 correspondiente al mes de setiembre 2020 y dado la conformidad por el Supervisor de obra, se recomienda el pago correspondiente a la empresa **CONSORCIO UCAYALI**, siendo el monto a pagar de **S/ 139,622.23 (ciento treinta y nueve mil seiscientos veintidós con 23/100 soles) sin IGV, como se detalla:***

Valorización bruto N°01- setiembre del 2020	S/	139,622.23
Reajuste de fiel cumplimiento	S/	31,122.40
Deducción	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
<b>Neto Facturar</b>	<b>SI.</b>	<b>108,499.83</b>

- *Se recomienda seguir los procedimientos de acuerdo al RLCE artículo 194, y continuar con su trámite correspondiente.*

*Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.*

*Atentamente*

Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO  
Inspector de Obra  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

# CONSORCIO UCAYALI

115



Pucallpa, 02/10/2020

## CARTA N° 15-2020-JPK-CU

Sr.(es): Gerente Regional de Infraestructura  
**EDI WISBERTO RUIZ ZARATE**

Presente .-

**Asunto** : Remito Valorizaciones de Obra N° 01, correspondiente Al mes de Setiembre del 2020



**Referencia** : a) Contrato N° 16-B-2020-GRL-GGR-GRI  
b) Contrato N° 16-C-2020-GRL-GGR-GRI  
c) Contrato N° 16-D-2020-GRL-GGR-GRI

**Obras** : "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle Buenaventura Marquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Circunvalacion, calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del Barrio Shiringal - l=1,307.57 ml - 1.31 km - Distrito de Contamana - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Palestina, calle Bellavista, calle Maracana y calle belen - aa.hh. Padre Zapico Ramos l=1,691.40 m-1.69 km, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto".



Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del compromiso contractual, establecido con el Gobierno Regional de Loreto, respecto a las ejecuciones de la Obras indicadas en la referencia ; hacerle llegar adjunto los Informes y Valorizaciones N° 01, correspondiente al mes de Setiembre del 2020, de la ejecución de las obras: "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle Buenaventura Marquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto", "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Circunvalacion, calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del Barrio Shiringal - l=1,307.57 ml - 1.31 km - Distrito de Contamana - Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto", "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Palestina, calle Bellavista, calle Maracana y calle belen - aa.hh. Padre Zapico Ramos l=1,691.40 m-1.69 km, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto"., las mismas que se encuentra en EJECUCION.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

29599  
Tug. Diana Castro  
SU  
Atencion  
06/10/2020



CONSORCIO UCAYALI

José Antonio Padilla Koo  
Representante Legal Común

PROVEIDO N° 29599

A: S. G. S. C.  
PARA: Sr. Atencion

ADJUNTO:  
VALORIZACIONES N°01  
01 ORIGINAL - 03 COPIAS + CD  
Cc./Archiv



