

CONSORCIO BUENOS AIRES

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

Iquitos, 30 de Noviembre del 2020

CARTA N° 010-2020-CBA.



Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.

Atencion .-

Ing. Edi Ruiz Zarate

Gerencia Regional de Infraestructura.



REFERENCIA: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 56-2019-CSO-GRL-1 EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE TILMAYOC PROVINCIA DE LORETO-DEPARTAMENTO DE LORETO".

ASUNTO: VALORIZACION N° 03 - MES DE NOVIEMBRE.


De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes para saludarlos cordial y afectuosamente la vez hacerles llegar Adjunto a la presente la VALORIZACION DE OBRA INICIAL correspondiente al mes de Noviembre para su revisión ,aprobación y trámite correspondiente para su respectiva cancelación.

Sin otro en particular, agradeceré anticipadamente por su aceptación quedamos a su distinguida orden.

Atentamente.

Consortio Buenos Aires
[Signature]
Henry Rios Rengifo
Representante Comunal



PROCESO N° 36421
A: S.G.S.U.
PARA: Informe



PROCESO N° 3642
A: Ing. Cesar
SU
PARA: Atencion

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2019-CSO-GRL - (PRIMERA CONVOCATORIA)
 CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
 PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: 389.429.51
 PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: 369.429.51
 FACTOR DE RELACION 1.00000

UBICAC.: Localidad Buenos Aires
 DISTRITO: El Tigre
 PROV.: Loreto
 REGION: Loreto

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE EL TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"

Supervisor: Ing° Cesar Hernan Ruiz Agüero
 Residente:

VALORIZACION MENSUAL N° 03

DEL 01-Nov-20 AL 20-Nov-20

DESCRIPCION (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL N° 03 DEL 01/Nov/20 AL 20/Nov/20				SALDOS POR VALORIZAR						
	UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	VALORIZACION ANTERIOR		ACUMULADO ANTERIOR		METRADO	VALOR S/.	%	METRADO	VALOR S/.
					METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.					
OBRAS PROVISIONALES													
CARTEL DE OBRA DE (3.50x3.00m), bastidor de madera de 2"x2"	und	1.00	1,208.28	1,208.28	1.00	1,208.28	-	1.00	1,208.28	100%	-	-	
CONSTRUCCION DE ALMACEN PROVISIONAL	m2	80.00	50.44	4,035.20	80.00	4,035.20	-	80.00	4,035.20	100%	-	-	
POZA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA, DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1'	und	1.00	551.80	551.80	1.00	551.80	-	1.00	551.80	100%	-	-	
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	ton	66.64	234.00	15,593.76	66.64	15,593.76	-	66.64	15,593.76	100%	-	-	
TRANSPORTE DE ARENA	m3	154.18	80.00	12,334.40	154.18	12,334.40	-	154.18	12,334.40	100%	-	-	
OBRAS PRELIMINARES													
DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS empleando herramientas manuales	m2	42.88	6.66	285.58	42.88	285.58	-	42.88	285.58	100%	-	-	
REMOCCION DE CIELORASO, empleando herramientas manuales	m2	42.88	6.66	285.58	42.88	285.58	-	42.88	285.58	100%	-	-	
REMOCCION DE PUERTAS Y VENTANA, empleando herramientas manuales	und	4.00	130.69	522.76	4.00	522.76	-	4.00	522.76	100%	-	-	
REMOCCION DE TIJERAS DE MADERA, empleando herramientas manuales	und	3.00	130.69	392.07	3.00	392.07	-	3.00	392.07	100%	-	-	
DES-MONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE con herramientas manuales	m2	42.88	5.38	230.69	42.88	230.69	-	42.88	230.69	100%	-	-	
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla)	m2	323.07	2.59	836.75	323.07	836.75	-	323.07	836.75	100%	-	-	
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito p nivel)	m2	323.07	1.74	562.14	323.07	562.14	-	323.07	562.14	100%	-	-	
MOVIMIENTO DE TIERRAS													
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	22.46	37.34	838.66	22.46	838.66	-	22.46	838.66	100%	-	-	
EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	5.29	37.34	197.53	5.29	197.53	-	5.29	197.53	100%	-	-	
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	12.54	29.76	373.19	12.54	373.19	-	12.54	373.19	100%	-	-	
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO con plancha compactadora	m3	71.07	134.19	9,536.88	35.53	4,769.77	4,769.11	71.07	9,536.88	100%	-	-	
CAMA DE ARENA DE 0.1m.	m3	25.55	81.33	2,077.98	25.55	2,077.98	-	25.55	2,077.98	100%	-	-	
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA e/carretilla	m3	12.71	32.67	415.24	12.71	415.24	-	12.71	415.24	100%	-	-	
MORTERO SIMPLE													
SOLADO MEZCLA 1:10 e=4" vaciado con carretilla	m2	30.10	46.78	1,408.08	30.10	1,408.08	-	30.10	1,408.08	100%	-	-	
CIMIENTO CORRIDO. Mezcla 1:8 c/a	m3	2.29	379.53	869.12	2.29	869.12	-	2.29	869.12	100%	-	-	
SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:6 c/a	m3	2.90	401.13	1,163.28	2.90	1,163.28	-	2.90	1,163.28	100%	-	-	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO	m2	38.66	32.47	1,255.29	38.66	1,255.29	-	38.66	1,255.29	100%	-	-	
MORTERO ARMADO													
ZAPATAS													
MORTERO f=210 Kg/cm2	m3	7.49	586.64	4,393.93	7.49	4,393.93	-	7.49	4,393.93	100%	-	-	
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2": fy=4,200 kg/cm2 Incluye colocado +-5% desperdicio	kg	356.65	4.80	1,711.92	356.65	1,711.92	-	356.65	1,711.92	100%	-	-	
VIGA DE CIMENTACION													
MORTERO f=210 Kg/cm2	m3	6.02	586.64	3,531.57	6.02	3,531.57	-	6.02	3,531.57	100%	-	-	
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2": fy=4,200 kg/cm2 Incluye colocado +-5% desperdicio	kg	272.85	4.80	1,309.68	272.85	1,309.68	-	272.85	1,309.68	100%	-	-	
ACERO DE REFUERZO Ø 3/8": fy=4,200 kg/cm2 Incluye colocado +-5% desperdicio	kg	337.79	4.54	1,533.57	337.79	1,533.57	-	337.79	1,533.57	100%	-	-	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGA DE CIMENTACION	m2	36.14	32.47	1,173.47	36.14	1,173.47	-	36.14	1,173.47	100%	-	-	
COLUMNAS													
MORTERO f=210 Kg/cm2	m3	4.33	586.64	2,540.15	4.33	2,540.15	-	4.33	2,540.15	100%	-	-	
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2": fy=4,200 kg/cm2 Incluye colocado +-5% desperdicio	kg	310.13	4.80	1,488.62	310.13	1,488.62	-	310.13	1,488.62	100%	-	-	
ACERO DE REFUERZO Ø 3/8": fy=4,200 kg/cm2 Incluye colocado +-5% desperdicio	kg	296.23	4.54	1,344.88	296.23	1,344.88	-	296.23	1,344.88	100%	-	-	
ACERO LISO (1/4") Incluye colocado +-5% desperdicios	kg	21.45	4.07	87.30	21.45	87.30	-	21.45	87.30	100%	-	-	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	71.31	32.47	2,315.44	71.31	2,315.44	-	71.31	2,315.44	100%	-	-	
VIGA COLLARIN													
MORTERO f=210 Kg/cm2	m3	3.38	586.64	1,982.84	3.38	1,982.84	-	3.38	1,982.84	100%	-	-	

Consorcio Buenos Aires
 Henry Rios Rengifo
 Representante Común

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2019-CO-GRL - (PRIMIRA CONVOCATORIA)

CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES

PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: 369,429.51

PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: 369,429.51

FACTOR DE RELACION 1.00000

FECHA DE INICIO DE OBRA: (Entrega Terreno) 22-Set-20

PLAZO EJECUCION: 60 días calendario

FECHA TERMINO CONTRAC.: 20-Nov-20

UBICAC.: Localidad Buenos Aires

DISTRITO: El Tigre

PROV.: Loreto

REGION: Loreto

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE EL TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"

VALORIZACION MENSUAL N° 03

Supervisor: Ing° Cesar Hernan Ruiz Agüero

Residente: **DEL 01-Nov-20 AL 20-Nov-20**

DESCRIPCION (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL N° 03 DEL 01/Nov/20 AL 20/Nov/20				SALDOS POR VALORIZAR		
	UND	P.UNIT. S/.	ACUMULADO ANTERIOR	PTE. VALORIZACION	ACUMULADO ACTUAL	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.
	METRADO	S/.	METRADO	VALOR S/.	VALOR S/.	%	METRADO	VALOR S/.	
ACERO DE REFUERZO Ø 3/8"; fy=4,200 kg/cm2 Incluye colocado + 5% desperdicio	kg	4.54	1,027.40	-	1,027.40	100%	226.30	1,027.40	100%
ACERO LISO 1/4" Incluye colocado + 5% desperdicio	kg	4.07	394.30	-	394.30	100%	96.88	394.30	100%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	32.47	1,257.24	-	1,257.24	100%	38.72	1,257.24	100%
MESA ARMADA	und	309.15	309.15	-	309.15	100%	1.00	309.15	100%
MESA DE MORTERO ARMADO en ss.hi niños	und	1,001.98	1,001.98	-	1,001.98	100%	1.00	1,001.98	100%
MURO DE LADRILLO TUB(10.5"16.5"21.5)papeleo canto CARAVISTA c.a 1:5 e=1.	m2	46.68	7,146.71	-	7,146.71	100%	153.10	7,146.71	100%
TUJERA DE MADERA T-1(10.50 x 1.50m)	und	2,038.24	2,038.24	-	2,038.24	100%	2.00	2,038.24	100%
ARRIOSTRE ENTRE TUJERAS	m	27.00	605.61	-	605.61	100%	27.00	605.61	100%
COBERTURA CON CALAMINA CORRUGADO 3x6" inc.cometas 2" x 4"	m2	9,677.63	192.36	-	9,677.63	100%	192.36	9,677.63	100%
CUMBRERA DE ZINC LISO	m	19.35	393.97	-	393.97	100%	19.35	393.97	100%
FRISO DE CALAMINA LISA	m	15.04	516.62	-	516.62	100%	34.35	516.62	100%
REVOQUES Y ENLUCIDOS	m2	24.63	2,162.02	-	2,162.02	100%	87.78	2,162.02	100%
TARRAJEO PRIMARIO (c.a) 1:5 rayado e=1 cm. + 5% desperdicio	m2	23.88	5,216.11	-	5,216.11	100%	218.43	5,216.11	100%
TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXT. E INTER. (c.a)=1:5, e=1.5 cm.	m2	36.17	3,652.81	-	3,652.81	100%	100.99	3,652.81	100%
TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	10.51	1,245.44	-	1,245.44	100%	118.50	1,245.44	100%
VESTIDURA DE DERRAMES c.a.1:5.	m	118.50	1,245.44	-	1,245.44	100%	118.50	1,245.44	100%
CIELORRASOS	m2	15.14	10,783.33	-	10,783.33	100%	159.14	10,783.33	100%
CIELO RASO CON PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO e=4m.m.(1.20m. X 0. PISOS Y VEREDAS	m2	202.87	7,611.68	-	7,611.68	100%	202.87	7,611.68	100%
FALSO PISO e=0.10m DE MORTERO 1:6 (c.a)	m2	37.52	10,269.95	-	10,269.95	100%	174.57	10,269.95	100%
PISO DE CEMENTO PULIDO e=4" mezcla 1:4	m2	58.63	2,397.29	-	2,397.29	100%	28.31	2,397.29	100%
PISO DE MAYOLICA 60X60 CM. COLOR DE IRA	m2	84.68	4,009.95	-	4,009.95	100%	65.64	4,009.95	100%
VEREDA DE MORTERO DE 4" F'C=175 KG/CM2, acabado con brujita transversal.	m2	61.09	180.54	-	180.54	100%	18.00	180.54	100%
JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	10.03	180.54	-	180.54	100%	18.00	180.54	100%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	87.78	8,599.81	-	8,599.81	100%	87.78	8,599.81	100%
ZOCALO DE MAYOLICA 0.20X0.30 de 1ra	und	1,214.89	2,429.78	-	2,429.78	100%	2.00	2,429.78	100%
CARPINTERIA DE MADERA	und	1,287.36	1,287.36	-	1,287.36	100%	1.00	1,287.36	100%
PUERTA DE MADERA APANELADA P-1(1.00X2.10)	und	1,172.64	1,172.64	-	1,172.64	100%	1.00	1,172.64	100%
PUERTA DE MADERA APANELADA P-2(1.20X2.10)	und	708.17	2,124.51	-	2,124.51	100%	3.00	2,124.51	100%
PUERTA DE MADERA APANELADA P-3(0.90X2.10)	und	183.20	5,146.09	-	5,146.09	100%	28.09	5,146.09	100%
PUERTA DE MADERA APANELADA P-4(0.60X1.60)	und	146.68	146.68	-	146.68	100%	14.00	146.68	100%
VENTANA C/ MARCO DE MADERA + FIERRO LISO DE 1/2" vertical	und	92.61	277.83	-	277.83	100%	3.00	277.83	100%
CERRAJERIA	und	62.61	250.44	-	250.44	100%	4.00	250.44	100%
BISAGRA ALUMINIZADA de 4"	und	12.90	2,052.91	-	2,052.91	100%	159.14	2,052.91	100%
CERRADURA exterior de 03 golpes llave ext. seguro y perilla. doble pin	und	12.11	2,645.19	-	2,645.19	100%	218.43	2,645.19	100%
CERRADURA PARA INTERIOR TIPO EXPLOCK	und	12.91	1,303.78	-	1,303.78	100%	100.99	1,303.78	100%
PINTURA	m2	159.14	2,052.91	-	2,052.91	100%	159.14	2,052.91	100%
PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 manos	m2	218.43	2,645.19	-	2,645.19	100%	218.43	2,645.19	100%
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 manos	m2	100.99	1,303.78	-	1,303.78	100%	100.99	1,303.78	100%
PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS	m2	100.99	1,303.78	-	1,303.78	100%	100.99	1,303.78	100%

Consorcio Buenos Aires
Henry Rios Rengifo
Representante Común

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2019-CSO-GR-L - (PRIMIRA CONVOCATORIA)
 CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
 PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: 369,429.51
 PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: 369,429.51
 FACTOR DE RELACION 1.000000

UBICAC.: Localidad Buenos Aires
 DISTRITO: El Tigre
 PROV.: Loreto
 REGION: Loreto

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE EL TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"

Supervisor: Ing° Cesar Hernan Ruiz Aguiro
 Residente: DEL 01-Nov-20 AL 20-Nov-20

DESCRIPCIÓN (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION ANTERIOR		VALORIZACION MENSUAL N° 03 DEL 01/Nov/20 AL 20/Nov/20		SALDOS POR VALORIZAR	
	UND	P.UNIT. SI.	METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.
BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS dos manos	m2	74.96	74.96	1,252.58	-	-	-	-
PINTURA ANTICORROSIVA EN COBERTURA 2 manos previo lavado	m2	192.36	192.36	3,270.12	-	-	-	-
PINTURA PARA PIZARRA DE CEMENTO, 2 manos	m2	6.00	6.00	100.14	-	-	-	-
INSTALACIONES SANITARIAS								
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES								
CUNETAS								
MORTERO f=175 Kg/cm2	m3	2.57	2.57	1,077.55	-	-	-	-
ACERO LISO (1/4") Incluye colocado +5% desperdicios	kg	121.09	121.09	492.84	-	-	-	-
ENGOFRADO Y DESENGOFRADO EN CUNETAS	m2	27.20	27.20	883.18	-	-	-	-
CANALETAS DE EVACUACION PLUVIAL elemento de sujecion, solidad, y colocad	m	34.45	34.45	1,472.74	-	-	-	-
BAJADA DE AGUA PLUVIAL	m	19.50	19.50	676.26	-	-	-	-
FALSA COLUMNA B.A.P. 0.20x0.20x2.10m, mortero f=140 kg/cm2 + Encofrado	und	3.00	3.00	454.86	-	-	-	-
RED DE DESAGUE								
RED DE DESAGUE PVC clase Pesada (CP) Ø 4" emp. y/o enterrado	m	30.80	30.80	834.68	-	-	-	-
RED DE DESAGUE PVC clase Pesada (CP) Ø 2" emp. y/o enterrado	m	11.50	11.50	230.00	-	-	-	-
SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE Ø 4"	pto	4.00	4.00	475.20	-	-	-	-
SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAL DE Ø 2"	pto	11.00	11.00	1,169.63	-	-	-	-
TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2"	m	9.00	9.00	172.26	-	-	-	-
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4", proveido y colocado	und	1.00	1.00	46.16	-	-	-	-
SUMIDERO DE BRONCE Ø 2", proveido y colocación	und	6.00	6.00	171.12	-	-	-	-
YEE SANITARIA PVC SAL SIMPLE DE 4" x 4"	und	2.00	2.00	46.70	-	-	-	-
YEE SANITARIA PVC SAL SIMPLE, c/ reducc. 4" - 2"	und	4.00	4.00	84.48	-	-	-	-
CODO PVC SAL 2"X90°	und	5.00	5.00	135.05	-	-	-	-
CAJA DE REGISTRO DE 0.30X0.60X0.40m, mortero amado inc. excavacion y la	und	3.00	3.00	507.69	-	-	-	-
RED DE AGUA POTABLE								
SALIDA DE AGUA FRIA Ø 1/2"	und	9.00	9.00	650.16	-	-	-	-
RED DE AGUA PVC SP Ø 3/4", roscado, C-10 empotrado y/o enterrado	m	9.00	9.00	139.77	-	-	-	-
RED DE AGUA PVC SP Ø 1/2", roscado, C-10 empotrado y/o enterrado	m	25.00	25.00	385.50	-	-	-	-
GRIFO DE CROMADO DE 1/2"	und	5.00	5.00	254.00	-	-	-	-
DUCHA CROMADA DE 1/2"	und	1.00	1.00	55.80	-	-	-	-
ACCESORIOS PVC SP Ø=1/2" Roscado	und	1.00	1.00	53.93	-	-	-	-
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" Tipo Estérica	und	1.00	1.00	125.42	-	-	-	-
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" Tipo Estérica	und	2.00	2.00	230.84	-	-	-	-
PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUBERIA PVC SAP	m	50.00	50.00	171.00	-	-	-	-
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS								
INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO (inc. Colocación)	und	3.00	3.00	1,237.20	-	-	-	-
LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO Inc. Sum. y Colocación	und	3.00	3.00	515.79	-	-	-	-
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE Inc. Sum. y colocacion	und	2.00	2.00	403.86	-	-	-	-
PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA BLANCA Incl. colocación	und	3.00	3.00	153.87	-	-	-	-
TANQUE ELEVADO DE PLETILENO V=1,100 L Inc. Accesorios, Valvula y Tuberia	und	3.00	3.00	2,953.23	-	-	-	-
INSTALACIONES ELECTRICAS								
CENTRO DE LUZ	pto	23.00	23.00	1,637.60	-	-	-	-
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR inc. inst.	pto	10.00	10.00	572.90	-	-	-	-

19

Consorcio Buenos Aires
 Henry Rios Bengifo
 Representante Común

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2019-CO-GRL - (PRIMIRA CONVOCATORIA)
 CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
 PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: 369,429.51
 PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: 369,429.51
 FACTOR DE RELACION 1.000000

UBICAC.: Localidad Buenos Aires
 DISTRITO: El Tigre
 PROV.: Loreto
 REGION: Loreto

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE EL TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"

Supervisor: Ing° Cesar Hernan Ruiz Agüero Residente:

DEL 01-Nov-20 AL 20-Nov-20 VALORIZACION MENSUAL N° 03

DESCRIPCIÓN (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL N° 03 DEL 01/Nov/20 AL 20/Nov/20				SALDOS POR VALORIZAR			
	UND	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	VALORIZACION ANTERIOR		VALORIZACION		METRADO	VALOR S/.	%
				METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.			
INTERRUPTOR SIMPLE TIPO BAKELITA de 6A	und	4.00	27.57	110.28	4.00	110.28	4.00	110.28	100%	-
INTERRUPTOR DOBLE TIPO BAKELITA de 6A	und	2.00	29.42	58.84	2.00	58.84	2.00	58.84	100%	-
CONDUCTOR DE CU TIPO THW N° 12 AWG	m	30.00	6.18	185.40	30.00	185.40	30.00	185.40	100%	-
CONDUCTOR DE CU TIPO THW N° 14 AWG	m	150.00	5.68	852.00	150.00	852.00	150.00	852.00	100%	-
ARTIFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE DE 2x40W, con reflector metálico	und	23.00	95.57	2,198.11	23.00	2,198.11	23.00	2,198.11	100%	-
TABLERO GENERAL (03 Circuitos)	und	1.00	303.60	303.60	1.00	303.60	1.00	303.60	100%	-
POZO DE PUESTA A TIERRA con varilla de Cobre Resistencia Menor 5 Ohms	UND	1.00	899.24	899.24	1.00	899.24	1.00	899.24	100%	-
GENERADOR 5000 WATTS	und	1.00	4,265.60	4,265.60	1.00	4,265.60	1.00	4,265.60	100%	-
TANQUE ELEVADO (POLIETILENO V=1100 LTS)										
MORTERO ARMADO										
ZAPATAS										
MORTERO f _c =210 kg/cm ²	m ³	1.15	586.64	674.64	1.15	674.64	1.15	674.64	100%	-
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; f _y =4,200 kg/cm ² . Incluye colocado + 5% desperdicio	kg	31.17	4.80	149.62	31.17	149.62	31.17	149.62	100%	-
COLUMNAS										
MORTERO f _c =210 kg/cm ²	m ³	0.50	586.64	293.32	0.50	293.32	0.50	293.32	100%	-
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; f _y =4,200 kg/cm ² . Incluye colocado + 5% desperdicio	kg	42.94	4.80	206.11	42.94	206.11	42.94	206.11	100%	-
ACERO LISO (1/4") Incluye colocado + 5% desperdicios	kg	13.16	4.07	53.56	13.16	53.56	13.16	53.56	100%	-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m ²	3.36	32.47	109.10	3.36	109.10	3.36	109.10	100%	-
VIGAS										
MORTERO f _c =210 kg/cm ²	m ³	0.54	586.64	316.79	0.54	316.79	0.54	316.79	100%	-
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; f _y =4,200 kg/cm ² . Incluye colocado + 5% desperdicio	kg	38.57	4.80	185.14	38.57	185.14	38.57	185.14	100%	-
ACERO LISO (1/4") Incluye colocado + 5% desperdicios	kg	8.71	4.07	35.45	8.71	35.45	8.71	35.45	100%	-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m ²	10.80	32.47	350.68	10.80	350.68	10.80	350.68	100%	-
LOSA MACIZA										
MORTERO f _c =210 kg/cm ²	m ³	1.01	586.64	592.51	1.01	592.51	1.01	592.51	100%	-
ACERO DE REFUERZO Ø 1/2"; f _y =4,200 kg/cm ² . Incluye colocado + 5% desperdicio	kg	120.77	4.80	579.70	120.77	579.70	120.77	579.70	100%	-
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	m ²	7.92	32.47	257.16	7.92	257.16	7.92	257.16	100%	-
POZO DE AGUA										
PERFORACION DE POZO ARTESIANO hasta 50m. de prof. inc. Revestimiento	und	1.00	5,640.23	5,640.23	1.00	5,640.23	1.00	5,640.23	100%	-
LIMPIEZA DE POZO CON MOTOBOMBA	und	1.00	587.24	587.24	1.00	587.24	1.00	587.24	100%	-
INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	und	1.00	1,936.78	1,936.78	1.00	1,936.78	1.00	1,936.78	100%	-
COLOCACION DE ACCESORIOS EN SUPERFICIE DE POZO	und	1.00	71.54	71.54	1.00	71.54	1.00	71.54	100%	-
ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA DE POZO	und	1.00	250.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	100%	-
TANQUE BIODIGESTOR										
EXCAVACIONES										
EXCAVACION MANUAL PARA EL TANQUE BIODIGESTOR	m ³	2.12	37.34	79.16	2.12	79.16	2.12	79.16	100%	-
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/carrilla	m ³	2.12	32.67	69.26	2.12	69.26	2.12	69.26	100%	-
INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR										
TANQUE BIODIGESTOR CON FLORA AUTOLIMPIABLE	und	1.00	3,147.41	3,147.41	1.00	3,147.41	1.00	3,147.41	100%	-
CAJA DE PERCOLACION										
EXCAVACION DE ZANJA DE PERCOLACION	m ³	6.92	37.34	258.39	6.92	258.39	6.92	258.39	100%	-
RELLENO CON CASCAJO O GRAVILLA	m ³	1.40	122.14	171.00	1.40	171.00	1.40	171.00	100%	-
RELLENO CON ARENA	m ³	2.08	98.14	204.13	2.08	204.13	2.08	204.13	100%	-

100

Consortio Buenos Aires
 Henry Rios Rengifo
 Representante Común

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 056-2019-CO-GRL - (PRIMERA CONVOCATORIA)
 CONTRATISTA: CONSORCIO BUENOS AIRES
 PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: 369,429.51
 PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: 369,429.51
 FACTOR DE RELACION 1.00000

UBICAC.: Localidad Buenos Aires
 DISTRITO: El Tigre
 PROV.: Loreto
 REGION: Loreto

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1001 DE LA LOCALIDAD BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE EL TIGRE - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO"

Supervisor: Ing° Cesar Hernan Ruiz Agüero Residente:

VALORIZACION MENSUAL N° 03
 DEL 01-Nov-20 AL 20-Nov-20

DESCRIPCION (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL N° 03 DEL 01/Nov/20 AL 20/Nov/20				SALDOS POR VALORIZAR				
	UND	METRADO	P.UNIT. S/.	PRESUP. S/.	ACUMULADO ANTERIOR METRADO	VALOR S/.	PTE. VALORIZACION METRADO	VALOR S/.	%	METRADO	VALOR S/.
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	4.13	32.67	134.93	4.13	134.93	-	4.13	100%	-	-
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.35	32.67	109.44	3.35	109.44	-	3.35	100%	-	-
TUBERIA DE PVC SAL D= 4"	m	17.00	17.40	295.80	17.00	295.80	-	17.00	100%	-	-
TEE PVC SAL Ø 4"	und	1.00	24.31	24.31	1.00	24.31	-	1.00	100%	-	-
TUBERIA PVC SAL Ø 4" RANURADO Y FORRADO C/GEOTEXTIL	m	5.00	30.90	154.50	5.00	154.50	-	5.00	100%	-	-
TAPON PVC SAL Ø 4"	und	1.00	18.22	18.22	1.00	18.22	-	1.00	100%	-	-
JUEGOS INFANTILES	und	1.00	4.708.78	4.708.78	1.00	4.708.78	1.00	4.708.78	100%	-	-
TOBOGAN DE TUBOS DE FIERRO Ø 3" Y 1", inc. Suministro y Colocación	und	1.00	3.856.41	3.856.41	1.00	3.856.41	1.00	3.856.41	100%	-	-
SUBE Y BAJA DE TUBOS DE FIERRO Ø 3" Y 1", inc. Suministro y Colocación	und	1.00	4.563.93	4.563.93	1.00	4.563.93	1.00	4.563.93	100%	-	-
COLUMPIO DE TUBOS DE FIERRO Ø 4", inc. Suministro y Colocación	und	1.00	4.563.93	4.563.93	1.00	4.563.93	1.00	4.563.93	100%	-	-
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	2.524.65	2.524.65	1.00	2.524.65	-	1.00	100%	-	-
PROGRAMA DE MEDIDA PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MITIGACION EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	1.360.00	1.360.00	1.00	1.360.00	-	1.00	100%	-	-
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	2.600.00	2.600.00	1.00	2.600.00	-	1.00	100%	-	-
PROGRAMA DE CONTINGENCIA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	1.742.50	1.742.50	1.00	1.742.50	1.00	1.742.50	100%	-	-
PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	350.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	100%	-	-
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA	und	1.00	350.00	350.00	1.00	350.00	1.00	350.00	100%	-	-
VIARIOS	und	1.00	400.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	100%	-	-
PLACA RECORDATORIA DE BRONCE DE 0.40 x 0.60m	und	1.00	412.86	412.86	1.00	412.86	1.00	412.86	100%	-	-
PIZARRA DE 5.00 X 1.20 Incluye portatizas	und	4.00	100.00	400.00	4.00	400.00	4.00	400.00	100%	-	-
SILLA PARA PROFESOR, DE MADERA DURA TORNILLO O SIMILAR, inc. barniz	und	48.00	120.00	5.760.00	48.00	5.760.00	48.00	5.760.00	100%	-	-
SILLA-MODULO INICIAL, DE MADERA DURA TORNILLO O SIMILAR, inc. acabado	und	8.00	620.00	4.960.00	8.00	4.960.00	8.00	4.960.00	100%	-	-
MESA - MODULO INICIAL, DE MADERA DURInc, acabado pintura esmalte	und	2.00	1.080.00	1.080.00	2.00	1.080.00	2.00	1.080.00	100%	-	-
ESCRITORIO - PROFESOR, DE MADERA DURA inc. barniz	und	2.00	1.700.00	3.400.00	2.00	3.400.00	2.00	3.400.00	100%	-	-
ARMARIO DE MADERA DURA, DE 2.00 x 0.35 x h= 2.25m, inc. barniz	und	1.00	1.500.00	1.500.00	1.00	1.500.00	1.00	1.500.00	100%	-	-
ARMARIO DE MADERA DURA, DE 1.70 x 0.40 x 1.40m, inc barniz	und	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00	1.00	270.00	100%	-	-
MESA DE MADERA DURA, EN COCINA, DE 1.0m x 1.0 m.	und	1.00	920.00	920.00	1.00	920.00	1.00	920.00	100%	-	-
COCINA DE 04 HORNILLAS, INC. BALON DE GAS	und	1.00	920.00	920.00	1.00	920.00	1.00	920.00	100%	-	-
COSTO DIRECTO				267,457.05		171,342.69		96,114.36		267,457.05	
GASTOS GRAVS.			13.4601%	36,000.00		23,062.91		12,937.09		36,000.00	
UTILIDAD			5.0475%	13,500.00		8,648.59		4,851.41		13,500.00	
PLAN COVID-19				38,399.66		24,959.78		13,439.88		38,399.66	
CONTINGENCIA				14,072.80		14,072.80				14,072.80	
SUB TOTAL				369,429.51		242,086.77		127,342.74		369,429.51	
Factor de Relacion	1.00000			369,429.51		242,086.77		127,342.74		369,429.51	
IGV											
TOTAL GRAL				369,429.51		242,086.77		127,342.74		369,429.51	
Porcentajes de avance:				65.53%		34.47%		100.00%		100.00%	
Porcentajes de Programado:				71.06%		28.94%		100.00%		100.00%	

17

Consorcio Buenos Aires
 Henry Rios Rengifo
 Representante Común