





“Año de la Universalización de la Salud”

MES	PERIODO			AVANCE FISICO PROGRAMADO				AVANCE FISICO EJECUTADO				RELACION EJECUT. VS PROGRAM.	ESTADO DE OBRA
	del	al	dias	PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO			
				(S/)	%	(S/)	%	(S/)	%	(S/)	%		
INICIO													
Dic-19	17/12/2019	31/12/2019	15 dias	285,594.64	1.17%	285,594.64	1.17%	285,594.64	1.17%	285,594.64	1.17%	100.00%	Adelantada
Ene-20	1/01/2020	12/01/2020	12 dias	74,123.49	0.30%	359,718.13	1.47%	74,123.49	0.30%	359,718.13	1.47%	100.00%	Adelantada
Ago-20	13/01/2020	21/08/2020	222 dias										
Ago-20	22/08/2020	26/08/2020	05 dias										
Set-20	27/08/2020	10/09/2020	15 dias										
Set-20	11/09/2020	30/09/2020	20 dias	395,485.65	1.62%	755,203.78	3.09%	1,609,500.71	6.58%	1,969,218.84	8.06%	260.75%	Adelantada
Oct-20	1/10/2020	31/10/2020	31 dias	1,814,853.69	7.42%	2,570,057.47	10.51%	3,806,237.49	15.57%	5,775,456.33	23.63%	224.72%	Adelantada
Nov-20	1/11/2020	30/11/2020	30 dias	2,500,724.75	10.23%	5,070,782.22	20.74%	1,718,413.85	7.03%	7,493,870.18	30.66%	147.79%	Adelantada
Dic-20	1/12/2020	20/12/2020	20 dias	1,701,466.28	6.96%	6,772,248.50	27.70%	714,152.56	2.92%	8,208,022.74	33.58%	121.20%	Adelantada
Dic-20	21/12/2020	31/12/2020	11 dias	935,806.45	3.83%	7,708,054.96	31.53%	482,578.34	1.97%	8,690,601.08	35.55%	112.75%	Adelantada
Ene-21	21/12/2020	20/01/2021	31 dias	1,928,762.12	7.89%	9,636,817.08	39.42%	1,004,828.19	4.11%	9,695,429.27	39.66%	100.61%	Adelantada
Feb-21	21/01/2021	17/02/2021	28 dias	1,882,740.47	7.70%	11,519,557.54	47.13%						
Mar-21	18/02/2021	20/03/2021	31 dias	1,216,631.56	4.98%	12,736,189.10	52.10%						
Abr-21	21/03/2021	19/04/2021	30 dias	1,576,342.33	6.45%	14,312,531.43	58.55%						
May-21	20/04/2021	20/05/2021	31 dias	1,104,110.46	4.52%	15,416,641.88	63.07%						
Jun-21	21/05/2021	19/06/2021	30 dias	1,212,629.22	4.96%	16,629,271.10	68.03%						
Jul-21	20/06/2021	20/07/2021	31 dias	1,494,578.49	6.11%	18,123,849.59	74.14%						
Ago-21	21/07/2021	20/08/2021	31 dias	1,536,213.73	6.28%	19,660,063.32	80.43%						
Set-21	21/08/2021	19/09/2021	30 dias	1,609,734.87	6.59%	21,269,798.19	87.01%						
Oct-21	20/09/2021	20/10/2021	31 dias	2,146,576.58	8.78%	23,416,374.77	95.80%						
Nov-21	21/10/2021	27/10/2021	07 dias	1,027,876.93	4.20%	24,444,251.71	100.00%						
				24,444,251.71									




 Ing. Gerencia Ramirez
 Ingeniero Civil
 C.I.P. N° 73433



IV CONCLUSION

- Se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 07 del Contratista, correspondiente al 31 de Enero 2021.
- De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente; el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Enero 2021 es de 39.42% y el avance acumulado ejecutado al 31.01.2021 es de 39.66%; por lo tanto, la obra se encuentra **adelantada** en un 0.24%.

V RECOMENDACION

- Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización de Obra N° 07 al 31 de Enero del 2021, correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Ing. Nicia Corin Garcia Ramirez
Coordinador de Obra
CIP: 73438



INFORME N° 002-2021 - C.S.I./jvlc

A : **CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA**
SRTA. KEYKO MILAGROS PAREDES NUÑEZ
Representante Común.

DE : **ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA**
Jefe de Supervisión

ASUNTO : **Conformidad de Valorización de Obra N° 07, ENERO -2021**
Obra Contractual

Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE C.S. ISLANDIA DEL YAVARI, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILA - LORETO".

REFERENCIA : **CARTA N° 004-2021.**

FECHA : **05 de febrero del 2021.**

De mi consideración:

Por medio del presente, le hago llegar mi más cordial saludo y a la vez remito la información sobre la Valorización de Obra N° 07 del periodo del mes de ENERO 2021, presentado por el contratista CONSORCIO ISLANDIA 2, con el documento de la referencia.

1. FICHA TECNICA DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE C.S. ISLANDIA DEL YAVARI, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILA - LORETO".

UBICACIÓN : LOCALIDAD ISLANDIA, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILA - LORETO".

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

PROCESO DE SELECCION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2019-CSO-GRL (1ra Convocatoria). DERIVADA DE LP N° 016-2019-CSO-GRL.

SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA

CONTRATISTA : CONSORCIO ISLANDIA 2.

REPRESENTANTE COMUN : SR. MAYER VILCA BARBARÁN

RESIDENTE : ING. ING. JULIO CÉSAR VELA CARRASCO – REG CIP 80861

CONTRATO : 024-2019-GRL-GGR-GRL.

MONTO CONTRATADO : S/. 24, 444,251.71 sin IGV

FIRMA DE CONTRATO : 29 de noviembre del 2019

ENTREGA DE TERRENO : 14 de diciembre del 2019

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
KEYKO MILAGROS PAREDES NUÑEZ
REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

321

ADELANTO DIRECTO	: S/. 2'444,425.17, (10 % del monto contratado).
ENTREGA DE ADELANTO	: 15 de enero del 2020
ADELANTO DE MATERIALES	: S/. 4'888,850.34, (20 % del monto contratado).
ENTREGA DE ADELANTO	: 28 de enero del 2020
ADELANTO DIRECTO ADICIONAL	: S/. 1'222,212.59, (5 % del monto contratado).
ENTREGA DE ADELANTO	: 14 de octubre del 2020
ADELANTO DE MAT. ADICIONAL	: S/. 1'222,212.59, (5 % del monto contratado).
ENTREGA DE ADELANTO	: 14 de octubre del 2020
ENTREGA DE TERRENO	: 14 de diciembre del 2019
INICIO DE OBRA	: 17 de diciembre del 2019
PLAZO DE EJECUCION	: 360 Días Calendario
TERMINO PREVISTO	: 10 de diciembre del 2020
ESTADO DE OBRA	: En ejecución.
INSPECTOR DE OBRA	: ING. VICTOR OSWALDO DASILVA DEL AGUILA- REG CIP 116160 (Desde el 17-Dic-2019 al 10-Set-2020)
SUPERVISOR	: CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
JEFE DE SUPERVISION	: ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA - REG CIP 34199 (Desde el 11-Set-2020 a la fecha)
ADICIONAL DE OBRA	: A la fecha no hay
REINICIO DE OBRA	: 11-Set-2020
AMPLIACION EXCEPC. DE PLAZO	: 90 días calendario, aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 147-2020-GRL-GRI. de fecha 10-Set-2020.
SALDO DE PLAZO	: 333 Días Calendario
NUEVA FECHA DE TERMINO DE PLAZO	: 07-Nov-2021
AVANCE FISICO PROGR. ANT.	: 31.53%
AVANCE FISICO EJECUT.ANT.	: 35.55 %
AVANCE FISICO PROGR. ACTU.	: 7.89 % (al 31/01/2021).
AVANCE FISICO EJECUT.ACTU.	: 4.11% (al 31/12/2020).
AVANCE FISICO PROGR. ACUM.:	39.42 % (al 31/12/2021).
AVANCE FISICO EJECUT.ACUM.:	39.66 % (al 31/12/2020).

2. ASPECTO LEGAL DE OBRA

- Contrato de Ejecución de Obra N° 024-2019-GRL-GGR-GRI (29 de noviembre del 2019).
- Contrato de Supervisión de Obra N° 014-2020-GRL-GRI (14 de febrero del 2020).
- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 34199

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

KEYKO MILAGROS PAREDES NUÑEZ
REPRESENTANTE COMUN



3. ANTECEDENTES DE OBRA

El Gobierno Regional de Loreto, en su política de desarrollo, en su programa de ejecución de obras, ha considerado, la realización del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE C.S. ISLANDIA DEL YAVARI, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILA – LORETO", para dicha finalidad, convocó al proceso de selección para la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2019-CSO-GRL (1ra Convocatoria), DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 016-2019-CSO-GRL.

Con fecha 13 de noviembre del 2019, el Comité de Selección de Obras, adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 045-2019-CSO-GRL (1ra Convocatoria), DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 016-2019-CSO-GRL., para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE C.S. ISLANDIA DEL YAVARI, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILA – LORETO" al CONSORCIO ISLANDIA 2.

En consecuencia:

En fecha 29 de noviembre del 2019, se suscribió el CONTRATO N° 024-2019-GRL-GR-GRI.

En fecha 14 de diciembre del 2019, se realizó la entrega de terreno.

En fecha 17 de diciembre del 2019, se dio el inicio de obra.

En fecha 13 de enero del 2020, se paralizó la obra, por causal de inundación del área de trabajo de la obra.

En fecha 26 de agosto del 2020, se solicitó Ampliación Excepcional, por efecto del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID 19. En fecha 10 de setiembre del 2020, se aprobó la ampliación Excepcional, con Resolución Gerencial Regional N° 147-2020 GRL-GRI.

4. DESCRIPCION DE OBRA

El Proyecto a ejecutar se encuentra compuesto por varios componentes los cuales tienen su origen en el Perfil de Inversión Pública y en la evaluación realizada en campo para determinar la compatibilidad del proyecto a ejecutar con el terreno habilitado para la ejecución del Centro de Salud, que consiste en dos áreas rectangulares ubicadas en distintas zonas..

Según la ubicación de la localidad de Islandia en zona inundable, donde el ciclo anual de inundación o creciente y vaciante de los niveles de agua del río Yaraví, se presentan de la forma siguiente:

La inundación se suscita durante los meses de enero a junio y la vaciante es de julio a diciembre de cada año, El Proyecto contempla las siguientes metas:
El proyecto consta de dos niveles

CONSTRUCCION POR DEBAJO DEL PRIMER NIVEL (NIVEL 0.00)

Consta de la ejecución del sistema de cimentación profunda consistente en pilotes de concreto armado de $f'c = 280$ kg/cm², de sección cuadrada de 0.50m x 0.50 m con armadura de acero corrugado de $f_y = 4200$ kg/cm², 16 fierros de 3/4" de diámetro en acero principal (longitudinal) y 3/8" de diámetro en acero de estribos distribuidos como indican los planos.

Los pilotes serán hincados a una profundidad promedio 7.50m, por debajo del nivel de excavación de los cabezales de mortero armado de $f'c = 210$ kg/cm², con acero corrugado de $f_y = 4200$ kg/cm², de 5/8" de diámetro.

Este tramo vertical, está constituido por los pilotes de concreto armado, por cabezales de mortero armado y vigas de cimentación, estos tres elementos constituyen el sistema de cimentación de la edificación.

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
ING. JUAN VICTOR LOAIZA CAMPANA
JEFE DE SUPERVISION C.L.P. N° 34108

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA
KEYKO MILAGROS PAREDES NUÑEZ
REPRESENTANTE COMUN