




Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

CARGO

Belén, 17 de febrero del 2021

Oficio N° 457-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra N°11-
enero 2021.

Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH.
EL CASTAÑAL – PAMPACHICA – DISTRITO DE SAN
JUAN BAUTISTA – MAYNAS - LORETO"

Ref. : a. Informe N° 060-2021-GRL-GRI-SGSyC-GMCZE
b. CARTA N° 009-2021-CSC-RC

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización N° 11. Ciento noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve con 93/100 soles (S/192,469.93)** aprobada y presentada por el inspector, mediante carta de la referencia a), **correspondiente a enero del 2021**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización N°11 – Enero	S/	213,855.48
Amortización de Adelanto Directo	S/	21,385.55
Neto a Pagar	S/	192,469.93

Asimismo, la ejecución de la obra en el periodo de enero del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado 63.59% versus un programado 82.23%, encontrándose la obra en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a **favor de CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL** conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

Copia: Inspector de Obra
Ing. dpcl
SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAÚL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°060-2021-GRL-GRI-SGSyC-GMCZE


AL : Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE : Ing. Madeleine Zapata Espinoza
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : Informe respecto al pago de valorización de Obra N°11 mes de enero 2021
PROYECTO: "Mejoramiento de las Calles del AA.HH. El Castañal – Pampachica-
distrito de San Juan Bautista- Maynas- Loreto"

REFERENCIA : Carta N°009-2021-CSC-RC

FECHA : Iquitos, 15 de febrero DEL 2021.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación.

GENERALIDADES DE OBRA

OBRA : "Mejoramiento de las Calles del AAHH El Castañal – Pampachica - Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto"

UBICACIÓN : Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Loreto.

CONTRATISTA : CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL

PROCESO DE SELECCIÓN : LP N° 020-2019-CSO-GRI

CONTRATO DE OBRA : CONTRATO N° 014-2019-GRL-GGR-GRI.

FIRMA DE CONTRATO - OBRA : 28 de Octubre del 2019.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL : S/. 6'958,994.08 (sin I.G.V.)

ADELANTO DIRECTO : S/. 695,899.41 (00/12/2019)

ADELANTO DE MATERIALES : S/. 1'391,798.82 (En Tramite)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA : Ciento Ochenta (180) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 27 de Noviembre del 2019

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 27 de Noviembre del 2019

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 24 de Mayo del 2020

SUSPENSIÓN DE PLAZO POR COVID : 151 Días Calendarios

FECHA DE REINICIO CONTRACTUAL : 14 de agosto del 2020

NUEVO PLAZO DE EJEC. DE OBRA : Ciento Veinte (120) DÍAS CALENDARIO

NUEVA FECHA DE TÉRMINO CONTR : 07 de Diciembre del 2020

Estado de la obra : En Ejecución

%Avance Físico Acumulado : 63.59%

%Avance Programado Acumulado : 82.23%

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Janio Zapata Távara

SUPERVISION DE OBRA:

Empresa : CONSORCIO SUPERVISOR CASTAÑAL
JEFE DE SUPERVISIÓN : Ing. Pedro García Villena

Greth Madeleine Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R.GIP. N° 211312



1. ANTECEDENTES

- ✓ Mediante Licitación Pública N° 020-2019-CSO-GRL, el comité de selección adjudicó la buena pro a la Contratista Consorcio Pavimento Castañal; para la ejecución de la Obra antes mencionada; Mediante Contrato N° 014-2019-GRL-GGR-GRI, con fecha 28 de Octubre del 2019, el Contratista Consorcio Pavimento Castañal firmó el contrato de obra, para su ejecución; Con fecha 27 de Noviembre del 2019, se realizó la entrega de terreno para la ejecución de la Obra Antes mencionada, el cual por solicitud del Contratista, con fecha 27 de Noviembre del 2019, se da por Iniciada la Obra, cumpliendo así con los requisitos de ley.
- ✓ Con Carta N° 011-2019-CPC/CE (06/12/2019), el Contratista Consorcio Pavimento Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 01 – correspondiente al mes de Noviembre - 2019, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de S/. 59,859.93 Soles.
- ✓ Con Carta N° 001-2020-CPC/CE (09/01/2020), el Contratista Consorcio Pavimento Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Diciembre - 2019, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de S/. 911,569.09 Soles.
- ✓ Con Carta N° 007-2020-CPC/CE (18/02/2020), el Contratista Consorcio Pavimento Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de Enero - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de S/. 1'393,288.50 Soles.
- ✓ Con Carta N° 012-2020-CPC/CE (30/06/2020), el Contratista Consorcio Pavimento Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 04 – correspondiente al mes de Febrero - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de S/. 1'581,832.16 Soles; de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:
- ✓ Con Carta N° 011-2020-CSC-RC (08/10/2020), el Consorcio Supervisor Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 07 – correspondiente al mes de Septiembre - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de S/. 28,521.37 Soles.

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

- ✓ Con Carta N° 016-2020-CSC-RC (06/11/2020), el Consorcio Supervisor Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 08 – correspondiente al mes de Octubre - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de S/. 298,271.18 Soles.
- ✓ Con Carta N° 023-2020-CSC-RC (07/12/2020), el Consorcio Supervisor Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 09 – correspondiente al mes de Noviembre - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de S/. 51,668.37 Soles; de manera que solicita su pago correspondiente
- ✓ Con Carta N° 001-2021-CSC-RC (08/01/2021), el Consorcio Supervisor Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 10 – correspondiente al mes de Diciembre - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de S/. 32,997.91 Soles; de manera que solicita su pago correspondiente.
- ✓ Con Carta N° 009-2021-CSC-RC (08/01/2021), el Consorcio Supervisor Castañal, presenta la Valorización de Obra N° 11 – correspondiente al mes de enero - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual.

2. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

De acuerdo al informe presentado por el Residente y Supervisor de obra, en la que se describe, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización cuyos avances ejecutados y programados es el siguiente:

MESES	DEL 27/11/2019 AL 30/11/2019	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020	DEL 01/03/2020 AL 15/03/2020	DEL 14/08/2020 AL 31/08/2020	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
VALORIZACION PROGRAMADA	59,859.92	911,569.09	1,393,288.50	1,581,832.15	29,608.72	280,580.41	677,590.67	499,655.12	288,276.43	533,120.85	349,200.00
VAL. PROGRAMADA ACUMULADA	59,859.92	971,429.02	2,364,717.52	3,946,549.67	3,976,158.39	4,256,738.80	4,934,329.46	5,433,984.58	5,722,261.01	6,255,381.89	6,604,581.91
PORCENTAJE PROGRAMADO	0.86%	13.10%	20.02%	22.73%	0.43%	4.03%	9.74%	7.18%	4.14%	7.66%	5.02%
% PROGRAMADO ACUMULADO	0.86%	13.96%	33.98%	56.71%	57.14%	61.17%	70.91%	78.09%	82.23%	89.90%	94.91%
VALORIZACION REAL	59,859.93	911,569.09	1,393,288.51	1,581,832.16	29,608.72	70,948.44	28,521.37	298,271.18	51,668.37	36,664.34	213,855.48
VAL. REAL ACUMULADA	59,859.93	971,429.02	2,364,717.53	3,946,549.69	3,976,158.41	4,047,106.85	4,075,628.22	4,373,899.40	4,425,567.77	4,462,232.09	4,676,087.55
PORCENTAJE EJECUTADO	0.86%	13.10%	20.02%	22.73%	0.43%	1.02%	0.41%	4.29%	0.74%	0.53%	3.09%
% EJECUTADO ACUMULADO	0.86%	13.96%	33.98%	56.71%	57.14%	58.16%	58.57%	62.85%	63.59%	64.12%	67.19%

Página 3

PROVIDOR 03280
A Secretaria Oficina
PARA: a GRI- Para
Tramite de pago
Correspondiente.




[Signature]
Grelly Medeiros de Cisne Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

PERIODO	VALORIZACIONES DE OBRA PROGRAMADAS - MONTO SIN I.G.V. (S/)									VALORIZACIONES DE OBRA EJECUTADAS - MONTO SIN I.G.V. (S/)									SITUACION DE LA OBRA	
	CONTRATO	ADICIONA	ADICIONA	ADICIONA	ADICIONAL	TOTAL	% PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	CONTRATO	ADICIONA	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	TOTAL	% PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM.	ADELANTADO (%)	ATRASADO (%)
	PRINCIPAL	L N° 01	L N° 02	L N° 03	L N° 04					PRINCIPAL	L N° 01	N° 02	N° 03	N° 04						
noviembre-19	59,859.92					59,859.92	0.86%	59,859.92	0.86%	59,859.93					59,859.93	0.86%	59,859.93	0.86%	0.00%	0.00%
diciembre-19	911,569.09					911,569.09	13.10%	971,429.02	13.96%	911,569.09					911,569.09	13.10%	971,429.02	13.96%	0.00%	0.00%
enero-20	1,393,288.50					1,393,288.50	20.02%	2,364,717.52	33.98%	1,393,288.51					1,393,288.51	20.02%	2,364,717.53	33.98%	0.00%	-0.00%
febrero-20	1,581,832.15					1,581,832.15	22.73%	3,946,549.67	56.71%	1,581,832.16					1,581,832.16	22.73%	3,946,549.69	56.71%	0.00%	0.00%
marzo-20	29,608.72					29,608.72	0.43%	3,976,158.39	57.14%	29,608.72					29,608.72	0.43%	3,976,158.41	57.14%	0.00%	0.00%
agosto-20	280,580.41					280,580.41	4.03%	4,256,738.80	61.17%	70,948.44					70,948.44	1.02%	4,047,106.85	58.16%		3.02%
septiembre-20	677,590.67					677,590.67	9.74%	4,934,329.46	70.91%	28,521.37					28,521.37	0.41%	4,075,628.22	58.57%		12.34%
octubre-20	499,655.12					499,655.12	7.18%	5,433,984.58	78.09%	298,271.18					298,271.18	4.20%	4,373,899.40	62.85%		15.24%
noviembre-20	288,276.43					288,276.43	4.14%	5,722,261.01	82.23%	51,668.37					51,668.37	0.74%	4,425,567.77	63.59%		18.64%
diciembre-20	533,120.85					533,120.85	7.66%	6,255,381.87	89.90%	36,664.34					36,664.34	0.53%	4,462,232.11	64.12%		25.77%
enero-21	349,200.00					349,200.00	5.02%	6,604,581.87	94.91%	213,855.48					213,855.48	3.07%	4,676,087.59	67.19%		27.72%
	6,604,581.87					6,604,581.87	89.90%	6,604,581.87	94.9%	4,676,087.59					4,676,087.59	64.12%	4,676,087.59	67.19%		27.72%



- ✓ La obra en mención tiene un avance físico acumulado al mes de enero 2021 de 67.19% versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 94.91%, siendo el estado de la Obra ATRASADA.