

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 10

Marzo del 2021

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATUM DEL MARAFION - LORETO
 : MODULO GENERAL
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datum del Marafion, Region Loreto
 SI, 6,112,702.26 CON IGV
 SI, 5,180,256.15 SIN IGV

INTRAT: : 270 días calendarios
 PROGR. : 300 días calendarios
 EJECUC. : Febrero del 2019
 BASE :
 VISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Cód.	Descripción	Und	Metrado	Prec. Unit.	Total	Anterior		Actual		Acumulado		% Avance	Saldo	
						Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto		Metrado	Monto
3	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	m2	1.28	1.31	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.68
3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/carretillo	m3	605.73	18.67	11,303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.73	11,308.98
3	MORTERO SIMPLE	m2	1.28	25.61	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	32.78
3	MORTERO ENDADOS f=175 kg/cm2	m3	0.85	538.02	458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	458.17
3	ENCOFRADO Y DESECHOFRADO EN DADOS	m2	1.60	28.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	45.34
3	CARPINTERIA METALICA HERRERIA	und	14.00	138.62	1,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1,940.68
3	POSTE DE TUBO DE F*G DE 3"	m2	155.00	70.56	10,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	10,936.80
3	CERCO DE MALLA OLIMPICA	m2	11.30	549.37	6,207.88	8.00	4,384.98	0.00	0.00	8.00	4,384.98	70.82	3.30	1,812.92
3	CUNETAS	m	112.95	28.34	3,201.29	92.00	2,607.28	0.00	0.00	92.00	2,607.28	81.44	20.95	594.01
3	ENCOFRADO Y DESECHOFRADO DE CUNETAS	kg	608.30	5.67	3,449.06	480.00	2,721.60	0.00	0.00	480.00	2,721.60	78.91	128.30	727.46
3	REJILLA DE CUNETAS MOVIL (A = 0.25 m) Con Angulares de 1" x 1" x 3/16" y Fierro Cortado de 5/8"	m	141.20	91.30	12,881.56	100.00	9,130.00	0.00	0.00	100.00	9,130.00	70.82	41.20	3,751.56
3	COLUMNAS PARA COBERTURA EN LOSA DEPORTIVA	m3	82.89	37.34	3,087.64	82.89	3,087.64	0.00	0.00	82.89	3,087.64	100.00	0.00	0.00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3	30.85	57.34	1,768.94	30.85	1,768.94	0.00	0.00	30.85	1,768.94	100.00	0.00	0.00
3	EXCAVACION DE ZANJA PARA VIGA DE CIMENTACION	m3	81.17	19.84	1,610.41	81.17	1,610.41	0.00	0.00	81.17	1,610.41	100.00	0.00	0.00
3	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	60.33	1.31	79.03	60.33	79.03	0.00	0.00	60.33	79.03	100.00	0.00	0.00
3	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	m2	55.07	18.67	1,028.16	55.07	1,028.16	0.00	0.00	55.07	1,028.16	100.00	0.00	0.00
3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/carretillo	m3	48.84	25.61	1,245.67	48.84	1,245.67	0.00	0.00	48.84	1,245.67	100.00	0.00	0.00
3	SOLDADO CON MORTERO Fc=100kg/cm²	m2	24.32	585.86	13,761.72	24.32	13,761.72	0.00	0.00	24.32	13,761.72	100.00	0.00	0.00
3	MORTERO ARMADO	kg	545.90	5.40	2,947.86	545.90	2,947.86	0.00	0.00	545.90	2,947.86	100.00	0.00	0.00
3	ZAPATAS	m3	7.23	574.87	4,156.31	7.23	4,156.31	0.00	0.00	7.23	4,156.31	100.00	0.00	0.00
3	MORTERO f=210 kg/cm2 (zapatas)	m2	28.91	28.34	819.31	28.91	819.31	0.00	0.00	28.91	819.31	100.00	0.00	0.00
3	ACERO DE REFUERZO Ø 12" : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Cobrado +5% Desperdicios	kg	633.05	5.40	3,418.47	633.05	3,418.47	0.00	0.00	633.05	3,418.47	100.00	0.00	0.00
3	VIGA DE CIMENTACION	kg	470.38	5.33	2,507.13	470.38	2,507.13	0.00	0.00	470.38	2,507.13	100.00	0.00	0.00
3	MORTERO f=210 kg/cm2 (Vigas de Cimentación)	m3	30.03	587.68	17,648.03	30.03	17,648.03	0.00	0.00	30.03	17,648.03	100.00	0.00	0.00
3	ENCOFRADO Y DESECHOFRADO DE COLUMNAS	m2	264.00	28.34	7,481.76	264.00	7,481.76	0.00	0.00	264.00	7,481.76	100.00	0.00	0.00
3	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Cobrado +5% Desperdicios	kg	2,780.16	4.85	13,463.78	2,780.16	13,463.78	0.00	0.00	2,780.16	13,463.78	100.00	0.00	0.00
3	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8" : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios	kg	1,524.89	5.67	8,646.13	1,524.89	8,646.13	0.00	0.00	1,524.89	8,646.13	100.00	0.00	0.00
3	REVOCOS Y ENLUCIDOS	m2	228.80	26.85	6,143.28	228.80	6,143.28	0.00	0.00	228.80	6,143.28	100.00	0.00	0.00
3	TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS c.a = 1.5, e = 1.5 cm	m2	228.80	26.85	6,143.28	228.80	6,143.28	0.00	0.00	228.80	6,143.28	100.00	0.00	0.00
3	PINTURA	m2	228.80	14.64	3,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80	3,349.63
3	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos	m2	228.80	15.24	3,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80	3,486.91
3	EMPASTADO EN PARED	m2	228.80	15.24	3,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80	3,486.91
3	TARQUE ELEVADO Y CISTERNA	m2	228.80	15.24	3,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80	3,486.91
3	OBRAS PRELIMINARES	m2	10.24	1.31	13.41	10.24	13.41	0.00	0.00	10.24	13.41	100.00	0.00	0.00
3	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretillo)	m2	10.24	1.31	13.41	10.24	13.41	0.00	0.00	10.24	13.41	100.00	0.00	0.00

CONSORCIO SUPERVISOR S.A.
 Ing. FRANCISCO VALENTE RENTEGUI DIAZ
 JEFE DE SUPERVISION CIP 85547

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 10

Marzo del 2021

: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON - LORETO

MODULO GENERAL

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datum del Marañon, Region Loreto

SI/ 6,112,702.26 CON IGV

SI/ 5,180,256.15 SIN IGV

270 días calendarios


300 días calendarios

Febrero del 2019

RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Item	Descripción	Und	Metrado	Prec.Unit.	Total	VALORIZACIÓN								
						Anterior		Actual		Acumulado		% Avance	Saldo	
						Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto			Monto
	TRAZO NIVELES Y RELANTEO (con teodolito o nivel)	m2	10.24	1.52	15.56	10.24	15.56	0.00	0.00	10.24	15.56	100.00	0.00	0.00
	MOVIMIENTO DE TIERRA													
	EXCAVACION DE ZANJA PARA PLATEA	m3	24.58	57.34	1,409.42	24.58	1,409.42	0.00	0.00	24.58	1,409.42	100.00	0.00	0.00
	ENTIBADO DE ZANJA PARA PLATEA	m2	7.02	26.08	183.08	7.02	183.08	0.00	0.00	7.02	183.08	100.00	0.00	0.00
	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	6.78	19.84	134.52	6.78	134.52	0.00	0.00	6.78	134.52	100.00	0.00	0.00
	INVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	m3	10.24	1.31	13.41	10.24	13.41	0.00	0.00	10.24	13.41	100.00	0.00	0.00
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/casareña	m3	22.71	18.67	424.00	22.71	424.00	0.00	0.00	22.71	424.00	100.00	0.00	0.00
	MORTERO SIMPLE													
	SOLADO CON MORTERO Fc=100kg/cm²	m2	10.24	25.61	262.25	10.24	262.25	0.00	0.00	10.24	262.25	100.00	0.00	0.00
	MORTERO ARMADO													
	PLATEA													
	MORTERO fc = 210 kg/cm (Pélias)	m3	3.07	584.58	1,794.66	3.07	1,794.66	0.00	0.00	3.07	1,794.66	100.00	0.00	0.00
	ACERO DE REFUERZO Ø 12' : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Cobocado +5% Desperdicios	kg	248.88	5.40	1,343.95	248.88	1,343.95	0.00	0.00	248.88	1,343.95	100.00	0.00	0.00
	COLUMNAS													
	MORTERO fc=210 kg/cm2, (columnas)	m3	2.88	587.68	1,692.52	2.88	1,692.52	0.00	0.00	2.88	1,692.52	100.00	0.00	0.00
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	38.40	28.34	1,088.26	38.40	1,088.26	0.00	0.00	38.40	1,088.26	100.00	0.00	0.00
	ACERO DE REFUERZO Ø 12' : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Cobocado +5% Desperdicios	kg	274.18	5.40	1,480.57	274.18	1,480.57	0.00	0.00	274.18	1,480.57	100.00	0.00	0.00
	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8' : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios	kg	122.60	5.67	694.58	122.60	694.58	0.00	0.00	122.60	694.58	100.00	0.00	0.00
	VIGAS													
	MORTERO fc=210 kg/cm2, (vigas)	m3	1.58	612.62	967.94	1.58	967.94	0.00	0.00	1.58	967.94	100.00	0.00	0.00
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	16.72	28.34	473.84	16.72	473.84	0.00	0.00	16.72	473.84	100.00	0.00	0.00
	ACERO DE REFUERZO Ø 12' : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Cobocado +5% Desperdicios	kg	137.09	5.40	740.29	137.09	740.29	0.00	0.00	137.09	740.29	100.00	0.00	0.00
	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8' : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios	kg	82.04	5.67	465.17	82.04	465.17	0.00	0.00	82.04	465.17	100.00	0.00	0.00
	LOSA MACIZA (Tanque Elevado)													
	MORTERO fc = 210 kg/cm (Losa Maciza)	m3	1.45	631.34	915.44	1.45	915.44	0.00	0.00	1.45	915.44	100.00	0.00	0.00
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	m2	9.68	28.34	274.33	9.68	274.33	0.00	0.00	9.68	274.33	100.00	0.00	0.00
	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8' : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios	kg	100.22	5.67	568.25	100.22	568.25	0.00	0.00	100.22	568.25	100.00	0.00	0.00
	TANQUE CISTERNA													
	MORTERO fc = 210 kg/cm	m3	4.11	604.07	2,482.73	4.11	2,482.73	0.00	0.00	4.11	2,482.73	100.00	0.00	0.00
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	m2	47.48	28.34	1,345.58	47.48	1,345.58	0.00	0.00	47.48	1,345.58	100.00	0.00	0.00
	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8' : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios	kg	363.38	5.67	2,060.36	363.38	2,060.36	0.00	0.00	363.38	2,060.36	100.00	0.00	0.00
	ACERO CORRUGADO (1/4") Incluye Doblado y Cobocado +5% Desperdicios	kg	2.61	5.35	13.96	2.61	13.96	0.00	0.00	2.61	13.96	100.00	0.00	0.00
	TANQUE ELEVADO													
	MORTERO fc = 210 kg/cm (Tanque Elevado)	m3	1.96	631.34	1,237.43	1.96	1,237.43	0.00	0.00	1.96	1,237.43	100.00	0.00	0.00
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO	m2	32.38	28.34	917.65	32.38	917.65	0.00	0.00	32.38	917.65	100.00	0.00	0.00
	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8' : Fy = 4,200 Kg/Cm2 Incluye Doblado +5% Desperdicios	kg	163.04	5.67	928.46	163.04	928.46	0.00	0.00	163.04	928.46	100.00	0.00	0.00
	REVOQUES Y ENLUCIDOS													
	MORTERO fc = 210 kg/cm (Tanque Elevado)	m3	2.61	5.35	13.96	2.61	13.96	0.00	0.00	2.61	13.96	100.00	0.00	0.00
	TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS ca = 1/5, e=1.5 cm.	m2	46.96	28.85	1,260.88	46.96	1,260.88	0.00	0.00	46.96	1,260.88	100.00	0.00	0.00
	TARRAJEO FROTACHADO EN LOSA MACIZA ca = 1/5, e=1.5cm.	m2	12.13	26.08	316.47	12.13	316.47	0.00	0.00	12.13	316.47	100.00	0.00	0.00
	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	m2	107.68	40.99	4,413.60	107.68	4,413.60	0.00	0.00	107.68	4,413.60	100.00	0.00	0.00
	PINTURA													
	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS 2 manos	m2	46.96	14.64	687.49	46.96	687.49	0.00	0.00	46.96	687.49	100.00	0.00	0.00
	PINTURA LATEX EN LOSA MACIZA 2 manos	m2	12.13	14.52	176.13	12.13	176.13	0.00	0.00	12.13	176.13	100.00	0.00	0.00
	PINTURA LATEX EN TANQUE ELEVADO	m2	34.03	14.64	488.20	34.03	488.20	0.00	0.00	34.03	488.20	100.00	0.00	0.00

CONSORCIO SUPERVISOR CB
JR FRANCISCO VALENTIN REATEGU ULAGHINAY
JEFE DE SUPERVISION - CIP 65587



MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 10

Marzo del 2021

: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON - LORETO

LA 1 : MODULO GENERAL

TARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ÓN : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datum del Marañon, Region Loreto

SE : SI/ 6.112.702.26 CON IGV

INTRAT : SIN IGV

ROGR. : 270 días calendarios

EJECUC. : 300 días calendarios

BASE : Febrero del 2019

LISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

cm	Und	Metrado	Prec.Unif.	Total	VALORIZACION										
					Anterior		Actual		Acumulado		% Avance		Saldo		
					Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto	%
CONSORCIO SUPERVISOR CB															
Ing FRANCISCO VALENZUELA TEJEGUI UPACHINAY															
JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547															
INSTALACIONES SANITARIAS															
TRABAJOS PRELIMINARES															
	m3	80.47	37.34	3,004.75	38.00	1,344.24	20.00	748.80	56.00	2,091.04	69.59	24.47	913.71	30.41	
	m3	3.78	37.34	141.15	1.50	56.01	1.00	37.34	2.50	93.35	66.14	1.28	47.80	33.86	
	m3	42.10	57.69	2,428.75	18.00	1,038.42	14.00	807.66	32.00	1,846.08	76.01	10.10	582.67	23.99	
	m3	17.45	122.77	2,142.34	8.00	992.16	5.00	613.85	13.00	1,595.01	74.50	4.45	546.33	25.50	
	m3	42.15	18.49	779.35	18.00	332.82	14.00	258.86	32.00	591.68	75.92	10.15	187.67	24.08	
	und	9.00	205.42	1,848.78	6.00	1,232.52	3.00	616.26	9.00	1,848.78	100.00	0.00	0.00	0.00	
	und	5.00	289.73	1,448.65	0.00	0.00	5.00	1,448.65	5.00	1,448.65	100.00	0.00	0.00	0.00	
	pib	13.00	83.34	1,083.42	13.00	1,083.42	0.00	0.00	13.00	1,083.42	100.00	0.00	0.00	0.00	
	pib	21.00	52.17	1,095.57	21.00	1,095.57	0.00	0.00	21.00	1,095.57	100.00	0.00	0.00	0.00	
	pib	13.00	42.46	551.98	13.00	551.98	0.00	0.00	13.00	551.98	100.00	0.00	0.00	0.00	
	m	192.17	132.17	25,399.11	86.00	11,368.62	66.00	8,723.22	152.00	20,089.84	79.10	40.17	5,309.21	20.90	
	m	59.23	17.57	1,040.67	36.00	632.52	15.00	263.55	51.00	896.07	86.11	8.23	144.60	13.89	
	m	41.43	17.57	727.93	28.00	491.96	8.00	140.56	36.00	632.52	86.89	5.43	95.41	13.11	
	und	20.00	48.36	967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	967.20	100.00	
	und	9.00	47.96	431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	431.64	100.00	
	und	25.00	16.25	406.25	25.00	406.25	0.00	0.00	25.00	406.25	100.00	0.00	0.00	0.00	
	und	15.00	17.65	264.75	15.00	264.75	0.00	0.00	15.00	264.75	100.00	0.00	0.00	0.00	
	und	6.00	25.75	154.50	6.00	154.50	0.00	0.00	6.00	154.50	100.00	0.00	0.00	0.00	
	und	3.00	19.37	58.11	3.00	58.11	0.00	0.00	3.00	58.11	100.00	0.00	0.00	0.00	

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACION DE OBRA N° 10

Marzo del 2021

: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELSERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DAYEM DEL MARAÑON - LORETO

: MODULO GENERAL

: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

: Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia de Loreto

S/ 6,112,702.26 CON IGV

S/ 5,180,256.15 SIN IGV

ASE:

ONTRAT: : 270 dias calendarios

PROGR. : 300 dias calendarios

EJECUC. : Febrero del 2019

BASE : FEBRERO DEL 2019

ATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Table with columns: Item, Descripción, Und, Medrado, Prec.Unil., Total, Anterior (Medrado, Monto), Actual (Medrado, Monto), Acumulado (Medrado, Monto), Avance %, Salido (Monto, %). Rows include items like CODDO PVC SAL 4" x 90", CODDO PVC SAL 2" x 90", etc.

CONSORCIO SUPERVISOR CB Ing FRANCISCO VALENZA REATEGUI UPACHINAY JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 60613 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 10

Marzo del 2021

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DAREM DEL MARAÑON - LORETO

LA 1 TARIO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Barrio Carabanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Darem del Maraon, Region Loreto

SE: SI. 6.112.702.26 CON IGV

INSTRUMENTO: SI. 5.180.256.15 SIN IGV

PROGR.: 270 días calendarios

FECHA: 300 días calendarios

BASE: Febrero del 2019

INVESTIGADOR: RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

Table with columns: am, Descripción, Und, Metrado, Prec.Unit., Total, Anterior (Metrado, Monto), Actual (Metrado, Monto), Acumulado (Metrado, Monto), Avance (%), Metrado, Saldo (Monto, %).

MARCO ALEJANDRO RAMOS TAFUR INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 60613 RESIDENTE DE OBRA

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 10

Marzo del 2021

: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN - LORETO

LA 1 : MODULO GENERAL

TARIO : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ION : Barrio Caravanchel, Ciudad de San Lorenzo, Distrito de Barranca, Provincia Datem del Marañón, Region Loreto

USE : SI, 6,112,702.26 CON IGV

SI, 5,180,266.15 SIN IGV

INTRAT : 270 días calendarios

PROGR. : 300 días calendarios

EJECUC. : Febrero del 2019

ATISTA : RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

em	Descripción	Und	Metrado	Prec.Unit.	Total	Anterior		Actual		Acumulado		Avance		Saldo		
						Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto	%	Monto	Metrado	Monto	%
PRESUPUESTO																
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		1.00	739.01	739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	739.01	100.00
	POZO DE PUESTA A TIERRA -- PARA TABLERO GENERAL	lpo	7.00	750.46	5,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5,253.22	100.00
	POZO DE PUESTA A TIERRA -- PARA TABLERO DE DISTRIBUCION	lpo	1.00	760.46	760.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	760.46	100.00
	POZO DE PUESTA A TIERRA -- PARA GRUPO ELECTROGENO	lpo	1.00	1,272.71	1,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,272.71	100.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO															
	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABANCHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑÓN - LORETO	und	1.00	69,865.03	69,865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	69,865.03	100.00
	PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA															
	PRUEBAS DE PUESTA A TIERRA	gb	1.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	800.00	100.00
	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DEL SISTEMA	gb	1.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	900.00	100.00
	COSTO DIRECTO				3,958,989.98											
	GASTOS GENERALES 10.86395420%				430,102.86											
	UTILIDAD 9.00%				356,309.10											
	TOTAL PARCIAL				4,745,401.94											
	EQUIPAMIENTO				313,202.90											
	CONTINGENCIA				121,651.31											
	TOTAL VALORIZADO				5,180,256.15											
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA				100.00%											

CONSORCIO SUPERVISOR CB

 Ing. FRANCISCO VALENTIN RATEGUI UPIACHIRUAY
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 85547


 MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 60613
 RESIDENTE DE OBRA