

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO \$	PARCIAL \$	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACION ACUMULADA		VALORIZACION ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
						SI	SI	METRADO	%	METRADO	%	METRADO	%
04.03.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA	und	1.00	82.83	82.83							1.00	82.83
04.03.07	VARIOS												
04.03.07.01	LIMPIEZA, DESINFECTACION Y PRUEBAS DE AGUA FRIA	m	119.02	4.40	523.69							119.02	523.69
04.03.07.02	SELLADO DE TUBERIA PVC Ø 1/2"	und	1.00	3.93	3.93							1.00	3.93
04.03.07.03	SELLADO DE TUBERIA PVC Ø 2"	und	1.00	6.93	6.93							1.00	6.93
04.04	TANQUE ELEVADO 2.50 MG - INSTALACIONES HIDRAULICAS												
04.04.01	LINEA DE IMPULSION												
04.04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F"º CEDULA	m	11.50	29.25	336.38							11.50	336.38
04.04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PISUJECHO	und	7.00	11.42	79.94							7.00	79.94
04.04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1 1/2" X 90º FIERRO	und	6.00	25.73	154.38							6.00	154.38
04.04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL Ø 1 1/2"	und	2.00	28.73	57.46							2.00	57.46
04.04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE	und	2.00	85.73	171.46							2.00	171.46
04.04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMASTILLA DE BRONCE Ø	und	1.00	28.73	28.73							1.00	28.73
04.04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE	und	1.00	73.73	73.73							1.00	73.73
04.04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO YEE DE BRONCE Ø	und	1.00	83.73	83.73							1.00	83.73
04.04.02	LINEA DE DISTRIBUCION												
04.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F"º CEDULA	m	13.10	29.25	383.18							13.10	383.18
04.04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMASTILLA DE BRONCE Ø	und	1.00	25.73	25.73							1.00	25.73
04.04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PISUJECHO	und	4.00	10.42	41.68							4.00	41.68
04.04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1" X 90º FIERRO G	und	6.00	22.73	136.38							6.00	136.38
04.04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FIERRO GALVANIZADO	und	1.00	20.13	20.13							1.00	20.13
04.04.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE	und	1.00	78.73	78.73							1.00	78.73
04.04.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F"º G	und	2.00	28.34	56.88							2.00	56.88
04.04.03	LINEA DE RESERVA Y LUBRIA												
04.04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F"º CEDULA	m	10.80	29.25	310.05							10.80	310.05
04.04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE FIERRO GALVANIZADO	und	1.00	20.13	20.13							1.00	20.13
04.04.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Ø 1" X 90º FIERRO G	und	6.00	22.73	136.38							6.00	136.38
04.04.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE	und	1.00	102.53	102.53							1.00	102.53
04.04.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS PISUJECHO	und	4.00	10.42	41.68							4.00	41.68
04.04.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL DE F"º G	und	2.00	28.34	56.88							2.00	56.88
04.04.04	OTROS												
04.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR	und	1.00	4,465.07	4,465.07							1.00	4,465.07
04.04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO	und	1.00	2,629.97	2,629.97							1.00	2,629.97
04.04.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE POLIETILENO	und	1.00	2,829.97	2,829.97							1.00	2,829.97
04.05	SISTEMA DESAGUE Y VENTILACION												
04.05.01	SALIDAS DE DESAGUE												
04.05.01.01	SALIDA DE DESAGUE DE PVC Ø 2"	plo	12.00	50.80	609.60							12.00	609.60
04.05.01.02	SALIDA DE DESAGUE DE PVC Ø 4"	plo	8.00	94.06	752.48							8.00	752.48
04.05.01.03	SALIDA DE VENTILACION DE PVC Ø 2"	plo	8.00	45.22	361.76							8.00	361.76
04.05.02	REDES COLECTORAS												
04.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399	m	40.88	16.48	673.70							40.88	673.70
04.05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399	m	47.39	23.44	1,110.82							47.39	1,110.82
04.05.03	ACCESORIO DE REDES COLECTORAS												
04.05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRERO DE VENTILACION	und	8.00	14.65	117.20							8.00	117.20

*[Signature]*  
 ING. JOSE GESSAR VERA CAIRASCO  
 RESIDENTE DE OBRA  
 REG. DTP N° 8366


CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA

ING. JUAN MONTOR LÓPEZ CAMPARA  
 JEFE DE SUPERVISION  
 C. P. 453498


CONSORCIO ISLANDIA 2  
*[Signature]*  
 Mayer Vihca Balcaran  
 REPRESENTANTE COMUN

231


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL	VALOR ACUMULADO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
						METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI
04.05.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE 2"	und	3.00	33.64	100.92					3.00		100.92	100.00%
04.05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO Ø 2"	und	13.00	28.19	366.47					13.00		366.47	100.00%
04.05.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE PVC/NT	und	27.00	23.03	621.81					27.00		621.81	100.00%
04.05.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE PVC/NT	und	10.00	17.17	171.70					10.00		171.70	100.00%
04.05.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA DE PVC/NT	und	3.00	22.53	67.59					3.00		67.59	100.00%
04.05.03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE PVC	und	8.00	14.97	119.76					8.00		119.76	100.00%
04.05.03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE PVC	und	11.00	21.03	231.33					11.00		231.33	100.00%
04.05.03.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE PVC	und	1.00	63.53	63.53					1.00		63.53	100.00%
04.05.03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO DE PVC	und	2.00	19.67	39.34					2.00		39.34	100.00%
04.05.03.11	COLGADOR PARA TUBERIA DE DESAGUE TIPO GOTTA	und	16.00	52.53	840.48					16.00		840.48	100.00%
04.05.04	PRUEBAS HIDRAULICAS												
04.05.04.01	PRUEBAS DE DESAGUE Y ALINEAMIENTO	m	83.60	3.16	264.24							264.24	
04.05.05	OTROS												
04.05.05.01	TANQUE BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE 1300 LT	pie	1.00	3,147.83	3,147.83					1.00		3,147.83	100.00%
COSTO SUPLENTO													
FORMULA 04													
I.- GASTOS FIJOS 0.73610062%													
II.- GASTOS VARIABLES 9.33952987%													
TOTALIDAD 10.07563049%													

  
 Ing. Julio Cesar Vela Carrasco  
 RESIDENTE DE OBRA  
 REG. CIP N° 80961

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA  
 ING. JUAN VICTOR LORIZA-CHAPANA  
 JEFE DE SUPERVISION C.P. 37, 24198

CONSORCIO ISLANDIA 2  
  
 Mayra Vilga Baraban  
 REPRESENTANTE COMUN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO \$/	PARCIAL \$/	ACUMULADO ANTERIOR		VALORIZACIÓN ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
					METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI	%
05	INSTALACIONES ELECTRICAS										
05.01	SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION										
05.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
05.01.01.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA PUESTA A TIERRA DE 1.00X1	und	86.74	433.70					5.00	433.70	100.00%
05.01.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	m	6.51	101.56					15.60	101.56	100.00%
05.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES										
05.01.02.01	SALIDA PARA ALUMBRADO										
05.01.02.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	und	146.41	10,395.11					71.00	10,385.11	100.00%
05.01.02.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTES										
05.01.02.02.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFOLAR DOBLE CON TOR	und	150.83	5,279.05					35.00	5,279.05	100.00%
05.01.02.02.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFOLAR DOBLE CON TOR	und	150.83	452.49					3.00	452.49	100.00%
05.01.02.02.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFOLAR DOBLE CON TOR	und	150.83	4,223.24					28.00	4,223.24	100.00%
05.01.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTORES										
05.01.02.03.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE H=1.40M	und	136.23	1,634.76					12.00	1,634.76	100.00%
05.01.02.03.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE H=1.40M	und	148.87	1,786.44					12.00	1,786.44	100.00%
05.01.02.03.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE COMUTACION SIMPLE H	und	151.19	1,269.52					8.00	1,269.52	100.00%
05.01.02.03.04	SALIDA PARA SELECTOR DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	und	153.19	2,451.04					16.00	2,451.04	100.00%
05.01.02.04	SALIDAS VARIAS										
05.01.02.04.01	SALIDA PARA VENTILADOR EN TECHO	und	145.59	2,335.84					16.00	2,335.84	100.00%
05.01.02.04.02	SALIDA DE FUERZA EN PISO	und	155.84	311.56					2.00	311.56	100.00%
05.01.02.04.03	SALIDA DE FUERZA EN MURO H=0.40M	und	194.78	194.78					1.00	194.78	100.00%
05.01.02.05	CAJAS DE PASE PARA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE										
05.01.02.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASE CUADRAD	und	92.25	684.75					11.00	684.75	100.00%
05.01.02.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASE RECTANG	und	57.83	57.83					1.00	57.83	100.00%
05.01.03	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS										
05.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SAP. MTF	m	11.55	710.33					61.50	710.33	100.00%
05.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SAP. MTF	m	16.25	520.32					32.00	520.32	100.00%
05.01.04	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA										
05.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 4-1x10mm2 N	m	35.29	176.45					5.00	176.45	100.00%
05.01.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 2-1x6mm2 NH	m	20.99	413.80					20.00	413.80	100.00%
05.01.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 2-1x6mm2 NH	m	15.98	198.80					10.00	198.80	100.00%
05.01.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 1x6mm2 NH-E	m	11.55	57.75					5.00	57.75	100.00%
05.01.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 1x4mm2 NH-E	m	9.14	182.80					20.00	182.80	100.00%
05.01.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 1x2.5mm2 NH	m	2.97	80.19					27.00	80.19	100.00%
05.01.04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE D	m	16.15	363.38					22.50	363.38	100.00%
05.01.04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE D	m	80.25	2,407.50					30.00	2,407.50	100.00%
05.01.05	TABLEROS DE DISTRIBUCCION										
05.01.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIO	und	1,816.43	1,816.43					1.00	1,816.43	100.00%
05.01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB TABLERO DE DISTRIB	und	1,816.43	1,816.43					1.00	1,816.43	100.00%
05.01.05.03	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y MANIPULACION										
05.01.05.04	PARARRAYOS										
05.01.05.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS CON DISPO	und	5,118.83	5,118.83					1.00	5,118.83	100.00%
05.01.05.02	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA										
05.01.05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE PUESTA A TIERR	und	996.25	4,981.25					5.00	4,981.25	100.00%

  
 Ing. Jairo Luis Araya Carrasco  
 RESIDENTE DE OBRA  
 REG. CIP N° 60361

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA  
 INC. JH VICTOR RAMIREZ CANARIAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 P.P. 30-3-198

CONSORCIO ISLANDIA  
 INC. JH VICTOR RAMIREZ CANARIAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 P.P. 30-3-198

29

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION ANTERIOR		VALORIZACION ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR		
						METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO	SI	METRADO
05.01.07	ARTEFACTOS											
05.01.07.01	ARTEFACTOS DE INTERIORES											
05.01.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO H	und	31.00	281.45	8,724.95					31.00	8,724.95	100.00%
05.01.07.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO CIRCULAR F	und	40.00	232.45	9,298.00					40.00	9,298.00	100.00%
05.01.07.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENC	und	24.00	223.52	5,364.48					24.00	5,364.48	100.00%
05.01.08	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS											
05.01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA MONOFA	und	1.00	780.29	780.29					1.00	780.29	100.00%
05.01.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DEL GRUPO ELECTROGENO D	und	1.00	22,180.29	22,180.29					1.00	22,180.29	100.00%
05.01.09	SISTEMA DE VENTILACION MECANICA											
05.01.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR ADOSADO A	und	16.00	318.69	5,102.24					16.00	5,102.24	100.00%
05.01.10	OTROS											
05.01.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASTIL DE Ø 1 1/2" FPG X 3	glo	1.00	649.79	649.79					1.00	649.79	100.00%
05.01.11	PRUEBAS ELECTRICAS											
05.01.11.01	PRUEBAS ELECTRICAS EN REDES INTERIORES	glo	1.00	720.51	720.51					1.00	720.51	100.00%
TOTAL												
FORMULA 03												
I.- GASTOS FIJOS						0.7361062%	759.49					
II.- GASTOS VARIABLES						9.33652987%	9,636.30					
TOTAL												

CONSORCIO ISLANDIA 2  
 Mayor Vilca Barbaran  
 REPRESENTANTE COMUNITARIO

CONSORCIO SUPERVISOR ISLANDIA  
 ING. JUAN VICTOR LOAIZA-CAMPANA  
 JEFE DE SUPERVISION C.I.P. N° 54189

ING. GILIO CEREZUELA-CARRERA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 REG. C.I.P. N° 60661

228