



CARGO

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén, 22 de junio de 2021

Oficio n° 1864-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Conformidad de valorización de obra
n°13 - mayo 2021.

Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas, IEPMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C. N. Nuevo Cashishpi, en la Cuenca del Río Yaquerana, Distrito de Yaquerana, Provincia de Requena, Departamento de Loreto"

Ref.: a. Informe n° 154-2021-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG
b. Carta n° 019-2021-CSC-CYL

Tengo el agrado de saludarle, en atención a la referencia a), remitir la valorización n° 13 por ejecución de obra, correspondiente a **mayo de 2021**, aprobada y presentada por la Supervisión, revisada por el coordinador, el mismo que asciende a la suma de **Veintiún mil setecientos treinta y dos con 58/100 soles (S/. 21 732.58)**, sin incluir IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n° 13 – mayo 2021	S/.	21 732.58
Reajuste	S/.	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/.	0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/.	0.00
Amortización por Adelanto Directo Excepcional	S/.	0.00
Amortización por Adelanto Materiales Excepcional	S/.	0.00
Neto a Pagar	S/.	21 732.58

Asimismo, la obra a mayo de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 100.00% versus el programado acumulado del 100.00%, encontrándose como obra concluida.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta la supervisión, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO YAQUERANA LORETO**, se adjunta factura electrónica.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 83850

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)

RFA-S.G.
dap - Sec.



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°154-2021-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG

AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**
Sub Gerente de Supervisión y Control

DE : Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : **Comunica conformidad de valorización de Ejecución de Obra N° 13**
– correspondiente al mes de MAYO 2021
Subsanación de Observaciones.

Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas IEPSMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la cuenca del río Yaquerana, distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de Loreto".
Ejecuta: Consorcio Yaquerana Loreto
Supervisa: Consorcio Supervisor Cashishpi

REFERENCIA : a) Carta N° 019-2021-CSC-CYL
b) Informe N° 19 de Supervisión
b) TRÁMITE: 13710

FECHA : Iquitos, 18 de Junio del 2021.



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de valorización de la ejecución de obra N° 13 de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas IEPSMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la cuenca del río Yaquerana, distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de Loreto" correspondiente al mes de Mayo del 2021, presentado por la empresa supervisora **Consorcio Supervisor Cashishpi** mediante documento de la referencia, el mismo que cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago y con el contenido mínimo para el trámite de pago de valorizaciones de obra, conforme al Formato **ANEXO N° 01 CHECKLIST DE VALORIZACIONES DE OBRA Y/O SUPERVISIONES** remitido por la oficina Ejecutiva de Logística mediante Oficio N° 4765-2020-GRL-ORA-OEL de fecha 19/10/2020.

1. GENERALIDADES:

Obra : **"Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas IEPSMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la cuenca del río Yaquerana, distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de Loreto"**

Ubicación : Comunidades de Puerto Alegre y Cashishpi, Distrito de Yaquerana, Provincia de Requena Departamento de Loreto.

Proceso de Selección : LP N° 029-2019-CSO-GRL

Contratista : **CONSORCIO YAQUERANA LORETO**

Contrato de Obra : **CONTRATO N°004-2020-GRL-GGR-GRI**

Fecha de Contrato : **20 de Enero del 2020**

Monto Contractual : **S/. 3'187,933.01 sin IGV**

Plazo de Ejecución : **210 días calendario**

Ing. Residente : **Ing. Wilder Taminche Ahuanari** CIP 103201



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Supervisa	: Consorcio Supervisor Cashishpi
Ing. Jefe de Supervisión	: Ing. Aaron Wili Dueñas Paysig
%Avance Físico Acumulado	: 100.00% (al 04/05/2021)
%Avance Programado al mes	: 8.78%
%Avance Programado Acumulado	: 100.00% (al 04/05/2021)
Fecha de Inicio Ejecución	: 28 de Febrero del 2020
Plazo de Ejecución	: 210 días calendario
Fecha de Término	: 24/09/2020
Ampliación de Plazo Excepcional	: 60 días calendario (impacto 03)
Fecha de reinicio de obra	: 23/08/2020
Nueva Fecha de Término	: 15/03/2021
Suspensión de plazo 01	: 25 dc (del 25/02/2021 al 21/03/2021)
Nueva fecha de término	: 09 de Abril del 2021
Suspensión de plazo 02	: 25 dc (del 05/04/2021 al 29/04/2021)
Nueva fecha de término	: 04 de Mayo del 2021

2. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN

Se ha cumplido con el contenido mínimo para el trámite de pago de valorizaciones de obra, conforme al Formato **ANEXO N° 01 CHECKLIST DE VALORIZACIONES DE OBRA Y/O SUPERVISIONES**, adicionalmente se presenta el siguiente contenido:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- CONTROL DE CALIDAD
- CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA
- CUADERNO DE OBRA
- PANEL FOTOGRAFICO ASIENTO N° 173-180 MAYO 2021
- CARTA N° N° 027-2021/CL DEL CONTRATISTA
- PANEL FOTOGRAFICO
- CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL JEFE DE SUPERVISION
- CONTRATO DE SUPERVISION
- INFORME MENSUAL N° 13
- FACTURA ELECTRONICA
- INFORME DEL RESIDENTE
- MEMORIA DESCRIPTIVA
- CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES
- FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
- RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 13 – MAYO 2021
- VALORIZACION MENSUAL (MONTO BRUTO)
- COPIA DE LA FORMULA POLINOMICA
- CUADRO DE RESUMEN DE PAGOS
- CALENDARIO PROGRAMADO VALORIZADO ACTUZALIZADO
- CURVA DE OBRA REAL VS PROGRAMADO
- COPIA DE ASIENTOS DEL CUADERNO
- RELACION DE PERSONAL EN OBRA
- HABILIDAD VIGENTE RESIDENTE
- PANEL FOTOGRAFICO
- INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- PAGO DE TRIBUTOS
- SENCICO
- ESSALUD
- ONP
- SCTR
- CONAFOVICER
- COPIA DE PLANILLAS DE JORNALES
- COPIA DE DECLARACION PDT – SUNAT

JB

*02/06/21
11:17 am*



*para expedir
para tramite
Señor
13710*



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

- RNP
- CARTAS FIANZAS VIGENTES
- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

3. ANTECEDENTES

- Con fecha 20/01/2020, se suscribió el Contrato N° 004-2020-GRL-GGR-GRI entre el Gobierno Regional de Loreto y el Consorcio Yaquerana Loreto para la ejecución de la obra por el monto de S/. 3'187,933.01 y un plazo de ejecución de 210 días calendario.
- Mediante Memorando N° 010-2020-GRL-GRI-SGSyC de fecha 31/01/2020, se designó al suscrito como Inspector de la Obra y el día 01/02/2019 se procedió a hacer la entrega del terreno de la obra.
- Mediante Carta S/N del 06/03/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 01 mes de Febrero 2020, por el monto neto de S/ 331,821.91
- Mediante Carta N° 09-2020-CYL-IQT del 03/06/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 02 mes de Marzo del 2020, por el monto neto de S/ 178,112.56.
- Mediante Carta N° 007-2020-CSC-SUP/GRRELORETO del 08/09/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 03 mes de Agosto del 2020, por el monto neto de S/ 167,430.75.
- Mediante Carta N° 011-2020-CSC-GOREL del 05/10/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 04 mes de Septiembre del 2020, por el monto neto de S/ 46,305.92.
- Mediante Carta N° 017-2020-CSC-GOREL del 10/11/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 05 mes de Octubre del 2020, por el monto neto de S/. 265,898.25.
- Mediante Carta N° 019-2020-CSC-GOREL del 07/12/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 06 mes de Noviembre del 2020, por el monto neto de S/. 122,679.21.
- Mediante Carta N° 045-2020/C.I. el contratista solicita modificación contractual para periodicidad de valorización de diciembre 2020, conforme a lo establecido en el **Decreto de Urgencia N° 133-2020 de fecha 05/12/2020**.
- Mediante Adenda N° 01 al Contrato N° 004-2020-GRL-GRI de fecha 14/12/2020 se establece de manera excepcional el Periodo 01 – Diciembre del 2020 del 01 al 20 de diciembre del 2020 para la valorización Periodo 01 – Diciembre del 2020 y Periodo 02 – Diciembre del 2020 del 21 al 31 de diciembre del 2020 para la valorización Periodo 02 – Diciembre del 2020.
- Mediante Carta N° 021-2020-CSC-GOREL del 21/12/2020, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 07 mes de Diciembre del 2020 – Periodo 01, por el monto neto de S/. 137,581.12.
- Mediante Carta N° 001-2021-CSC-GOREL del 06/01/2021, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 08 mes de Diciembre del 2020 – Periodo 02, por el monto neto de S/. 74,483.58.
- Mediante Carta N° 004-2021-CSC-GOREL del 05/02/2021, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 09 mes de Enero del 2021, por el monto neto de S/. 253,058.72.
- Mediante Carta N° 007-2021-CSC-GOREL del 05/03/2021, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 10 mes de Febrero del 2021, por el monto neto de S/. 128,116.41.
- Mediante Carta N° 010-2021-CSC-GOREL del 08/04/2021, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 11 mes de Marzo del 2021, por el monto neto de S/. 101,446.15.
- Mediante Carta N° 012-2021-CSC-GOREL, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 12 mes de Abril del 2021, por el monto neto de S/. 84,092.65.
- Mediante Carta N° 014-2021-CSC-GOREL del 11/05/2021, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 13 mes de Mayo del 2021, por el monto neto de S/. 21,732.58, siendo observada mediante Carta N° 0766-2021-GRL-GRI-SGSyC
- Mediante Carta N° 027-2021-CYL.IQT del 07/06/2021, la contratista hace llegar la Valorización de Obra N° 13 mes de Mayo del 2021, por el monto neto de S/. 21,732.58, subsanando las observaciones.

4. ANALISIS - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

La empresa supervisora CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI ha presentado la valorización N° 13 en función a los metrados ejecutados en el mes de MAYO del 2021 habiendo cuantificado la valorización, luego de haber verificado se da conformidad para el procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 13, de la obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

La suscrito en calidad de coordinadora de obra, se ha limitado a evaluar en gabinete la documentación presentada por la supervisión que sustenta la valorización N° 13 de Análisis del 2021 de Ejecución de Obra, no habiéndose constatado o verificado los metrados in situ o en obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato de la valorización N° 13 de ejecución de obra correspondiente a Mayo 2021, por lo que el monto neto asciende a la suma de **veinte un mil setecientos treinta y dos con 58/100 soles (S/. 21,732.58) sin IGV**, de acuerdo al siguiente detalle:


Valorización 13 Bruta Mayo 2021	S/. 21,732.58
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(0.00)
Por Adelanto de Materiales	(0.00)
Por Adelanto Directo Excepcional	(0.00)
Por Adelanto de Materiales Excepcional	(0.00)
Monto Neto a Pagar	S/. 21,732.58

Grafico N° 01 – Cuadro Comparativo (Programado y ejecutado)

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS					MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES		MES	MONTOS (Sin/ IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %		PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Feb-20	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Feb-20	368,691.02	368,691.02	11.57%	11.57%
Mar-20	566,593.98	566,593.98	17.77%	17.77%	Mar-20	197,902.85	566,593.87	6.21%	17.77%
Ago-20	257,585.76	824,179.74	8.08%	25.85%	Ago-20	257,585.76	824,179.63	8.08%	25.85%
Set-20	77,176.53	901,356.27	2.42%	28.27%	Set-20	77,176.53	901,356.16	2.42%	28.27%
Oct-20	443,163.75	1,344,520.02	13.90%	42.18%	Oct-20	443,163.75	1,344,519.91	13.90%	42.18%
Nov-20	204,465.35	1,548,985.37	6.41%	48.59%	Nov-20	204,465.35	1,548,985.26	6.41%	48.59%
Dic-20	229,301.87	1,778,287.24	7.19%	55.78%	Dic-20	229,301.87	1,778,287.13	7.19%	55.78%
Dic-20	124,139.30	1,902,426.54	3.89%	59.68%	Dic-20	124,139.30	1,902,426.43	3.89%	59.68%
Ene-21	421,764.53	2,324,191.07	13.23%	72.91%	Ene-21	421,764.53	2,324,190.96	13.23%	72.91%
Feb-21	320,291.84	2,644,482.91	10.05%	82.95%	Feb-21	320,291.04	2,644,482.00	10.05%	82.95%
Mar-21	143,414.29	2,787,897.20	4.50%	87.45%	Mar-21	348,602.24	2,993,084.24	10.94%	93.89%
Abr-21	120,035.81	2,907,933.01	3.77%	91.22%	Abr-21	173,116.20	3,166,200.44	5.43%	99.32%
May-21	280,000.00	3,187,933.01	8.78%	100.00%	May-21	21,732.58	3,187,933.01	0.68%	100.00%
TOTAL	3,187,933.01		100.00%		TOTAL	3,166,200.44		100.00%	

Del Grafico N° 01, se cuenta con un avance real parcial ejecutado de 0.68% respecto a un avance parcial programado de 8.78 %, encontrándose la OBRA CULMINADA, según lo manifestado por el Jefe de Supervision.

Grafico N° 02 – Curva “S”



Del Grafico N° 02, al mes de MAYO del 2021, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 100.00% respecto a un avance programado de 100.00%, encontrándose la OBRA CONCLUIDA.



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Control de Amortizaciones

AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO				
Mes de Valorizacion	Monto Valorizado	Amortización del mes	Saldo por amortizar	%
Feb-20	S/ 368,691.02	S/ 36,869.10	S/ 281,924.20	11.57
Mar-20	S/ 197,902.85	S/ 19,790.29	S/ 262,133.91	6.21
Ago-20	S/ 257,585.76	S/ 25,758.58	S/ 236,375.34	8.08
Set-20	S/ 77,176.53	S/ 7,717.65	S/ 228,657.69	2.42
Oct-20	S/ 443,163.75	S/ 44,316.37	S/ 184,341.31	13.90
Nov-20	S/ 204,465.35	S/ 20,446.54	S/ 163,894.78	6.41
Dic-20	S/ 229,301.87	S/ 22,930.19	S/ 140,964.59	7.19
Dic-20	S/ 124,139.30	S/ 12,413.93	S/ 128,550.66	3.89
Ene-21	S/ 421,764.53	S/ 42,176.45	S/ 86,374.21	13.23
Feb-21	S/ 320,291.04	S/ 32,029.10	S/ 54,345.10	10.05
Mar-21	S/ 348,602.24	S/ 54,345.10	S/ 0.00	17.05
Abr-21	S/ 173,116.20	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00
May-21	S/ 21,732.58	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00
TOTAL		S/ 318,793.30	S/ 0.00	100.00

AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO EXEPCIONAL				
Mes de Valorizacion	Monto Valorizado	Amortización del mes	Saldo por amortizar	%
Ago-20	S/ 257,585.76	S/ 12,879.29	S/ 146,517.36	8.08
Set-20	S/ 77,176.53	S/ 3,858.83	S/ 142,658.54	2.42
Oct-20	S/ 443,163.75	S/ 22,158.19	S/ 120,500.35	13.90
Nov-20	S/ 204,465.35	S/ 10,223.27	S/ 110,277.08	6.41
Dic-20	S/ 229,301.87	S/ 11,465.09	S/ 98,811.99	7.19
Dic-20	S/ 124,139.30	S/ 6,206.97	S/ 92,605.02	3.89
Ene-21	S/ 421,764.53	S/ 21,088.23	S/ 71,516.80	13.23
Feb-21	S/ 320,291.04	S/ 16,014.55	S/ 55,502.25	10.05
Mar-21	S/ 348,602.24	S/ 17,430.11	S/ 38,072.14	10.94
Abr-21	S/ 173,116.20	S/ 38,072.14	S/ 0.00	23.89
May-21	S/ 21,732.58	S/ 0.00	S/ 0.00	
TOTAL		S/ 159,396.66	S/ 0.00	100.00

AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES				
Mes de Valorizacion	Monto Valorizado	Amortización del mes	Saldo por amortizar	%
Ago-20	S/ 257,585.76	S/ 51,517.15	S/ 586,069.45	8.08
Set-20	S/ 77,176.53	S/ 15,435.31	S/ 570,634.14	2.42
Oct-20	S/ 443,163.75	S/ 88,632.75	S/ 482,001.39	13.90
Nov-20	S/ 204,465.35	S/ 40,893.07	S/ 441,108.32	6.41
Dic-20	S/ 229,301.87	S/ 45,860.37	S/ 395,247.95	7.19
Dic-20	S/ 124,139.30	S/ 24,827.86	S/ 370,420.09	3.89
Ene-21	S/ 421,764.53	S/ 84,352.91	S/ 286,067.18	13.23
Feb-21	S/ 320,291.04	S/ 128,116.42	S/ 157,950.77	20.09
Mar-21	S/ 348,602.24	S/ 157,950.77	S/ 0.00	24.77
Abr-21	S/ 173,116.20	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00
May-21	S/ 21,732.58	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00
TOTAL		S/ 637,586.60	S/ 0.00	100.00

AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES EXEPCIONAL				
Mes de Valorizacion	Monto Valorizado	Amortización del mes	Saldo por amortizar	%
Set-20	S/ 77,176.53	S/ 3,858.83	S/ 155,537.82	2.42
Oct-20	S/ 443,163.75	S/ 22,158.19	S/ 133,379.64	13.90
Nov-20	S/ 204,465.35	S/ 10,223.27	S/ 123,156.37	6.41
Dic-20	S/ 229,301.87	S/ 11,465.09	S/ 111,691.28	7.19
Dic-20	S/ 124,139.30	S/ 6,206.97	S/ 105,484.30	3.89
Ene-21	S/ 421,764.53	S/ 21,088.23	S/ 84,396.07	13.23
Feb-21	S/ 320,291.04	S/ 16,014.55	S/ 68,381.52	10.05
Mar-21	S/ 348,602.24	S/ 17,430.11	S/ 50,951.41	10.94
Abr-21	S/ 173,116.20	S/ 50,951.41	S/ 0.00	31.97
May-21	S/ 21,732.58	S/ 0.00	S/ 0.00	
TOTAL		S/ 159,396.64	S/ 0.00	100.00

Handwritten signature



5. CONCLUSIONES

La Obra al Mes de MAYO del 2021, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 100% respecto a un avance programado de 100.00%, encontrándose como OBRA CONCLUIDA.

La suscrita en calidad de coordinador de obra, se ha limitado a evaluar en gabinete la documentación presentada por la supervisión que sustenta la valorización de obra N° 13 – MAYO del 2021, no habiéndose constatado o verificado los metrados en obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **veinte un mil setecientos treinta y dos con 58/100 soles (S/. 21,732.58) sin IGV**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 13 Bruta Mayo 2021	S/. 21,732.58
Reajuste	
Deducciones del Reajuste que no corresponde	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(0.00)
Por Adelanto de Materiales	(0.00)
Por Adelanto Directo Excepcional	(0.00)
Por Adelanto de Materiales Excepcional	(0.00)
Monto Neto a Pagar	S/. 21,732.58

6. RECOMENDACIÓN

Al contar con la opinión favorable, validación del monto consignado y conformidad por parte de la Supervisión de Obra **CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI**, se recomienda continuar con el trámite de pago de la valorización N° 13 de ejecución de obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas IEP SMB N° 601667 Comunidad Nativa de Puerto Alegre IEPMB N° 6010192 C.N. Nuevo Cashishpi, en la cuenca del río Yaquerana, distrito de Yaquerana, provincia de Requena, departamento de Loreto” correspondiente al mes de Mayo del 2021 por el monto neto de **veinte un mil setecientos treinta y dos con 58/100 soles (S/. 21,732.58) sin IGV** a favor de **CONSORCIO YAQUERANA LORETO**.

Se adjunta factura electrónica

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Carolina Del Pilar Baneo Gárate
ARQUITECTA
C.A.P. N°18391

Arq. Carolina del Pilar Baneo Gárate
COORDINADORA DE OBRA

ANEXO Nº 01

CHECKLIST DE VALORIZACION DE OBRAS Y/O SUPERVISIONES

NOMBRE DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E.P.S.M.B. N° 601667 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE
Y/O SUPERVISION: PUERTO ALEGRE, I.E.P.M.B. N° 6010192 C.N. NUEVO CASHISHPI, EN LA CUENCA DEL RÍO YAQUERANA, DISTRITO DE YAQUERANA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO"
DETALLE: VALORIZACION Nº 13 - CONSORCIO YAQUERANA LORETO

REQUISITOS					
VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O SUPERVISIONES					
ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	➤ Copia de resolucion de aprobacion del expediente tecnico (solo en los adelantos directos, adelantos de materiales y en la 1era valorizacion)			✓	
2	➤ Copia de contrato (solo en los adelantos directos, adelantos de materiales y en la 1era valorizacion)	✓			
3	➤ copia de contrato de consorcio de existir (solo en los adelantos directos, adelantos de materiales y en la 1era valorizacion)	✓			
4	➤ copia de acta de entrega de terreno (solo en los adelantos de materiales y en la 1era valorizaicion)			✓	
5	➤ Copia de comprobantes de pagos emitidos por la oficina ejecutiva de tesoreria y documento que sustente la transeferencia electronica de fondos a la cuenta del proveedor: ▪ Adelanto directo, que tenga registrado la fecha de pago de corresponder. ▪ Adelanto de materiales, que tenga registrado la fecha de pago de corresponder.			✓	
				✓	
6	➤ Cuadro resumen de pago (valorizaciones) y amortizaciones de los adelantos (directo y materiales) a la fecha valorizada de corresponder, visado por el supervisor o inspector	✓			
7	➤ Copia de la formula polinomica del expediente tecnico con Vº Bº de la Sub Gerencia de estudios y proyectos; indice del INEI publicado en el peruano, de ser solicitado su pago de reajustes por el contratista	✓			
8	➤ Calendario programado valorizado actualizado.	✓			
9	➤ Documentos que acredite el control de calidad en obra de las partidas valorizadas en el mes, de corresponder, de acuerdo a lo señalado por el supervisor.	✓			

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
10	➤ Certificado y/o reporte que acredite la habilidad vigente del residente	✓			
11	➤ pagos de tributos del mes valorizado				
	▪ sencico	✓			
	▪ salud	✓			
	▪ ONP y/o AFP	✓			
	▪ SCTR	✓			
	▪ Conafovicer	✓			
	▪ Copia de la planilla de jornales	✓			
	▪ Copia de la declaracion PDT-SUNAT	✓			
▪ Copia de RNP	✓				
12	➤ Copia de asientos de cuaderno de obra visados por el residente, supervisor o inspector	✓			
13	➤ Copia de resolucion de adicional y/o deductivo de obra si los hubiera.			✓	
14	➤ Copia de resolucion de ampliaciones de plazo, si los hubiera.			✓	
15	➤ Copia del documento de suspension o paralización de obra, si los hubiera.			✓	
16	➤ Copia del documento del reinicio de obra si lo hubiera.			✓	
17	➤ Relacion de personal tecnico de acuerdo a la propuesta de las especialidades y el porcentaje de participacion, asi como el informe de actividades visado por el residente.	✓			
18	➤ Panel fotografico de las partidas ejecutadas del mes valorizado de obra (fisico y digital)	✓			
19	➤ Expediente de valorizacion (digital)	✓			
20	➤ Factura electronica y/o manual	✓			
21	➤ Informe de conformidad de valorizacion emitida por la subgerencia de supervision y control	✓			
22	➤ Copia de cartas fianzas vigentes (fedateadas)	✓			

CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI

RUC N° 20606148047


"Año de la Universalización de la Salud"

Iquitos, 09 de junio del 2021

Carta N° 019 – 2021 - CSC – CYL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Atención;
ING ARTEMIO DEL AGUILA PANDURO
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Presente.-



Asunto : REMITO VALORIZACION N° 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 – SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES



- Referencia :
- CARTA N° 027-2021-CYL-IQT
 - CARTA N° 018 – 2021 – CSC – CYL
 - CARTA N° 0766-2021-GRL-GRI-SGSyC
 - INFORME N° 118-2021-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG



"CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEPSMB N° 601667, C.N. DE PUERTO ALEGRE, IEPMB N° 6010192 C.N. NUEVO CASHISHPI, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, YAQUERANA, REQUENA, LORETO".

De mi especial consideración;

Es grato dirigirme a Ud. para hacerle llegar un cordial saludo y a la vez **REMITIRLE LA VALORIZACION N° 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 – SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES**, de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEPSMB N° 601667, C.N. DE PUERTO ALEGRE, IEPMB N° 6010192 C.N. NUEVO CASHISHPI, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, YAQUERANA, REQUENA, LORETO"**, para su revisión, observación, aprobación y trámite correspondiente.

Se adjunta:

- 01 original y 03 copias de la valorización N° 13 – mayo 2021.
- 01 CD.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi más distinguida consideración.

Atentamente;

CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI

Bruce Jerson López Varas
Representante Común

PROCESO N° 13710
A. M. P. Carolina
A. M. P. Arlene



PROCESO N° 13710
SUPERVISIÓN Y CONTROL
PARA SU EVALUACIÓN
11/09/21



Oficina: Calle Iquitos N° 935 – Punchana – Maynas - Loreto
Celular: 996-939145
Email: concret.ingenieria@gmail.com

11
1951

...

...
...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

VALORIZACION N° 13

Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

- 1. "REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPUBLICA N° 691667, C.A. DE PUERTO ALEGRE, REPUB N° 64161092 C.A. NUEVO CASABURI, EN LA CUERDA DEL NO. 7 AGUADERANA, MOJERANA, REQUEMA, LORETO"
- 1. LICITACION PÚBLICA N° 628-2018-CSD-GR.
- 1. CONTRATO N° 064-2019-GR-GR-GR
- 1. CONTRATATA A SUMA ALZADA
- 1. CONSORCIO YACHERAMA LORETO
- 1. GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- 1. ING. WILDER TANIBACHE ARJANADI - CIP: 103291
- 1. CONSORCIO SUPERVISOR CASIBURI
- 1. ING. AARON WILLY DUEÑAS PAYSIG - CIP N° 99156
- 1. 0.68%

- 1. PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendario
- 1. FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/02/2020
- 1. FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020
- 1. APLICACION DE PLAZO
- 1. VALOR REFERENCIAL : \$1.376.271,22
- 1. MONTO CONTRATADO : \$1.310.333,61
- 1. COSTO DIRECTO : \$1.352.872,77
- 1. FACTOR DE RELACION : 1,0000

AVANCE FISICO EJECUTADO
AVANCE FISICO PROGRAMADO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL				ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				SALDO				
	UND	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
OBRAS PROVISIONALES																	
CARTEL DE OBRA - (CONTIGRAMA (1,80 x 3,82) clavados de madera según diseño	und	1,00	629,64	629,64	1,00	629,64	100,00%	0,00	-	0,00%	1,00	629,64	100,00%	-	-	0,00%	
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES TECHO DE CORDONES, E. multigranulacion m2	und	100,00	59,17	5.917,00	100,00	5.917,00	100,00%	0,00	-	0,00%	100,00	5.917,00	100,00%	-	-	0,00%	
POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1,20 x 2,00 x 1,20 M. incluye trabajo	und	1,00	457,47	457,47	1,00	457,47	100,00%	0,00	-	0,00%	1,00	457,47	100,00%	-	-	0,00%	
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA	ton	588,40	883,00	519.636,67	588,40	519.636,67	100,00%	0,00	-	0,00%	588,40	519.636,67	100,00%	-	-	0,00%	
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	und	1,00	5.440,00	5.440,00	1,00	5.440,00	100,00%	0,00	-	0,00%	1,00	5.440,00	100,00%	-	-	0,00%	
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA (EPC)	und	1,00	1.630,00	1.630,00	1,00	1.630,00	100,00%	0,00	-	0,00%	1,00	1.630,00	100,00%	-	-	0,00%	
PUERTO ALEGRE - PRIMARIA																	
ESTRUCTIVA																	
OBRAS PRELIMINARES																	
IMPRESA DE TERRENO MANUAL, (con piso, línea y curvas)	m2	2.832,72	1,70	5.075,57	2.832,72	5.075,57	100,00%	0,00	-	0,00%	2.832,72	5.075,57	100,00%	-	-	0,00%	
TRAZO, NIVEL, Y REPLANTEO (con libreta e nivel)	m2	2.832,72	1,57	4.447,37	2.832,72	4.447,37	100,00%	0,00	-	0,00%	2.832,72	4.447,37	100,00%	-	-	0,00%	
MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE RASANTE	m3	1.416,36	44,50	63.141,33	1.416,36	63.141,33	100,00%	0,00	-	0,00%	1.416,36	63.141,33	100,00%	-	-	0,00%	
EXCAVACION DE ZANJAS	m3	302,01	38,21	11.539,80	302,01	11.539,80	100,00%	0,00	-	0,00%	302,01	11.539,80	100,00%	-	-	0,00%	
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	60,38	31,86	2.563,94	60,38	2.563,94	100,00%	0,00	-	0,00%	60,38	2.563,94	100,00%	-	-	0,00%	
MAQUILACION REGLADO Y AFISADO MANUAL	m2	99,60	2,46	245,51	99,60	245,51	100,00%	0,00	-	0,00%	99,60	245,51	100,00%	-	-	0,00%	
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 mts. DE LA OBRA (cuerdas)	m3	1.981,68	33,76	66.900,84	1.981,68	66.900,84	100,00%	0,00	-	0,00%	1.981,68	66.900,84	100,00%	-	-	0,00%	
MORTERO SUPE																	
SOLADO DE MORTERO 1:8 E+4"	m2	99,80	30,38	3.021,80	99,80	3.021,80	100,00%	0,00	-	0,00%	99,80	3.021,80	100,00%	-	-	0,00%	
CEMENTO CORRIDO MORTERO 1:8 (p.a. incluye 5% desperdicio	m3	153,85	384,37	59.139,17	153,85	59.139,17	100,00%	0,00	-	0,00%	153,85	59.139,17	100,00%	-	-	0,00%	
SOPRENDIMIENTO MORTERO 1:6 (p.a. incluye 5% desperdicio	m3	43,53	443,78	19.317,74	43,53	19.317,74	100,00%	0,00	-	0,00%	43,53	19.317,74	100,00%	-	-	0,00%	
ENGRAFADO Y BENCIOF. SOBRECIMIENTO	m2	318,75	30,82	9.844,41	318,75	9.844,41	100,00%	0,00	-	0,00%	318,75	9.844,41	100,00%	-	-	0,00%	
MORTERO ARMADO																	
ZAPATA MORTERO 1:2:10 kg/cm2 + 5% de desperdicio colocado con curules	m3	39,92	578,17	23.080,55	39,92	23.080,55	100,00%	0,00	-	0,00%	39,92	23.080,55	100,00%	-	-	0,00%	
ACERO CORRIDO 8 58" Ff = 4,200 KG/CM2	kg	1.899,38	5,09	9.667,74	1.899,38	9.667,74	100,00%	0,00	-	0,00%	1.899,38	9.667,74	100,00%	-	-	0,00%	
VIGAS DE CIMENTACION																	
VIGAS DE CIMENTACION - MORTERO 1:2:10 kg/cm2 + 5% desperdicio	m3	25,51	659,48	15.199,67	25,51	15.199,67	100,00%	0,00	-	0,00%	25,51	15.199,67	100,00%	-	-	0,00%	
ENGRAFADO Y BENCIOF. SOBRECIMIENTO DE VIGAS DE CIMENTACION	m2	255,10	29,16	7.438,72	255,10	7.438,72	100,00%	0,00	-	0,00%	255,10	7.438,72	100,00%	-	-	0,00%	
ACERO CORRIDO 8 58" Ff = 4,200 KG/CM2	kg	4.202,59	5,09	21.351,18	4.202,59	21.351,18	100,00%	0,00	-	0,00%	4.202,59	21.351,18	100,00%	-	-	0,00%	
ACERO CORRIDO 8 38" Ff = 4,200 KG/CM2	kg	1.644,23	5,53	9.092,59	1.644,23	9.092,59	100,00%	0,00	-	0,00%	1.644,23	9.092,59	100,00%	-	-	0,00%	
COLUMNAS																	
COLUMNAS MORTERO 1:2:10 kg/cm2, incluye 5% desperdicio	m3	27,97	619,10	17.312,23	27,97	17.312,23	100,00%	0,00	-	0,00%	27,97	17.312,23	100,00%	-	-	0,00%	

AARON WILLY DUEÑAS PAYSIG
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 99156

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 103291

VALORIZACION N° 13

Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

- 1. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EPSMB N° 601987, C.A. DE PUERTO ALEGRE, EPSMB N° 601982 C.A. NUEVO CASISIPU, EN LA CUENCA DEL RIO YAGUEBANA, YAGUEBANA, REGUENA, LORETO
- 2. LICITACION PUBLICA N° 626-2019-C20-GRJ.
- 3. CONTRATO N° 064-2019-GRJ-008-GRJ
- 4. CONTRATA A SUMA ALZADA
- 5. CONSORCIO YAGUEBANA LORETO
- 6. GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
- 7. ING. WILDER TARRICHE ARJANAB - CIP: 103281
- 8. CONSORCIO SUPERVISOR CASISIPU
- 9. ING. AARON WILLI DUEÑAS PAYSIO - CIP N° 99158
- 10. 0.68%
- 11. AVANCE FIRMO EJECUTADO
- 12. AVANCE FISICO PROGRAMADO

- 1. 216 Dias Calendaris
- 2. 26022020
- 3. 24092020
- 4. SI, 3/10/21 12
- 5. SI, 3/10/21 12
- 6. SI, 2/25/21 17
- 7. SI, 2/25/21 17
- 8. 1.00000

- 1. PLAZO DE EJECUCION
- 2. FECHA DE INICIO DE OBRA
- 3. FECHA DE TERMINO DE OBRA
- 4. AMPLIACION DE PLAZO
- 5. VALOR REFERENCIAL
- 6. MONTO CONTRATADO
- 7. COSTO DIRECTO
- 8. FACTOR DE RELACION

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL				ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				SALDO			
	UNO	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%
	m2	443.65	34.75	15,376.59	443.65	15,376.59	100.00%	0.00	-	0.00%	443.65	15,376.59	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	5,233.12	5.09	26,738.38	5,233.12	26,738.38	100.00%	0.00	-	0.00%	5,233.12	26,738.38	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 18" FY = 4,200 KG/CM2	kg	3,638.05	5.41	20,743.85	3,638.05	20,743.85	100.00%	0.00	-	0.00%	3,638.05	20,743.85	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 12" FY = 4,200 KG/CM2	kg	705.60	5.53	4,399.67	705.60	4,399.67	100.00%	0.00	-	0.00%	705.60	4,399.67	100.00%	-	-	0.00%
ACERO LISO Ø 14" FY = 4,200 KG/CM2	kg	231.37	5.21	1,209.14	231.37	1,209.14	100.00%	0.00	-	0.00%	231.37	1,209.14	100.00%	-	-	0.00%
VIGAS DE ABANQUE																
MORTERO FC = 210 KG/CM2 (Nº4)	m3	25.20	651.00	16,405.20	25.20	16,405.20	100.00%	0.00	-	0.00%	25.20	16,405.20	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	365.32	30.20	12,029.82	365.32	12,029.82	100.00%	0.00	-	0.00%	365.32	12,029.82	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 12" FY = 4,200 KG/CM2	kg	2,219.32	5.41	12,029.43	2,219.32	12,029.43	100.00%	0.00	-	0.00%	2,219.32	12,029.43	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 14" FY = 4,200 KG/CM2	kg	702.48	5.21	3,659.92	702.48	3,659.92	100.00%	0.00	-	0.00%	702.48	3,659.92	100.00%	-	-	0.00%
VIGA TIEMPO																
MORTERO FC = 210 KG/CM2 (Nº4)	m3	0.34	651.00	221.34	0.34	221.34	100.00%	0.00	-	0.00%	0.34	221.34	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	4.50	30.20	149.40	4.50	149.40	100.00%	0.00	-	0.00%	4.50	149.40	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 12" FY = 4,200 KG/CM2	kg	20.30	5.53	116.50	20.30	116.50	100.00%	0.00	-	0.00%	20.30	116.50	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 14" FY = 4,200 KG/CM2	kg	7.69	5.21	40.06	7.69	40.06	100.00%	0.00	-	0.00%	7.69	40.06	100.00%	-	-	0.00%
MARTELAS																
MORTERO FC = 175 KG/CM2 (Nº4)	m3	1.72	641.61	1,103.57	1.72	1,103.57	100.00%	0.00	-	0.00%	1.72	1,103.57	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ENTRE	m2	31.52	30.20	951.46	31.52	951.46	100.00%	0.00	-	0.00%	31.52	951.46	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 12" FY = 4,200 KG/CM2	kg	68.47	5.53	378.58	68.47	378.58	100.00%	0.00	-	0.00%	68.47	378.58	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 14" FY = 4,200 KG/CM2	kg	31.30	5.21	163.23	31.30	163.23	100.00%	0.00	-	0.00%	31.30	163.23	100.00%	-	-	0.00%
MESA DE MORTERO																
MORTERO FC = 315 KG/CM2	m3	1.62	616.68	998.22	1.62	998.22	100.00%	0.00	-	0.00%	1.62	998.22	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESA DE MORTERO	m2	18.90	35.40	673.06	18.90	673.06	100.00%	0.00	-	0.00%	18.90	673.06	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 12" FY = 4,200 KG/CM2	kg	128.52	5.41	695.29	128.52	695.29	100.00%	0.00	-	0.00%	128.52	695.29	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 14" FY = 4,200 KG/CM2	kg	65.25	5.53	360.83	65.25	360.83	100.00%	0.00	-	0.00%	65.25	360.83	100.00%	-	-	0.00%
CANCHALES DE MORTERO ARMADO																
MORTERO FC = 175 KG/CM2	m3	19.30	560.77	10,822.86	19.30	10,822.86	100.00%	0.00	-	0.00%	19.30	10,822.86	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANCHALES	m2	93.18	30.58	2,842.54	93.18	2,842.54	100.00%	0.00	-	0.00%	93.18	2,842.54	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 12" FY = 4,200 KG/CM2	kg	827.29	5.53	4,575.51	827.29	4,575.51	100.00%	0.00	-	0.00%	827.29	4,575.51	100.00%	-	-	0.00%
ANCHOESTRUCTURA																
MURO DE LADEILLO TUBULAR (15 x 15 x 20) grava de canto, juntas 1.5 con cemento	m2	1,278.98	55.78	71,354.29	1,278.98	71,354.29	100.00%	0.00	-	0.00%	1,278.98	71,354.29	100.00%	-	-	0.00%
MAMPUESTA																
FRISO Y VIGAS	m2	1,488.35	14.10	21,089.74	1,488.35	21,089.74	100.00%	0.00	-	0.00%	1,488.35	21,089.74	100.00%	-	-	0.00%
CAMA DE ARENA (A-3)	m2	1,096.97	32.29	35,388.87	1,096.97	35,388.87	100.00%	0.00	-	0.00%	1,096.97	35,388.87	100.00%	-	-	0.00%
PAL-50 PISO en 4' mortero 1 litro	m2	82.23	24.87	2,045.76	82.23	2,045.76	100.00%	0.00	-	0.00%	82.23	2,045.76	100.00%	-	-	0.00%
CONTAMINADO DE m=2' ca 5% de profundidad	m2	1,003.83	21.57	21,652.61	1,003.83	21,652.61	100.00%	0.00	-	0.00%	1,003.83	21,652.61	100.00%	-	-	0.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO en 1" maza 1:4	m2	92.23	67.79	6,252.27	92.23	6,252.27	100.00%	0.00	-	0.00%	92.23	6,252.27	100.00%	-	-	0.00%
PISO DE MANOLCHA 30X30 CM ILUJACA DE BIA	m2	392.26	62.05	24,347.18	392.26	24,347.18	100.00%	0.00	-	0.00%	392.26	24,347.18	100.00%	-	-	0.00%
VEREDA - Mortero 1:4 = 175 Kg/CM2, Acabado cubierta de canto y Mampuestas	m2	262.38	62.05	16,281.18	262.38	16,281.18	100.00%	0.00	-	0.00%	262.38	16,281.18	100.00%	-	-	0.00%

AARON WILLI DUEÑAS PAYSIO
INGENIERO CIVIL

(Firma manuscrita)

VALORIZACION N° 13
 Período del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EPSMB N° 601667, C.N. DE PUERTO ALTORE, EPSMB N° 601610 C.N. NUEVO CASHERIP, EN LA CUENCA DEL RÍO YAGUEBANA, YAGUEBANA, QUEMENA, LORETO"

REGIEMEN TO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 025-2019-CFO-06L

CONTRATO N° 004-2019-OR-00R-OR

CONTRATA SIMA ALZADA

CONSORCIO YAGUEBANA LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ING. WILDER TABASCHE ANUAMAR - CP: 103201

CONSORCIO SUPERVISOR CASHERIP

ING. AARON WILDUENAS PAYSIS - CP N° 69156

0.66%

PLAZO DE EJECUCION : 218 Días Calendario

FECHA DE INICIO DE OBRA : 26/02/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020

AMPLIACION DE PLAZO

VALOR REFERENCIAL : SI 3,769,271.22

MONTO CONTRATADO : SI 3,187,833.01

COSTO DIRECTO : SI 2,257,872.77

FACTOR DE RELACION : 1.00000

COBON

IMPACION

A

ANTE

FINA

AVANCE FISICO EJECUTADO

AVANCE FISICO PROGRAMADO

UNO	PRESUPUESTO PRINCIPAL			VALORIZACION ACTUAL				ACUMULADO		SALDO		
	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%
#2	37.45	20.23	822.31	37.45	822.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%	37.45	822.31	100.00%
#2	1,095.97	12.08	13,229.32	1,095.97	13,229.32	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,095.97	13,229.32	100.00%
#2	154.01	70.01	10,782.24	154.01	10,782.24	100.00%	0.00	0.00	0.00%	154.01	10,782.24	100.00%
#2	1,363.73	28.55	38,934.48	1,363.73	38,934.48	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,363.73	38,934.48	100.00%
#2	641.22	26.49	18,293.36	641.22	18,293.36	100.00%	0.00	0.00	0.00%	641.22	18,293.36	100.00%
#2	154.01	20.79	3,291.87	154.01	3,291.87	100.00%	0.00	0.00	0.00%	154.01	3,291.87	100.00%
m	778.53	11.43	8,933.17	778.53	8,933.17	100.00%	0.00	0.00	0.00%	778.53	8,933.17	100.00%
und	15.00	511.50	13,672.50	15.00	13,672.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	15.00	13,672.50	100.00%
und	2.00	728.36	1,456.70	2.00	1,456.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	1,456.70	100.00%
und	2.00	467.63	935.26	2.00	935.26	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	935.26	100.00%
und	1.00	532.59	532.59	1.00	532.59	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	532.59	100.00%
und	1.00	1,195.91	1,195.91	1.00	1,195.91	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,195.91	100.00%
und	1.00	897.17	897.17	1.00	897.17	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	897.17	100.00%
und	11.00	543.81	10,379.71	11.00	10,379.71	100.00%	0.00	0.00	0.00%	11.00	10,379.71	100.00%
und	1.00	467.69	467.69	1.00	467.69	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	467.69	100.00%
und	1.00	1,104.15	1,104.15	1.00	1,104.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,104.15	100.00%
und	1.00	717.28	717.28	1.00	717.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	717.28	100.00%
und	11.00	538.59	10,218.78	11.00	10,218.78	100.00%	0.00	0.00	0.00%	11.00	10,218.78	100.00%
und	40.00	47.83	1,913.20	40.00	1,913.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	40.00	1,913.20	100.00%
m	1,825.03	43.67	80,135.79	1,825.03	80,135.79	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1,825.03	80,135.79	100.00%
m	108.53	15.97	2,653.65	108.53	2,653.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	108.53	2,653.65	100.00%
m	181.07	17.66	3,205.03	181.07	3,205.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%	181.07	3,205.03	100.00%
und	1.00	3,137.58	3,137.58	1.00	3,137.58	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3,137.58	100.00%
und	23.00	440.67	10,135.41	23.00	10,135.41	100.00%	0.00	0.00	0.00%	23.00	10,135.41	100.00%
und	6.00	379.91	2,279.46	6.00	2,279.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	2,279.46	100.00%
und	4.00	459.22	1,836.88	4.00	1,836.88	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	1,836.88	100.00%
und	1.00	469.22	469.22	1.00	469.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	469.22	100.00%
und	2.00	1,322.45	2,644.90	2.00	2,644.90	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	2,644.90	100.00%
und	13.00	365.53	4,751.89	13.00	4,751.89	100.00%	0.00	0.00	0.00%	13.00	4,751.89	100.00%
und	12.00	506.41	7,084.92	12.00	7,084.92	100.00%	0.00	0.00	0.00%	12.00	7,084.92	100.00%
und	6.00	592.43	3,554.58	6.00	3,554.58	100.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	3,554.58	100.00%
und	5.00	591.31	2,956.55	5.00	2,956.55	100.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	2,956.55	100.00%
m2	2.00	406.49	812.98	2.00	812.98	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	812.98	100.00%
m2	4.00	404.31	1,617.24	4.00	1,617.24	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	1,617.24	100.00%
m2	2.00	407.50	815.00	2.00	815.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	815.00	100.00%

AARON WILDUENAS PAYSIS
 INGENIERO CIVIL

[Handwritten signature and stamp]

VALORIZACION N° 13

Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPISA Nº 601667, C.A. DE PUERTO ALEGRE, REPISA Nº 6019193 C.N. NUEVO CASHERIPU, EN LA CUERCA DEL RIO YAGUERAMA, YAGUERAMA, REQUENA, LORETO*

1: LICITACION PÚBLICA Nº 029-2019-C50-GIL
 2: CONTRATO Nº 084-2019-008-008-008
 3: CONTRATA A SUMA ALZADA
 4: CONSORCIO YAGUERAMA LORETO
 5: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 6: ING. WILDER TAMBIQUE KISHAMURI - CP: 103381
 7: CONSORCIO SUPERVISOR CASHERIPU
 8: ING. ANDREW WIL DUEÑAS PATRISO - CP Nº 99156

PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 20/02/2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/05/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 MONTO REFERENCIAL : S/ 3,193,771.22
 VALOR CONTRATADO : S/ 3,197,033.01
 COSTO DIRECTO : S/ 2,537,832.77
 FACTOR DE RELACION : 1,00000

AVANCE FISICO EJECUTADO : 8.64%

AVANCE FISICO PROGRAMADO :

CCCIÓN	DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL				ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				SALDO		
		UNID	METRADO	P. U.	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO
VENTANA V-7, Inc. Berrales Frente Liso Ø10" (1.00x0.60)	2.115.18	0.00	255.02		2.115.18	0.00	100.00%	0.00	2.115.18	0.00%	0.00%	0.00	2.115.18	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-8, Inc. Berrales Frente Liso Ø10" (1.37x0.60)	1.181.62	2.00	590.81		1.181.62	2.00	100.00%	0.00	1.181.62	0.00%	0.00%	0.00	1.181.62	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-9, Inc. Berrales Frente Liso Ø10" (1.71x0.60)	256.73	1.00	256.73		256.73	1.00	100.00%	0.00	256.73	0.00%	0.00%	0.00	256.73	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-10, Inc. Berrales Frente Liso Ø10" (1.40x0.60)	255.68	1.00	255.68		255.68	1.00	100.00%	0.00	255.68	0.00%	0.00%	0.00	255.68	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-11, Inc. Berrales Frente Liso Ø10" (2.75x0.60)	1.245.03	3.00	415.01		1.245.03	3.00	100.00%	0.00	1.245.03	0.00%	0.00%	0.00	1.245.03	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-12, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (2.25x0.60)	4.140.27	7.00	615.81		4.140.27	7.00	100.00%	0.00	4.140.27	0.00%	0.00%	0.00	4.140.27	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-13, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (2.25x1.50)	3.022.20	4.00	755.55		3.022.20	4.00	100.00%	0.00	3.022.20	0.00%	0.00%	0.00	3.022.20	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-14, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (2.60x0.60)	859.02	2.00	429.51		859.02	2.00	100.00%	0.00	859.02	0.00%	0.00%	0.00	859.02	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-15, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.50x0.60)	382.52	1.00	382.52		382.52	1.00	100.00%	0.00	382.52	0.00%	0.00%	0.00	382.52	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-16, Inc. Berrales Frente Liso Ø10" (2.00x1.50)	253.81	1.00	253.81		253.81	1.00	100.00%	0.00	253.81	0.00%	0.00%	0.00	253.81	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-17, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (0.90x0.60)	261.07	1.00	261.07		261.07	1.00	100.00%	0.00	261.07	0.00%	0.00%	0.00	261.07	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-18, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (2.20x0.60)	558.73	1.00	558.73		558.73	1.00	100.00%	0.00	558.73	0.00%	0.00%	0.00	558.73	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-19, Inc. Berrales Frente Liso Ø10" (2.20x1.00)	254.28	1.00	254.28		254.28	1.00	100.00%	0.00	254.28	0.00%	0.00%	0.00	254.28	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-20, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.80x0.60)	315.24	1.00	315.24		315.24	1.00	100.00%	0.00	315.24	0.00%	0.00%	0.00	315.24	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-21, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.35x0.60)	335.13	1.00	335.13		335.13	1.00	100.00%	0.00	335.13	0.00%	0.00%	0.00	335.13	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-22, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.50x0.60)	774.76	1.00	774.76		774.76	1.00	100.00%	0.00	774.76	0.00%	0.00%	0.00	774.76	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-23, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.35x0.60)	774.76	1.00	774.76		774.76	1.00	100.00%	0.00	774.76	0.00%	0.00%	0.00	774.76	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-24, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.50x0.60)	774.76	1.00	774.76		774.76	1.00	100.00%	0.00	774.76	0.00%	0.00%	0.00	774.76	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-25, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.35x0.60)	774.76	1.00	774.76		774.76	1.00	100.00%	0.00	774.76	0.00%	0.00%	0.00	774.76	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-26, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.50x0.60)	774.76	1.00	774.76		774.76	1.00	100.00%	0.00	774.76	0.00%	0.00%	0.00	774.76	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-27, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.50x0.60)	706.95	1.00	706.95		706.95	1.00	100.00%	0.00	706.95	0.00%	0.00%	0.00	706.95	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-28, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (1.50x0.60)	840.70	2.00	420.35		840.70	2.00	100.00%	0.00	840.70	0.00%	0.00%	0.00	840.70	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-29, Inc. Berrales Frente Liso Ø10" (2.25x1.50)	577.75	1.00	577.75		577.75	1.00	100.00%	0.00	577.75	0.00%	0.00%	0.00	577.75	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-30, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (2.75x1.75)	6.038.72	11.00	603.52		6.038.72	11.00	100.00%	0.00	6.038.72	0.00%	0.00%	0.00	6.038.72	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-31, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (2.25x1.50)	3.017.66	5.00	603.52		3.017.66	5.00	100.00%	0.00	3.017.66	0.00%	0.00%	0.00	3.017.66	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-32, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (2.25x1.50)	412.51	1.00	412.51		412.51	1.00	100.00%	0.00	412.51	0.00%	0.00%	0.00	412.51	100.00%	-	0.00%
VENTANA V-33, Vitró Ovoido e-Irrm Con Marco de Madera Tipo Pined (2.25x1.75)	412.51	1.00	412.51		412.51	1.00	100.00%	0.00	412.51	0.00%	0.00%	0.00	412.51	100.00%	-	0.00%
CERRAJERIA																
BISAGRA ALUMINIZADA DE 310" X 210"	548.73	30.00	14.07		548.73	30.00	100.00%	0.00	548.73	0.00%	0.00%	0.00	548.73	100.00%	-	0.00%
CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES (Seria Nº 26) (Incluye estator, seguro y perfil)	2.933.32	26.00	112.82		2.933.32	26.00	100.00%	0.00	2.933.32	0.00%	0.00%	0.00	2.933.32	100.00%	-	0.00%
CERRADURA PARA INTERIORES TIPO EMPUJÓN completa	618.93	13.00	47.61		618.93	13.00	100.00%	0.00	618.93	0.00%	0.00%	0.00	618.93	100.00%	-	0.00%
PCAPORTE DE 4"	346.01	13.00	26.57		346.01	13.00	100.00%	0.00	346.01	0.00%	0.00%	0.00	346.01	100.00%	-	0.00%
CELOSIAS																
CELOSIA DE PUNCHA PANEL DE FIBROCEMENTO DE 4 mm + Soporte	65.418.62	1.835.03	35.60		65.418.62	1.835.03	100.00%	0.00	65.418.62	0.00%	0.00%	0.00	65.418.62	100.00%	-	0.00%
PINTURA																
PINTURA EN Muros INTERIORES Y EXTERIORES, (Incluye 2 manos)	20.274.13	1.383.73	14.94		20.274.13	1.383.73	100.00%	0.00	20.274.13	0.00%	0.00%	0.00	20.274.13	100.00%	-	0.00%
PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS, (Incluye 2 manos)	9.099.44	611.22	15.44		9.099.44	611.22	100.00%	0.00	9.099.44	0.00%	0.00%	0.00	9.099.44	100.00%	-	0.00%
PINTURA EN PISAZO	38.40	38.40	12.42		38.40	38.40	100.00%	0.00	38.40	0.00%	0.00%	0.00	38.40	100.00%	-	0.00%
PINTURA EN CELOSIA LATEX, Aplicado sobre superficie lisa y pulida	26.635.73	1.795.00	15.15		26.635.73	1.795.00	100.00%	0.00	26.635.73	0.00%	0.00%	0.00	26.635.73	100.00%	-	0.00%
SARNOZ EN PUERTAS de muros	1.009.00	14.26	70.00		1.009.00	14.26	100.00%	0.00	1.009.00	0.00%	0.00%	0.00	1.009.00	100.00%	-	0.00%
PINTURA ANTICORROSION EN COBERTURAS, 2 manos, perfil Inoxid	28.754.92	1.736.03	16.57		28.754.92	1.736.03	100.00%	0.00	28.754.92	0.00%	0.00%	0.00	28.754.92	100.00%	-	0.00%

WILDER TAMBIQUE KISHAMURI
 INGENIERO CIVIL
 Nº 99156

ANDREW WIL DUEÑAS PATRISO

VALORIZACION N° 13

Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EPSIBS N° 61167, C.A. DE PUERTO ALEGRE, EPSIBS N° 4010192 C.A. NIVIO CASHISHIP, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUEBANA, YOMERANA, REGUEMA, LORETO"

- 1. CODIGO
- 2. RAYONAMIENTO
- 3. LUGAR
- 4. FECHA DE EJECUCION
- 5. FECHA DE INICIO DE OBRA
- 6. FECHA DE TERMINO DE OBRA
- 7. AMPLIACION DE PLAZO
- 8. VALOR REFERENCIAL
- 9. MONTO CONTRATADO
- 10. COSTO DIRECTO
- 11. FACTOR DE RELACION

1. 210 Dos Calentado
 2. 20020209
 3. 24/04/2020
 4. 31/05/2021
 5. 31/05/2021
 6. 31/05/2021
 7. 31/05/2021
 8. 31/05/2021
 9. 31/05/2021
 10. 100000
 11. 0.85%

DESCRIPCION	PREUPUESTO PRINCIPAL				VALORIZACION ACTUAL				ACUMULADO				SALDO		
	UNID	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	%	METRADO	COSTO	METRADO	%	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	%
	VAJOS														
ASTA DE BANDEIRA TIPO	und	1.00	1,887.51	1,887.51	1.00	100.00%	0.00	0.00	1.00	100.00%	1,887.51	1,887.51	1.00	1,887.51	100.00%
LOSA DEPORTIVA															
OBRAS PRELIMINARES															
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL, (con paja, leña y ramada)	m2	600.00	1.79	1,074.00	600.00	100.00%	0.00	0.00	600.00	100.00%	1,074.00	1,074.00	600.00	1,074.00	100.00%
TRAZO, NIVEL Y REQUISITO (con fotobalón nivel)	m2	600.00	1.57	942.00	600.00	100.00%	0.00	0.00	600.00	100.00%	942.00	942.00	600.00	942.00	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
CORTE DE MATERIAL ORGANICO a 0.10m	m3	60.00	38.56	2,313.60	60.00	100.00%	0.00	0.00	60.00	100.00%	2,313.60	2,313.60	60.00	2,313.60	100.00%
RELLENO CON MATERIAL DE PRESABO A 2.4	m3	60.00	151.36	9,081.60	60.00	100.00%	0.00	0.00	60.00	100.00%	9,081.60	9,081.60	60.00	9,081.60	100.00%
NIVELACION REGADA Y APISADO MANUAL	m2	600.00	2.46	1,476.00	600.00	100.00%	0.00	0.00	600.00	100.00%	1,476.00	1,476.00	600.00	1,476.00	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 m3. DE LA OBRA (cemento)	m3	72.00	33.76	2,430.72	72.00	100.00%	0.00	0.00	72.00	100.00%	2,430.72	2,430.72	72.00	2,430.72	100.00%
LOSA DEPORTIVA															
SOLAJO MUJOLA 1.8x4", colocado con cantilla	m2	600.00	21.95	13,170.00	600.00	100.00%	0.00	0.00	600.00	100.00%	13,170.00	13,170.00	600.00	13,170.00	100.00%
MORTERO FC = 175 KG/CM2 con encofrado para losa deportiva	m2	120.00	578.06	69,367.20	120.00	100.00%	0.00	0.00	120.00	100.00%	69,367.20	69,367.20	120.00	69,367.20	100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DEPORTIVA	m2	57.00	34.83	1,985.31	57.00	100.00%	0.00	0.00	57.00	100.00%	1,985.31	1,985.31	57.00	1,985.31	100.00%
CURADO DE LOSA CON ARRIZERA	m2	600.00	1.96	1,181.60	600.00	100.00%	0.00	0.00	600.00	100.00%	1,181.60	1,181.60	600.00	1,181.60	100.00%
RELIEVO DE JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO Y ANERIA, en proporción 1:4, en "Y, N+4"	m	270.00	3.83	1,034.10	270.00	100.00%	0.00	0.00	270.00	100.00%	1,034.10	1,034.10	270.00	1,034.10	100.00%
OTROS															
DEMARCAJON DE LOSA DEPORTIVA con pintura de térmico a día en piso	m	477.20	2.77	1,321.84	477.20	100.00%	0.00	0.00	477.20	100.00%	1,321.84	1,321.84	477.20	1,321.84	100.00%
ARCO METALICO DE FILTRO Y TABLERO DE BURET con tubo de freno galvanizado	und	2.00	2,685.05	5,370.10	2.00	100.00%	0.00	0.00	2.00	100.00%	5,370.10	5,370.10	2.00	5,370.10	100.00%
FUNDOS PARA POSTES DE RED	und	4.00	341.87	1,367.48	4.00	100.00%	0.00	0.00	4.00	100.00%	1,367.48	1,367.48	4.00	1,367.48	100.00%
POSTES DE FERRO + RED PARA VOLEY + TENSORES	und	2.00	339.26	678.52	2.00	100.00%	0.00	0.00	2.00	100.00%	678.52	678.52	2.00	678.52	100.00%
CERCO DE HALLA CLUMPCA 7x7", Mo 10" Z, en lugar T.Y. JARIN, b=18.00, l=3.00	m2	182.40	141.46	25,813.10	182.40	100.00%	0.00	0.00	182.40	100.00%	25,813.10	25,813.10	182.40	25,813.10	100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
EXCAVACION DE ZANJAS	m3	28.32	38.21	1,080.18	28.32	100.00%	0.00	0.00	28.32	100.00%	1,080.18	1,080.18	28.32	1,080.18	100.00%
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	10.03	31.92	320.56	10.03	100.00%	0.00	0.00	10.03	100.00%	320.56	320.56	10.03	320.56	100.00%
NIVELACION REGADA Y APISADO MANUAL	m2	11.00	2.48	27.28	11.00	100.00%	0.00	0.00	11.00	100.00%	27.28	27.28	11.00	27.28	100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 m3. DE LA OBRA (cemento)	m3	17.71	33.16	588.19	17.71	100.00%	0.00	0.00	17.71	100.00%	588.19	588.19	17.71	588.19	100.00%
MORTERO SIMPLE															
SOLAJO DE MORTERO 1.8x4"	m2	11.00	30.99	340.78	11.00	100.00%	0.00	0.00	11.00	100.00%	340.78	340.78	11.00	340.78	100.00%
CEMENTO CORRIDO MORTERO 1:4 (b=4) incluye 5% desperdicio	m3	33.32	364.37	12,141.21	33.32	100.00%	0.00	0.00	33.32	100.00%	12,141.21	12,141.21	33.32	12,141.21	100.00%
SOBRECIMENTOS MORTERO 1:4 (b=4) incluye 5% de desperdicio	m3	0.09	443.78	40.34	0.09	100.00%	0.00	0.00	0.09	100.00%	40.34	40.34	0.09	40.34	100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.94	30.89	152.60	4.94	100.00%	0.00	0.00	4.94	100.00%	152.60	152.60	4.94	152.60	100.00%
MORTERO ARMADO															
ZAPATA MORTERO FC=175 kg/cm2 + 5% de desperdicio incluido con cemento	m3	4.40	578.17	2,543.95	4.40	100.00%	0.00	0.00	4.40	100.00%	2,543.95	2,543.95	4.40	2,543.95	100.00%
ACOSO DORRUGADO Ø 58" FY = 4,200 KG/CM2	kg	203.80	5.09	1,039.79	203.80	100.00%	0.00	0.00	203.80	100.00%	1,039.79	1,039.79	203.80	1,039.79	100.00%
VALOR DE COLBERTACION															

AARON WILU DUEÑAS PAYSIG
INGENIERO CIVIL
R.G. CIP N° 65156

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

VALORIZACION N° 13
 Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EPSMB N° 691664, C.A. DE PUERTO ALENDE, IPMPS N° 6010192, C.N. NISERO CASHISHIP, EN LA CUDCHA DEL ISO YADUBRAMA, YOTERAMA, REGUENA, LOIRETO"

CONTRATO N° 004-2019-ORL-06R-GSR
 CONTRATA A SUMA ALZADA
 CONSORCIO YACUESANA LOIRETO
 ING. WILBER TABASCHE ARJUNABAR - CP: 103201
 CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHIP
 ING. AARON WIL DUENAS PAYSIS - CP N° 69156
 0.88%

PLAZO DE EJECUCION : 219 Días Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 26/02/2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020
 AMPLIACION DE PLAZO : SI, 3,768,271.22
 VALOR REFERENCIAL : SI, 3,187,833.61
 MONTO CONTRATADO : SI, 3,357,822.77
 COSTO DIRECTO : 1,00000
 FACTOR DE RELACION :


DESCRIPCION

UNID METRADO P. U PARCIAL

ANTERIOR COSTO % METRADO COSTO % ACUMULADO COSTO % SALDO COSTO %

ACTUAL COSTO % METRADO COSTO %

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL			ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				SALDO			
	UNID	METRADO	P. U	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%
VIGAS DE OBTENCION - MORTERO F=210 kg/cm2 - 5% de pérdida	m3	0.69	595.48	0.69	529.93	100.00%	0.69	579.88	100.00%	0.00%	579.88	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE OBTENCION	m2	8.94	29.16	8.94	260.69	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.94	260.69	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 58" FY = 4,200 KG/CM2	kg	83.04	5.09	83.04	422.67	100.00%	0.00	0.00	0.00%	83.04	422.67	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 38" FY = 4,200 KG/CM2	kg	27.56	5.53	27.56	152.41	100.00%	0.00	0.00	0.00%	27.56	152.41	100.00%	-	-	0.00%
COLUMNAS															
COLUMNAS MORTERO F=210 kg/cm2, incluye 5% desperdicio	m3	2.34	619.10	2.34	1,483.69	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.34	1,483.69	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	37.40	34.75	37.40	1,299.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	37.40	1,299.65	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 58" FY = 4,200 KG/CM2	kg	534.40	5.09	534.40	3,025.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	534.40	3,025.50	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 38" FY = 4,200 KG/CM2	kg	529.01	5.53	529.01	2,975.68	100.00%	0.00	0.00	0.00%	529.01	2,975.68	100.00%	-	-	0.00%
VIGAS DE ANILASPE															
MORTERO FC = 216 KG/CM2 (Nº4)	m3	0.70	651.06	0.70	455.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.70	455.70	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	11.05	38.20	11.05	368.86	100.00%	0.00	0.00	0.00%	11.05	368.86	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 10" FY = 4,200 KG/CM2	kg	68.80	5.41	68.80	372.42	100.00%	0.00	0.00	0.00%	68.80	372.42	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 14" FY = 4,200 KG/CM2	kg	31.59	5.21	31.59	164.58	100.00%	0.00	0.00	0.00%	31.59	164.58	100.00%	-	-	0.00%
ESTRUCTURA PARA TANCOS EL VIBRO															
TRABAJOS FIELDUBIADES															
LIMPIEZA DE TERRENO MAXIMAL	m2	12.25	1.79	12.25	21.93	100.00%	0.00	0.00	0.00%	12.25	21.93	100.00%	-	-	0.00%
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO (con topografía a nivel)	m2	12.25	1.57	12.25	19.23	100.00%	0.00	0.00	0.00%	12.25	19.23	100.00%	-	-	0.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
EXCAVACION DE ZANJAS	m3	22.05	38.21	22.05	842.53	100.00%	0.00	0.00	0.00%	22.05	842.53	100.00%	-	-	0.00%
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	15.90	31.56	15.90	482.66	100.00%	0.00	0.00	0.00%	15.90	482.66	100.00%	-	-	0.00%
AVELACION REGULADA Y AFISOMADO MANUAL	m2	12.25	2.46	12.25	30.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%	12.25	30.14	100.00%	-	-	0.00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 mls. DE LA OBRA EJECUTADA	m3	8.34	33.76	8.34	281.56	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.34	281.56	100.00%	-	-	0.00%
MORTERO SIMPLE															
SOLADO DE MORTERO 1:1:4"	m2	12.25	30.98	12.25	379.51	100.00%	0.00	0.00	0.00%	12.25	379.51	100.00%	-	-	0.00%
MORTERO ARMADO															
ZAPATAS															
ZAPATA MORTERO F=210 kg/cm2 + 5% de desperdicio vacuado con cemento	m3	4.90	528.17	4.90	2,833.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.90	2,833.03	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 58" FY = 4,200 KG/CM2	kg	245.56	5.09	245.56	1,254.69	100.00%	0.00	0.00	0.00%	245.56	1,254.69	100.00%	-	-	0.00%
VIGAS DE OBTENCION															
VIGAS DE OBTENCION - MORTERO F=210 kg/cm2 + 5% de pérdida	m3	0.63	595.48	0.63	375.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.63	375.15	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE OBTENCION	m2	5.00	29.16	5.00	145.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	145.00	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 10" FY = 4,200 KG/CM2	kg	18.36	5.41	18.36	99.33	100.00%	0.00	0.00	0.00%	18.36	99.33	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 38" FY = 4,200 KG/CM2	kg	10.20	5.53	10.20	56.41	100.00%	0.00	0.00	0.00%	10.20	56.41	100.00%	-	-	0.00%
COLUMNAS															
COLUMNAS MORTERO F=210 kg/cm2, incluye 5% desperdicio	m3	1.60	818.10	1.60	1,027.71	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.60	1,027.71	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	20.60	34.70	20.60	714.35	100.00%	0.00	0.00	0.00%	20.60	714.35	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 38" FY = 4,200 KG/CM2	kg	307.20	5.09	307.20	1,563.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	307.20	1,563.65	100.00%	-	-	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 10" FY = 4,200 KG/CM2	kg	108.16	5.53	108.16	587.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	108.16	587.60	100.00%	-	-	0.00%


AARON WIL DUENAS PAYSIS
 INGENIERO CIVIL
 C.O. Nº 29-153

VALORIZACION N° 13

Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEF S.M.B N° 601667, C.N. DE PUERTO ALEGRE, IEF PIB N° 6010192, C.N. NUEVO CASHISHI, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, YAQUERANA, YAQUERANA, LORETO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2019-CSO-GRJ
 CONTRATACIÓN PÚBLICA N° 029-2019-GRJ-GGR-GRJ
 CONTRATA A SUMA ALZADA
 CONSORCIO YAQUERANA LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ING. WILDER TAMINICHE AHUANAG - CIP: 103201
 CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHI
 ING. AARON WILLI DUEÑAS PAYSIG - CIP N° 99156
 0.68%

PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/02/2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL : SI. 3,769,271.22
 MONTO CONTRATADO : SI. 3,187,933.61
 COSTO DIRECTO : SI. 2,387,872.77
 FACTOR DE RELACION : 1.00000

AVANCE FISICO EJECUTADO
 AVANCE FISICO PROGRAMADO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL					ANTERIOR					VALORIZACION ACTUAL					SALDO		
	UND	METRADO	P U	PARCIAL	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
																		METRADO
VOAS DE AMARRE																		
MORTERO PC = 210 KGCMZ (Vg)	m3	1.63	651.00	1,061.13	100.00%	1.63	1,061.13	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.63	1,061.13	100.00%	-	-	0.00%	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	18.00	34.33	617.94	100.00%	18.00	617.94	100.00%	0.00	0.00	0.00%	18.00	617.94	100.00%	-	-	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 1/2" FY = 4,200 KGCMZ	kg	146.88	5.41	794.62	100.00%	146.88	794.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%	146.88	794.62	100.00%	-	-	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 3/8" FY = 4,200 KGCMZ	kg	41.20	5.53	227.84	100.00%	41.20	227.84	100.00%	0.00	0.00	0.00%	41.20	227.84	100.00%	-	-	0.00%	
LOSA MACIZA																		
MORTERO FC = 210 KGCMZ	m3	1.25	676.63	845.65	100.00%	1.25	845.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.25	845.65	100.00%	-	-	0.00%	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.25	34.33	283.22	100.00%	8.25	283.22	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.25	283.22	100.00%	-	-	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 1/2" FY = 4,200 KGCMZ	kg	198.28	5.41	1,072.75	100.00%	198.28	1,072.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	198.28	1,072.75	100.00%	-	-	0.00%	
INSTALACIONES SANITARIAS																		
RED DE DESAGÜE																		
SALIDA DE DESAGÜE PVC SAL Ø 2", zona bebederos, duchas, urinarios, etc.	pbo	36.00	25.60	921.60	100.00%	36.00	921.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%	36.00	921.60	100.00%	-	-	0.00%	
SALIDA DE DESAGÜE 4" PVC SAL zona de inodoros	pbo	16.00	26.61	425.76	100.00%	16.00	425.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%	16.00	425.76	100.00%	-	-	0.00%	
SALIDA DE VENTILACION PVC SAL Ø 2"	pbo	11.00	44.01	484.11	100.00%	11.00	484.11	100.00%	0.00	0.00	0.00%	11.00	484.11	100.00%	-	-	0.00%	
RED DE DESAGÜE PVC SAL Ø 6"	m	133.27	25.06	3,339.75	100.00%	133.27	3,339.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	133.27	3,339.75	100.00%	-	-	0.00%	
RED DE DESAGÜE PVC SAL Ø 4"	m	67.50	18.13	1,219.28	100.00%	67.50	1,219.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	67.50	1,219.28	100.00%	-	-	0.00%	
RED DE DESAGÜE PVC SAL Ø 2"	m	103.83	10.93	1,134.65	100.00%	103.83	1,134.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	103.83	1,134.65	100.00%	-	-	0.00%	
REGISTRO DE BRONCE 4", PROVISION Y COLOCACION	und	8.00	50.41	403.28	100.00%	8.00	403.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	403.28	100.00%	-	-	0.00%	
SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION	und	8.00	55.39	443.12	100.00%	8.00	443.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	443.12	100.00%	-	-	0.00%	
YEEPVC SAL Ø 2"	und	10.00	14.35	143.50	100.00%	10.00	143.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	143.50	100.00%	-	-	0.00%	
YEEPVC SAL Ø 4"	und	10.00	17.53	175.30	100.00%	10.00	175.30	100.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	175.30	100.00%	-	-	0.00%	
YEE PVC SAL RAMAL DE CONDUCCION DE Ø 1H - Ø 2"	und	17.00	19.52	331.84	100.00%	17.00	331.84	100.00%	0.00	0.00	0.00%	17.00	331.84	100.00%	-	-	0.00%	
TEE PVC SAL 4" Ø	und	10.00	16.90	169.00	100.00%	10.00	169.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	10.00	169.00	100.00%	-	-	0.00%	
TEE PVC SAL 2" Ø	und	8.00	12.83	102.64	100.00%	8.00	102.64	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	102.64	100.00%	-	-	0.00%	
CODO DE 90° PVC SAP DE 4" RAMAL DE REDUCCION DE Ø 4" A Ø 2"	und	8.00	18.50	148.00	100.00%	8.00	148.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	148.00	100.00%	-	-	0.00%	
CODO 90° PVC SAL Ø 4"	und	6.00	15.53	93.18	100.00%	6.00	93.18	100.00%	0.00	0.00	0.00%	6.00	93.18	100.00%	-	-	0.00%	
CODO 90° PVC SAL Ø 2"	und	75.00	9.63	722.25	100.00%	75.00	722.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%	75.00	722.25	100.00%	-	-	0.00%	
CODO 45° PVC SAL Ø 4"	und	7.00	15.53	108.71	100.00%	7.00	108.71	100.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	108.71	100.00%	-	-	0.00%	
CODO 45° PVC SAL Ø 2"	und	2.00	13.04	26.08	100.00%	2.00	26.08	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	26.08	100.00%	-	-	0.00%	
CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE Ø 50 X Ø 70 minio tapa	und	8.00	178.91	1,431.28	100.00%	8.00	1,431.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	8.00	1,431.28	100.00%	-	-	0.00%	
BIDIGESTOR DE 1,300 L.T. Autolimpiable	und	1.00	2,650.51	2,650.51	100.00%	1.00	2,650.51	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	2,650.51	100.00%	-	-	0.00%	
RED DE AGUA																		
PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	pbo	44.00	45.41	1,998.04	100.00%	44.00	1,998.04	100.00%	0.00	0.00	0.00%	44.00	1,998.04	100.00%	-	-	0.00%	
RED DE AGUA PVC SAP DE Ø 1/2"	m	122.00	13.03	1,589.65	100.00%	122.00	1,589.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%	122.00	1,589.65	100.00%	-	-	0.00%	
RED DE AGUA PVC SAP DE Ø 3/4"	m	131.63	10.62	1,398.55	100.00%	131.63	1,398.55	100.00%	0.00	0.00	0.00%	131.63	1,398.55	100.00%	-	-	0.00%	
VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1/2" Tipo Estéril	und	11.00	52.45	576.95	100.00%	11.00	576.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	11.00	576.95	100.00%	-	-	0.00%	
VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 3/4" Tipo Estéril	und	1.00	53.38	53.38	100.00%	1.00	53.38	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	53.38	100.00%	-	-	0.00%	
CODO PVC SAP 3/4" X 90°	und	7.00	28.94	202.58	100.00%	7.00	202.58	100.00%	0.00	0.00	0.00%	7.00	202.58	100.00%	-	-	0.00%	
CODO PVC SAP 1/2" X 90°	und	73.00	28.94	2,112.62	100.00%	73.00	2,112.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%	73.00	2,112.62	100.00%	-	-	0.00%	

AARON WILLI DUEÑAS PAYSIG
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 99156

INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 10122

VALORIZACION N° 13

Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEFISUB N° 601667, C.A. DE PUERTO ALEGRE, IEFISUB N° 6010192 C.N. NUEVO CASHISHPI EN LA CUENCA DEL RO YAQUERANA, YAQUERANA, RECUEVA, LORETO

CONTRATO N° 004-2019-GRL-CGR-ORI
 CONTRATA A SUMA ALZADA
 CONSORCIO YAQUERANA LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ING. WILDER TAMINICHE AHUAMARI - CIP: 103201
 CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI
 ING. AARON WILL DUEÑAS PAYSIG - CIP N° 99156
 0.65%

PLAZO DE EJECUCION : 210 Día Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/02/2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/05/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL : SI, 3,169,271.22
 MONTO CONTRATADO : SI, 3,167,833.01
 COSTO DIRECTO : SI, 2,357,672.77
 FACTOR DE RELACION : 1.00000

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL				ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				SALDO			
	UND	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%
TEE PVC SAP Ø 1/2"	und	36.00	26.65	1,031.40	36.00	1,031.40	100.00%	0.00	-	0.00%	36.00	1,031.40	100.00%	-	-	0.00%
TEE PVC SAP Ø 3/4"	und	1.00	29.15	29.15	1.00	29.15	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	29.15	100.00%	-	-	0.00%
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2"	und	7.00	24.49	171.43	7.00	171.43	100.00%	0.00	-	0.00%	7.00	171.43	100.00%	-	-	0.00%
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS																
INDODORO TANQUE BAJO BLANCO DE LOSA VITRIFICADA, incluye coloración	und	16.00	324.16	5,186.56	16.00	5,186.56	100.00%	0.00	-	0.00%	16.00	5,186.56	100.00%	-	-	0.00%
PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, INCLUYE COLOCACION	und	16.00	51.19	819.04	16.00	819.04	100.00%	0.00	-	0.00%	16.00	819.04	100.00%	-	-	0.00%
URINARIO DE LOSA EMPOTRADO EN PARED	und	4.00	98.16	392.64	4.00	392.64	100.00%	0.00	-	0.00%	4.00	392.64	100.00%	-	-	0.00%
LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALI CON MESA DE MORTERO ARMADO Revestido con mayólica (2.95 x 0.60m)	und	9.00	1,030.31	9,272.79	9.00	9,272.79	100.00%	0.00	-	0.00%	9.00	9,272.79	100.00%	-	-	0.00%
LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO OVALI CON PEDESTAL, Ancha.	und	2.00	293.57	593.14	2.00	593.14	100.00%	0.00	-	0.00%	2.00	593.14	100.00%	-	-	0.00%
GRIFO DE BRONCE 1/2"	und	16.00	54.67	874.72	16.00	874.72	100.00%	0.00	-	0.00%	16.00	874.72	100.00%	-	-	0.00%
GRIFO TIPO CUELLO DE GANZO 1/2"	und	7.00	92.45	647.15	7.00	647.15	100.00%	0.00	-	0.00%	7.00	647.15	100.00%	-	-	0.00%
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL. ACCESORIOS Y COLOCACION	und	1.00	73.35	73.35	1.00	73.35	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	73.35	100.00%	-	-	0.00%
TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO Inc. Accesorios	und	1.00	1,074.27	1,074.27	1.00	1,074.27	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	1,074.27	100.00%	-	-	0.00%
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1HP Inc. Accesorios	und	1.00	1,079.61	1,079.61	1.00	1,079.61	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	1,079.61	100.00%	-	-	0.00%
PERFORACION DE POZO TUBULAR H=15.45m. De Prof. Inc. Revestimiento	und	1.00	7,458.77	7,458.77	1.00	7,458.77	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	7,458.77	100.00%	-	-	0.00%
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES																
CANALETAS DE EVACUACION PLUVIAL	m	158.69	33.66	5,341.51	158.69	5,341.51	100.00%	0.00	-	0.00%	158.69	5,341.51	100.00%	-	-	0.00%
TUBERIA Ø4" DE BAJA DE AGUAS PLUVIALES	m	60.00	20.38	1,222.80	60.00	1,222.80	100.00%	0.00	-	0.00%	60.00	1,222.80	100.00%	-	-	0.00%
FALSA COLUMNA DE 0.20*0.20*1.50 m. mortero Fo = 175 kg/cm2	m3	0.60	75.15	45.09	0.60	45.09	100.00%	0.00	-	0.00%	0.60	45.09	100.00%	-	-	0.00%
REJILLA PARA CUNETAS según diseño	m	131.40	159.81	20,999.03	131.40	20,999.03	100.00%	0.00	-	0.00%	131.40	20,999.03	100.00%	-	-	0.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS																
CENTRO DE LUZ Y ARTEFACTO DE ALUMBRADO																
CENTRO DE LUZ con conductor de Cu THN 2-1 x 2.5 mm2. En Tubería PVC SAP	pib	133.00	220.13	29,277.29	133.00	29,277.29	100.00%	0.00	-	0.00%	133.00	29,277.29	100.00%	-	-	0.00%
ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR DE 1x32W - Incluye Lámpara y Equipo Completo	und	43.00	96.61	4,154.23	43.00	4,154.23	100.00%	0.00	-	0.00%	43.00	4,154.23	100.00%	-	-	0.00%
ARTEFACTO FLORESCENTE RECTO DE 2x40W - Incluye Lámpara y Equipo Completo de Armaque	und	90.00	131.61	11,844.90	90.00	11,844.90	100.00%	0.00	-	0.00%	90.00	11,844.90	100.00%	-	-	0.00%
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CON PVC	pib	25.00	55.25	1,381.25	25.00	1,381.25	100.00%	0.00	-	0.00%	25.00	1,381.25	100.00%	-	-	0.00%
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE CON PVC	pib	18.00	52.25	940.50	18.00	940.50	100.00%	0.00	-	0.00%	18.00	940.50	100.00%	-	-	0.00%
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA, PARA SALIDA DE EMERGENCIA	pib	132.00	188.69	25,227.08	132.00	25,227.08	100.00%	0.00	-	0.00%	132.00	25,227.08	100.00%	-	-	0.00%
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE, con puesta a tierra	pib	30.00	208.63	6,258.90	30.00	6,258.90	100.00%	0.00	-	0.00%	30.00	6,258.90	100.00%	-	-	0.00%
TABLEROS ELECTRICOS																
TABLERO GENERAL TG - 3Ø - 380/220V - 60Hz (6Circuitos) - Incluye otopa	und	1.00	1,323.75	1,323.75	1.00	1,323.75	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	1,323.75	100.00%	-	-	0.00%
TABLERO tipo TRANSFERENCIA (T) - Tipo para empotrar - Incluye ITM,3ØxØ425xØ4 und	und	1.00	908.75	908.75	1.00	908.75	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	908.75	100.00%	-	-	0.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1.3Ø 220V - 60Hz Da acuerdo especificaciones	und	1.00	1,047.62	1,047.62	1.00	1,047.62	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	1,047.62	100.00%	-	-	0.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2.3 Ø 220V - 60Hz Da acuerdo especificaciones	und	1.00	1,067.62	1,067.62	1.00	1,067.62	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	1,067.62	100.00%	-	-	0.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3.3 Ø 220V - 60Hz Da acuerdo especificaciones	und	1.00	1,039.22	1,039.22	1.00	1,039.22	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	1,039.22	100.00%	-	-	0.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4.3Ø 220V - 60Hz Da acuerdo especificaciones	und	1.00	969.55	969.55	1.00	969.55	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	969.55	100.00%	-	-	0.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-5.3 Ø 220V - 60Hz Da acuerdo especificaciones	und	1.00	893.01	893.01	1.00	893.01	100.00%	0.00	-	0.00%	1.00	893.01	100.00%	-	-	0.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OTROS PARA TENIDDO DE CABLES																
EXCAVACION DE ZANJA DE 0.70m (PROFUND) x 0.60m (ANCHO) PARA TENIDDO DE CABLES ALIMENTADORES	m3	60.90	38.21	2,326.69	60.90	2,326.69	100.00%	0.00	-	0.00%	60.90	2,326.69	100.00%	-	-	0.00%

AARON WILL DUEÑAS PAYSIG
 INGENIERO CIVIL
 REG. Nº 103.015

VALORIZACION N° 13
Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEFSPMB N° 601687, C.N. DE PUERTO ALEGRE, IEFSPMB N° 601692 C.N. NUEVO CASHISHIPI, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, YAQUERANA, REQUENA, LORETO

PLAZO DE EJECUCION : 210 Dias Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/02/2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL : S/. 3.768.271,22
 MONTO CONTRATADO : S/. 3.487.933,61
 COSTO DIRECTO : S/. 2.357.872,77
 FACTOR DE RELACION : 1,00000

CONTRATO PUBLICA N° 029-2019-CSO-GRJ
 CONTRATADO N° 004-2019-GRJ-GGR-GRJ
 CONTRATA A SUMA ALZADA
 CONSORCIO YAQUERANA LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ING. WILDER TAMICHE AHUANAQUI - CIP: 103201
 CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHIPI
 ING. AARON WILL DUEÑAS PAYSIG - CIP N° 99156
 0,66%

AVANCE FISICO EJECUTADO
 AVANCE FISICO PROGRAMADO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL				ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				ACUMULADO		SALDO	
	UND	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%
BUZON DE CONCRETO - De acuerdo a especificaciones técnicas	und	6,00	800,04	4,800,24	6,00	4,800,24	100,00%	6,00	-	0,00%	6,00	4,800,24	100,00%	-	-	0,00%
CONDUCTORES ALIMENTADORES																
CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX N2XH (Línea de Heligéno) sección de 3-1x10+1x10mm ²	m	72,00	15,32	1,103,04	72,00	1,103,04	100,00%	72,00	0,00	0,00%	72,00	1,103,04	100,00%	-	-	0,00%
CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX N2XH (Línea de Heligéno) sección de 3-1x16+1x10mm ²	m	172,00	17,32	2,979,04	172,00	2,979,04	100,00%	172,00	0,00	0,00%	172,00	2,979,04	100,00%	-	-	0,00%
CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX N2XH (Línea de Heligéno) sección de 3-1x16+1x6mm ²	m	38,30	13,32	510,16	38,30	510,16	100,00%	38,30	0,00	0,00%	38,30	510,16	100,00%	-	-	0,00%
CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX N2XH (Línea de Heligéno) sección de 3-1x35+1x16mm ²	m	51,20	24,32	1,245,18	51,20	1,245,18	100,00%	51,20	0,00	0,00%	51,20	1,245,18	100,00%	-	-	0,00%
PUESTA A TIERRA																
POZO DE PUESTA A TIERRA - De acuerdo a especificaciones técnicas.	lpo	9,00	790,76	7,116,84	9,00	7,116,84	100,00%	9,00	0,00	0,00%	9,00	7,116,84	100,00%	-	-	0,00%
PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA																
PRUEBAS DE PUESTA A TIERRA	und	1,00	1,821,01	1,821,01	1,00	1,821,01	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,821,01	100,00%	-	-	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DEL GRUPO ELECTROGENO																
GRUPO ELECTROGENO DE 20KW	und	1,00	49,000,00	49,000,00	1,00	49,000,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	49,000,00	100,00%	-	-	0,00%
IEPMB N° 6010192 C.N. NUEVO CASHISHIPI																
OBRA PROVISIONALES																
CARTEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA (1,80 x 3,60) observadores de madera cogan, diseño	und	1,00	688,39	688,39	1,00	688,39	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	688,39	100,00%	-	-	0,00%
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES TECHO DE CRISNEIAS, II, madera plus-5cm m ²	und	42,00	59,17	2,485,14	42,00	2,485,14	100,00%	42,00	0,00	0,00%	42,00	2,485,14	100,00%	-	-	0,00%
POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 120x2,00 x 120 M, incluye terraje	und	2,00	457,47	914,94	2,00	914,94	100,00%	2,00	0,00	0,00%	2,00	914,94	100,00%	-	-	0,00%
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A LA OBRA	ton	67,59	883,00	59,681,97	67,59	59,681,97	100,00%	67,59	0,00	0,00%	67,59	59,681,97	100,00%	-	-	0,00%
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	und	1,00	5,440,00	5,440,00	1,00	5,440,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	5,440,00	100,00%	-	-	0,00%
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA (EPC)	und	1,00	1,690,00	1,690,00	1,00	1,690,00	100,00%	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,690,00	100,00%	-	-	0,00%
MODULO 01 AULA																
ESTRUCTURA																
OBRA PRELIMINARES																
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y caretila)	m ²	177,50	1,79	317,73	177,50	317,73	100,00%	177,50	0,00	0,00%	177,50	317,73	100,00%	-	-	0,00%
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO (con topodulito o nivel)	m ²	177,50	1,57	278,68	177,50	278,68	100,00%	177,50	0,00	0,00%	177,50	278,68	100,00%	-	-	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS																
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE RASANTE	m ³	17,75	41,58	739,30	17,75	739,30	100,00%	17,75	0,00	0,00%	17,75	739,30	100,00%	-	-	0,00%
EXCAVACION DE ZANJAS	m ³	27,77	38,21	1,061,09	27,77	1,061,09	100,00%	27,77	0,00	0,00%	27,77	1,061,09	100,00%	-	-	0,00%
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3	m ³	17,75	140,08	2,485,42	17,75	2,485,42	100,00%	17,75	0,00	0,00%	17,75	2,485,42	100,00%	-	-	0,00%
CAMA DE ARENA (A-3)	m ²	177,50	14,10	2,502,75	177,50	2,502,75	100,00%	177,50	0,00	0,00%	177,50	2,502,75	100,00%	-	-	0,00%
NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	m ²	177,50	2,46	436,65	177,50	436,65	100,00%	177,50	0,00	0,00%	177,50	436,65	100,00%	-	-	0,00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100 mts. DE LA OBRA caretila	m ³	54,63	33,76	1,844,31	54,63	1,844,31	100,00%	54,63	0,00	0,00%	54,63	1,844,31	100,00%	-	-	0,00%
MORTERO SIMPLE																
SOLADO DE MORTERO 1:8 E-4	m ²	14,00	30,96	433,72	14,00	433,72	100,00%	14,00	0,00	0,00%	14,00	433,72	100,00%	-	-	0,00%
CINIENTO CORRIDO MORTERO 1:8 (e-a), incluye 5% desperdicio	m ³	3,10	384,37	1,191,55	3,10	1,191,55	100,00%	3,10	0,00	0,00%	3,10	1,191,55	100,00%	-	-	0,00%
SORRECCIMIENTO MORTERO 1:8 (e-a), incluye 5% desperdicio	m ³	2,80	443,78	1,242,58	2,80	1,242,58	100,00%	2,80	0,00	0,00%	2,80	1,242,58	100,00%	-	-	0,00%
ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO	m ²	39,07	30,69	1,206,87	39,07	1,206,87	100,00%	39,07	0,00	0,00%	39,07	1,206,87	100,00%	-	-	0,00%
MORTERO ARMADO																
ZAPATAS																

AARON WILL DUEÑAS PAYSIG
 INGENIERO CIVIL

VALORIZACION N° 13
Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LEPSIB N° 8016192 C.H. NUEVO CASHISHIP, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, QUERERANA, REQUENA, LORETO

FECHA DE EJECUCION : 210 Días Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 24/02/2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL : SI, 3,769,271.22
 MONTO CONTRATADO : SI, 3,187,933.01
 COSTO DIRECTO : SI, 2,357,612.77
 FACTOR DE RELACION : 1.00000

PLAZO DE EJECUCION :
 FECHA DE INICIO DE OBRA :
 FECHA DE TERMINO DE OBRA :
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL :
 MONTO CONTRATADO :
 COSTO DIRECTO :
 FACTOR DE RELACION :

CONTRATO N° 004-2019-GRU-GRG-RI
 CONTRATA A SUJMA ALZADA
 CONSORCIO YAQUERANA LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ING. WILDER TAMINICHE ARJAMARI - CIP: 103201
 CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHIP
 ING. AARON WILLI DUEÑAS PAYSIG - CIP N° 99158
 0.88%

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL			ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			ACUMULADO		SALDO			
	UNID	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	%
ZAPATA MORTERO c=210 kg/cm2 + 5% de desperdicio resacasado con carreta	m3	5.60	578.17	3,237.75	5.60	3,237.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	5.60	3,237.75	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 1/2" FY = 4,200 KG/CM2	kg	232.76	5.41	1,259.23	232.76	1,259.23	100.00%	0.00	0.00	0.00%	232.76	1,259.23	0.00	0.00%	
VIGAS DE ORIENTACION															
VIGAS DE ORIENTACION - MORTERO Fc=210 kg/cm2 + 5% de desperdicio	m3	5.54	596.48	3,289.96	5.54	3,289.96	100.00%	0.00	0.00	0.00%	5.54	3,289.96	0.00	0.00%	
ENCORFRADO Y DESENCORFRADO DE VIGAS DE ORIENTACION	m2	44.32	29.16	1,292.37	44.32	1,292.37	100.00%	0.00	0.00	0.00%	44.32	1,292.37	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 1/2" FY = 4,200 KG/CM2	kg	239.50	5.41	1,295.70	239.50	1,295.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%	239.50	1,295.70	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 3/8" FY = 4,200 KG/CM2	kg	230.20	5.53	1,273.01	230.20	1,273.01	100.00%	0.00	0.00	0.00%	230.20	1,273.01	0.00	0.00%	
COLUMNAS															
COLUMNAS MORTERO Fc=210 kg/cm2, incluye 5% de desperdicio	m3	3.48	619.10	2,154.47	3.48	2,154.47	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.48	2,154.47	0.00	0.00%	
ENCORFRADO Y DESENCORFRADO DE COLUMNAS	m2	60.20	34.75	2,091.95	60.20	2,091.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	60.20	2,091.95	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 1/2" FY = 4,200 KG/CM2	kg	363.24	5.41	1,977.59	363.24	1,977.59	100.00%	0.00	0.00	0.00%	363.24	1,977.59	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 3/8" FY = 4,200 KG/CM2	kg	293.54	5.53	1,622.28	293.54	1,622.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	293.54	1,622.28	0.00	0.00%	
VIGAS DE AMARRE															
MORTERO Fc = 210 KG/CM2 (Viga)	m3	2.20	651.00	1,432.20	2.20	1,432.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.20	1,432.20	0.00	0.00%	
ENCORFRADO Y DESENCORFRADO DE VIGAS	m2	38.16	33.20	1,265.91	38.16	1,265.91	100.00%	0.00	0.00	0.00%	38.16	1,265.91	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 3/8" FY = 4,200 KG/CM2	kg	136.18	5.53	753.08	136.18	753.08	100.00%	0.00	0.00	0.00%	136.18	753.08	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 1/4" FY = 4,200 KG/CM2	kg	62.48	5.21	325.52	62.48	325.52	100.00%	0.00	0.00	0.00%	62.48	325.52	0.00	0.00%	
DINTELES															
MORTERO PC = 175 KG/CM2 (dintel)	m3	1.09	541.61	590.35	1.09	590.35	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.09	590.35	0.00	0.00%	
ENCORFRADO Y DESENCORFRADO DE DINTEL	m2	14.58	33.20	484.06	14.58	484.06	100.00%	0.00	0.00	0.00%	14.58	484.06	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 3/8" FY = 4,200 KG/CM2	kg	88.16	5.53	487.52	88.16	487.52	100.00%	0.00	0.00	0.00%	88.16	487.52	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 1/4" FY = 4,200 KG/CM2	kg	40.38	5.21	210.38	40.38	210.38	100.00%	0.00	0.00	0.00%	40.38	210.38	0.00	0.00%	
VIGA TIPIANO															
MORTERO Fc = 210 KG/CM2 (Viga)	m3	0.81	651.00	527.31	0.81	527.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.81	527.31	0.00	0.00%	
ENCORFRADO Y DESENCORFRADO DE VIGAS	m2	10.76	33.20	357.23	10.76	357.23	100.00%	0.00	0.00	0.00%	10.76	357.23	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 3/8" FY = 4,200 KG/CM2	kg	53.36	5.53	295.09	53.36	295.09	100.00%	0.00	0.00	0.00%	53.36	295.09	0.00	0.00%	
ACERO CORRUGADO Ø 1/4" FY = 4,200 KG/CM2	kg	24.44	5.21	127.33	24.44	127.33	100.00%	0.00	0.00	0.00%	24.44	127.33	0.00	0.00%	
ARQUITECTURA															
MAPOSTERIA															
MURO DE LADRILLO TUBULAR (10.5 x 16.5 x 21) esqueleto de cambio, junta 1.5 cm e.n=1.5	m2	177.35	55.79	9,894.33	177.35	9,894.33	100.00%	0.00	0.00	0.00%	177.35	9,894.33	0.00	0.00%	
PIEDROS Y VEREDAS															
CAMA DE ARENA (A - 3)	m2	177.50	14.10	2,502.75	177.50	2,502.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	177.50	2,502.75	0.00	0.00%	
FALSO PISO e=4" mortero 1:3(c-a)	m2	166.58	32.29	5,378.87	166.58	5,378.87	100.00%	0.00	0.00	0.00%	166.58	5,378.87	0.00	0.00%	
PISO DE CEMENTO PULIDO e=1", mezcla 1:4	m2	153.28	21.57	3,306.25	153.28	3,306.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%	153.28	3,306.25	0.00	0.00%	
PISO DE MAYOLICA 30x30 CM. BLANCA DE IRA	m2	13.30	67.79	901.61	13.30	901.61	100.00%	0.00	0.00	0.00%	13.30	901.61	0.00	0.00%	
VEREDA - Mortero B = 175 kg/cm2, Acabado obra fino de cambio y fancestral	m2	68.15	62.05	4,104.61	68.15	4,104.61	100.00%	0.00	0.00	0.00%	68.15	4,104.61	0.00	0.00%	
ENCORFRADO Y DESENCORFRADO DE VEREDA	m2	20.40	26.23	535.09	20.40	535.09	100.00%	0.00	0.00	0.00%	20.40	535.09	0.00	0.00%	
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS															
CONTRAZOCALO DE CEMENTO H = 30 CM, 1.5, e = 1.5 cm	m2	19.26	12.08	232.66	19.26	232.66	100.00%	0.00	0.00	0.00%	19.26	232.66	0.00	0.00%	

AARON WILLI DUEÑAS PAYSIG
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 99158

INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 103201

VALORIZACION N° 13
Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEFSEB N° 601697 C.N. NUEVO CASHISHI, EN LA CUENCA DEL RÍO YAQUERANA, WUQUERANA, WUQUERANA, LORETO

REQUERIDA, LORETO

CONTRATO N° 004-2019-GR-L-GGR-GR

CONTRATA A SUMA ALZADA

CONSORCIO YAQUERANA LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ING. WILDER TAMINICHE AHUAMARI - CIP: 103201

CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHI

ING. AARON WIL DUEÑAS PAYSIG - CIP N° 99169

0.66%

PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendario

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/02/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020

AMPLIACION DE PLAZO

VALOR REFERENCIAL : SI: 3,768,271.22

MONTO CONTRATADO : SI: 3,187,933.01

COSTO DIRECTO : SI: 2,357,872.77

FACTOR DE RELACION : 1.00000

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL			VALORIZACION ACTUAL						SALDO			
	UND	METRAJO	P. U	PARCIAL	METRAJO	COSTO	%	METRAJO	COSTO	%	METRAJO	COSTO	%
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 0.20m x0.30m	m2	49.99	70.01	3,499.00	49.99	3,499.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	49.99	3,499.80	100.00%
REVOCADOS Y ENLUCIDOS													
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ca = 1.5, e=1.50m.	m2	617.40	28.55	17,626.77	617.40	17,626.77	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	617.40	17,626.77	100.00%
TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS Y COLUMNAS	m2	56.76	29.49	1,617.09	56.76	1,617.09	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	56.76	1,617.09	100.00%
TARRAJEO PRIMARIO (e=0.75) y/o e=1cm, +5% desperdicio	m2	49.99	20.79	1,039.29	49.99	1,039.29	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	49.99	1,039.29	100.00%
VESTIDURA DE DERRAMES Marfuro ca 1.5 e=1.50m	m	92.03	11.43	1,051.60	92.03	1,051.90	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	92.03	1,051.90	100.00%
ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS													
TUBERAL T-1 (b=10.35m, h=1.60m) DE MADERA COPABA O SIMILAR	und	3.00	1,067.75	3,173.25	3.00	3,173.25	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	3,173.25	100.00%
ARROSTRE ENTRE TUBERALES de madera copaba o similar, presen. v. di. e.QUIT	und	8.00	47.83	382.64	8.00	382.64	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	8.00	382.64	100.00%
COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA 0.28 3'x6' incl. conness de 7'x3'	m2	117.48	43.87	5,130.35	117.48	5,130.35	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	117.48	5,130.35	100.00%
FRISOS DE CALAMINA LISA	m	17.10	17.06	291.73	17.10	291.73	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	17.10	291.73	100.00%
CUBREBRAS DE PLANCHA GALVANIZADA DE ZINC USO 26 mm (3'x6')	m	8.55	15.97	136.54	8.55	136.54	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	8.55	136.54	100.00%
CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA													
PUERTA DE MADERA MACHEBRADA P-1 (1.20 x 2.10)	und	1.00	545.90	545.90	1.00	545.90	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	545.90	100.00%
PUERTA DE MADERA MACHEBRADA P-2 (1.00 x 2.10)	und	2.00	466.70	933.40	2.00	933.40	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	2.00	933.40	100.00%
PUERTA DE MADERA MACHEBRADA P-3 (0.80 x 2.10)	und	3.00	406.38	1,219.14	3.00	1,219.14	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	1,219.14	100.00%
PUERTA DE MADERA MACHEBRADA P-4 (0.70 x 2.10)	und	3.00	511.94	1,534.02	3.00	1,534.02	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	1,534.02	100.00%
PUERTA METALICA PK-1 (1.20x2.10) según diseño	und	1.00	6,330.46	6,330.46	1.00	6,330.46	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	6,330.46	100.00%
VENTANA V-1, Inc. Barrolos Fierro Liso 01/2' (3.65x0.95)	und	3.00	197.88	593.64	3.00	593.64	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	593.64	100.00%
VENTANA V-2, Inc. Barrolos Fierro Liso 01/2' (2.45x2.05)	und	2.00	215.96	431.92	2.00	431.92	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	2.00	431.92	100.00%
VENTANA V-3, Inc. Barrolos Fierro Liso 01/2' (3.65x0.95)	und	1.00	212.99	212.99	1.00	212.99	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	212.99	100.00%
VENTANA V-4, Inc. Barrolos Fierro Liso 01/2' (0.90x0.95)	und	1.00	206.33	206.33	1.00	206.33	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	206.33	100.00%
VENTANA V-5, Inc. Barrolos Fierro Liso 01/2' (1.20x0.95)	und	1.00	283.99	283.99	1.00	283.99	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	283.99	100.00%
VENTANA V-6, Inc. Barrolos Fierro Liso 01/2' (2.65x0.95)	und	1.00	285.43	285.43	1.00	285.43	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	285.43	100.00%
VENTANA V-7, Inc. Barrolos Fierro Liso 01/2' (1.15x0.95)	und	1.00	222.25	222.25	1.00	222.25	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	222.25	100.00%
VENTANA V-8, Inc. Barrolos Fierro Liso 01/2' (1.65x0.95)	und	2.00	285.32	570.64	2.00	570.64	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	2.00	570.64	100.00%
VENTANA V-9, Inc. Barrolos Fierro Liso 01/2' (2.10x0.95)	und	1.00	274.69	274.69	1.00	274.69	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	274.69	100.00%
CERRAJERIA													
ENIGRA ALUMINIZADA DE 312' X 312'	und	30.00	14.07	422.10	30.00	422.10	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	30.00	422.10	100.00%
CERRADURA EXTERIOR DE 3 GOLPES forx N° 240, llave exterior, seguro y perfil	und	26.00	112.82	2,933.32	26.00	2,933.32	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	26.00	2,933.32	100.00%
CERRADURA EXTERIOR DE 2 GOLPES forx N° 240, llave exterior, seguro y perfil	und	5.00	112.82	564.10	5.00	564.10	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	5.00	564.10	100.00%
CERRADURA PARA INTERIORES TIPO EXPOLOCK completa	und	3.00	47.51	142.83	3.00	142.83	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	142.83	100.00%
REPORTE DE 4"	und	3.00	26.77	80.31	3.00	80.31	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	80.31	100.00%
HELO GRASOS													
HELOSAS DE PLANCHA PANEL DE FIBROCEMENTO E= 4 mm + Soporta	m2	165.80	35.65	5,910.77	165.80	5,910.77	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	165.80	5,910.77	100.00%
WENTURA													
WENTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, lábs 2 manpas	m2	617.40	14.94	9,223.66	617.40	9,223.66	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	617.40	9,223.66	100.00%
WENTURA EN VIGAS Y COLUMNAS, estambis 2 mmos	m2	55.76	15.44	850.93	55.76	850.93	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	55.76	850.93	100.00%
WENTURA EN PIZARRA	m2	3.60	12.42	44.71	3.60	44.71	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.60	44.71	100.00%

AARON WIL DUEÑAS PAYSIG
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 99156

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 99156

124

VALORIZACION N° 13

Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEFISIB N° 91187, C.N. DE PUERTO ALEGRE, IEFISIB N° 601092 C.N. NUEVO CASHISHIPI, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, YAQUERANA, REQUENA, LORETO"

CIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA N° 028-2019-CSO-GRU

PLAZO DE EJECUCION : 210 Dias Calendario

FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/02/2020

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020

CONTRATO N° 004-2019-GRU-GRR-GRU

AMPLIACION DE PLAZO : SI, 3,769,271.22

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALOR REFERENCIAL : SI, 3,187,933.01

ING. WILDER TAMICHE AHUANARI - CIP: 103201

CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHIPI

ING. AARON WILI DUEÑAS PAYSIG - CIP N° 99156

AVANCE FISICO EJECUTADO : 0.68%

AVANCE FISICO PROGRAMADO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL				VALORIZACION				SALDO				
	UND	METRADO	P. U	PARCIAL	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		COSTO	%	
					METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO			
PINTURA EN CIELORRASO LATEX, aplicado sobre superficies fijado y sellado	m2	165.80	16.15	2,677.67	165.80	2,677.67	100.00%	0.00	165.80	2,677.67	165.80	100.00%	0.00%
BARRIZ EN PUERTAS dos manos	m2	23.80	14.26	339.39	23.80	339.39	100.00%	0.00	23.80	339.39	23.80	100.00%	0.00%
PINTURA ANTICORROSIVA EN COBERTURAS, 2 manos, previo lavado	m2	117.48	15.67	1,840.91	117.48	1,840.91	100.00%	0.00	117.48	1,840.91	117.48	100.00%	0.00%
VARIOS													
ASTA DE BANDEIRA TIPICO	und	1.00	1,887.51	1,887.51	1.00	1,887.51	100.00%	0.00	1.00	1,887.51	1.00	100.00%	0.00%
TANQUE ELEVADO													
ZAPATAS													
ZAPATA, MORTERO f=210 kg/cm2 + 5% de desperdicio vaseado con extrilla	m3	0.90	578.17	520.35	0.90	520.35	100.00%	0.00	0.90	520.35	0.90	100.00%	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 508' FY = 4,200 KG/CM2	kg	32.54	5.09	165.63	32.54	165.63	100.00%	0.00	32.54	165.63	32.54	100.00%	0.00%
COLUMNAS													
COLUMNAS MORTERO F=210 kg/cm2, incluye 5% desperdicio	m3	0.49	619.10	303.38	0.49	303.38	100.00%	0.00	0.49	303.38	0.49	100.00%	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	6.54	34.75	227.27	6.54	227.27	100.00%	0.00	6.54	227.27	6.54	100.00%	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 12' FY = 4,200 KG/CM2	kg	37.94	5.41	205.26	37.94	205.26	100.00%	0.00	37.94	205.26	37.94	100.00%	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 38' FY = 4,200 KG/CM2	kg	29.75	5.53	164.52	29.75	164.52	100.00%	0.00	29.75	164.52	29.75	100.00%	0.00%
VIGAS													
MORTERO FG = 210 KG/CM2 (Mg)	m3	0.23	651.00	149.73	0.23	149.73	100.00%	0.00	0.23	149.73	0.23	100.00%	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	2.40	33.20	79.68	2.40	79.68	100.00%	0.00	2.40	79.68	2.40	100.00%	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 38' FY = 4,200 KG/CM2	kg	3.06	5.59	16.92	3.06	16.92	100.00%	0.00	3.06	16.92	3.06	100.00%	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 14' FY = 4,200 KG/CM2	kg	1.05	5.21	5.47	1.05	5.47	100.00%	0.00	1.05	5.47	1.05	100.00%	0.00%
LOSA MACIZA													
MORTERO FG = 210 KG/CM2	m3	0.72	676.68	487.21	0.72	487.21	100.00%	0.00	0.72	487.21	0.72	100.00%	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	38.16	26.19	947.03	38.16	947.03	100.00%	0.00	38.16	947.03	38.16	100.00%	0.00%
ACERO CORRUGADO Ø 12' FY = 4,200 KG/CM2	kg	178.50	5.41	954.87	178.50	954.87	100.00%	0.00	178.50	954.87	178.50	100.00%	0.00%
INSTALACIONES SANITARIAS													
RED DE DESAGUE													
SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø 2", zona balcones, duchas, urinarios, etc.	pb	8.00	26.60	212.80	8.00	212.80	100.00%	0.00	8.00	212.80	8.00	100.00%	0.00%
SALIDA DE DESAGUE 4", PVC SAL, zona de lavaderos	pb	5.00	26.51	132.05	5.00	132.05	100.00%	0.00	5.00	132.05	5.00	100.00%	0.00%
SALIDA DE VENTILACION PVC SAL Ø 7"	pb	3.00	44.01	132.03	3.00	132.03	100.00%	0.00	3.00	132.03	3.00	100.00%	0.00%
RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4"	m	24.00	19.13	459.12	24.00	459.12	100.00%	0.00	24.00	459.12	24.00	100.00%	0.00%
RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2"	m	23.91	10.93	261.34	23.91	261.34	100.00%	0.00	23.91	261.34	23.91	100.00%	0.00%
REGISTRO DE BRONCE 4", PROVISION Y COLOCACION	und	2.00	50.41	100.82	2.00	100.82	100.00%	0.00	2.00	100.82	2.00	100.00%	0.00%
SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION	und	4.00	55.39	221.56	4.00	221.56	100.00%	0.00	4.00	221.56	4.00	100.00%	0.00%
YEE PVC SAL Ø 2"	und	4.00	14.35	57.40	4.00	57.40	100.00%	0.00	4.00	57.40	4.00	100.00%	0.00%
YEE PVC SAL Ø 4"	und	3.00	17.53	52.59	3.00	52.59	100.00%	0.00	3.00	52.59	3.00	100.00%	0.00%
YEE PVC SAL, RAMAL DE CONDUCION DE Ø 4" - Ø 2"	und	4.00	19.92	79.68	4.00	79.68	100.00%	0.00	4.00	79.68	4.00	100.00%	0.00%
CORDON 45" PVC SAL Ø 2"	und	2.00	13.04	26.08	2.00	26.08	100.00%	0.00	2.00	26.08	2.00	100.00%	0.00%
CORDON 45" PVC SAL Ø 4"	und	2.00	15.59	31.06	2.00	31.06	100.00%	0.00	2.00	31.06	2.00	100.00%	0.00%
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE Ø 60 X 0.70 m inc. tapa	und	1.00	178.91	178.91	1.00	178.91	100.00%	0.00	1.00	178.91	1.00	100.00%	0.00%
BIODIGESTOR DE 1.30 LT, subterráneo	und	1.00	2,660.51	2,660.51	1.00	2,660.51	100.00%	0.00	1.00	2,660.51	1.00	100.00%	0.00%

AARON WILI DUEÑAS PAYSIG
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 99156

14

VALORIZACION N° 13

Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REPSEB N° 601687, C.N. DE PUERTO ALEGRE, REPSEB N° 601092 C.N. NUEVO CASHISHPI, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, YAQUERANA, REQUENA, LORETO

PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/02/2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL : SI. 3,187,933.01
 MONTO CONTRATADO : SI. 2,357,612.77
 COSTO DIRECTO :
 FACTOR DE RELACION : 1.00000

LICITACION PÚBLICA N° 028-2019-GSO-GRJ
 CONTRATO N° 004-2019-GRJ-GOR-GRJ
 CONTRATA A SUMA ALZADA
 CONSORCIO YAQUERANA LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ING. WILDER TAMINICHE AHUAYARI - CIP: 103201
 CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHPI
 ING. AARON WILIDUEÑAS PAYSIG - CIP N° 99158
 0.68%

AVANCE FISICO EJECUTADO
 AVANCE FISICO PROGRAMADO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL				ANTERIOR				VALORIZACION ACTUAL				SALDO				
	UNO	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	
																	METRADO
RED DE AGUA																	
PUNTO DE AGUA FRIA Ø112"	pb	8.00	45.41	363.28	8.00	363.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	363.28	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
RED DE AGUA PVC SAP DE Ø 112"	m	39.00	13.03	508.17	39.00	508.17	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	39.00	508.17	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
RED DE AGUA PVC SAP DE Ø 3/4"	m	40.00	10.62	424.80	40.00	424.80	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	40.00	424.80	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1/2" Tipo Estilica	und	4.00	52.45	209.80	4.00	209.80	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	4.00	209.80	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 3/4" Tipo Estilica	und	1.00	53.38	53.38	1.00	53.38	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	53.38	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
CODO PVC SAP 3/4"x90°	und	2.00	28.94	57.88	2.00	57.88	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	2.00	57.88	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
CODO PVC SAP 1/2"x90°	und	17.00	28.94	491.98	17.00	491.98	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	17.00	491.98	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
TEE PVC SAP Ø112"	und	7.00	28.65	200.55	7.00	200.55	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	7.00	200.55	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2"	und	1.00	24.49	24.49	1.00	24.49	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	24.49	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS																	
INODORO TANQUE BAJO BLANCO DE LOSA VITRIFICADA, incluye coleccion	und	3.00	324.16	972.48	3.00	972.48	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	972.48	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA, INCLUYE COLOCACION	und	3.00	312.99	938.97	3.00	938.97	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	938.97	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
PAPELERA DE LOSA VITRIFICADA, INCLUYE COLOCACION	und	3.00	51.19	153.57	3.00	153.57	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	153.57	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
URINARIO DE LOSA EMPOTRADO EN PARED	und	1.00	89.16	89.16	1.00	89.16	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	89.16	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN CON MESA DE MORTERO ARMADO Revestido con mayolica (2.95 x 0.60m)	und	1.00	1,030.31	1,030.31	1.00	1,030.31	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	1,030.31	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
GRIFO DE BRONCE 1/2"	und	4.00	54.67	218.68	4.00	218.68	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	4.00	218.68	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO Incl. Accesorios	und	1.00	1,074.27	1,074.27	1.00	1,074.27	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	1,074.27	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 1HP Inc. Accesorios	und	1.00	1,079.61	1,079.61	1.00	1,079.61	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	1,079.61	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
PERFORACION DE POZO TUBULAR Hacia 45m. De Prof. Inc. Revestimiento	und	1.00	7,456.77	7,456.77	1.00	7,456.77	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	7,456.77	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES																	
CAVALETES DE EVACUACION PLUVIAL	m	158.69	33.66	5,341.51	158.69	5,341.51	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	158.69	5,341.51	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
TUBERIA Ø4" DE BAJA DE AGUAS PLUVIALES	m	60.00	20.38	1,222.80	60.00	1,222.80	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	60.00	1,222.80	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
FALSA COLUMNA DE 0.20'x0.20'x1.50 m, mortero Fc = 175 kg/cm2	m3	0.60	75.15	45.09	0.60	45.09	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.60	45.09	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS																	
CENTROS DE LUZ Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO																	
CENTRO DE LUZ CON conductor de Cu. THW 2-1 x 2.5 mm2 En Tuberia PVC SAP	pb	14.00	220.13	3,081.82	14.00	3,081.82	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	14.00	3,081.82	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
ARTEFACTO FLOURESCENTE RECTO DE 2x40 W. - Incluye Lempasa y Equipo Completo de Arriancu	und	11.00	131.61	1,447.71	11.00	1,447.71	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	11.00	1,447.71	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
ARTEFACTO AHORRADOR DE 32W. - Incluye Lempasa y Bujia	und	3.00	62.06	186.18	3.00	186.18	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	186.18	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SIMPLE 15A-250V-60 Hz	und	6.00	52.25	313.50	6.00	313.50	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	6.00	313.50	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DOBLE 15A-250V-60 Hz	und	3.00	55.25	165.75	3.00	165.75	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	3.00	165.75	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
SALIDAS DE FUERZA - BAJA TENSION																	
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA PARA USO GENERAL	pb	10.00	159.60	1,596.00	10.00	1,596.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	10.00	1,596.00	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
TABLEROS ELECTRICOS																	
TABLERO GENERAL TG -3Ø -3Ø/220V - 60Hz. - De Acuerdo a Especificaciones Técnicas	und	1.00	1,323.75	1,323.75	1.00	1,323.75	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	1,323.75	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
TABLERO DE TRANSFERENCIA TT 3Ø - 3Ø/220V - 60Hz. - De acuerdo a especificaciones Técnicas	und	1.00	908.75	908.75	1.00	908.75	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	908.75	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1. De acuerdo Especificaciones Técnicas	und	1.00	1,122.62	1,122.62	1.00	1,122.62	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	1,122.62	100.00%	-	-	0.00%	0.00%
CAJA DE PASE																	
CAJA DE PASE GALVANIZADA 100x100x100mm	und	4.00	35.40	141.60	4.00	141.60	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	4.00	141.60	100.00%	-	-	0.00%	0.00%

AARON WILIDUEÑAS PAYSIG
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 99158

142

VALORIZACION N° 13

Periodo del 01 Mayo al 04 de Mayo del 2021


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEPNIB N° 601687, C.A. DE PUERTO ALEGRE, IEPNIB N° 601692 C.N. NUEVO CASHISHI, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, YAQUERANA, REQUEÑA, LORETO"

LICITACION PUBLICA N° 028-2019-GSO-GRU
 CONTRATO N° 004-2019-GRU-GOR-GRU
 CONTRATA A SUMA ALZADA
 CONSORCIO YAQUERANA LORETO
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 ING. WILDER TAMINICHE AHUAMARI - CIP: 103201
 CONSORCIO SUPERVISOR CASHISHI
 ING. AARON WILLI DUEÑAS PAYSIG - CIP N° 99156
 0.68%
 PLAZO DE EJECUCION : 210 Días Calendario
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 28/02/2020
 FECHA DE TERMINO DE OBRA : 24/09/2020
 AMPLIACION DE PLAZO :
 VALOR REFERENCIAL : SI. 3,769,271.22
 MONTO CONTRATADO : SI. 3,187,933.01
 COSTO DIRECTO : SI. 2,357,672.77
 FACTOR DE RELACION : 1.00000

AVANCE FISICO EJECUTADO
 AVANCE FISICO PROGRAMADO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL			ANTERIOR			VALORIZACION ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
	UND	METRADO	P. U	PARCIAL	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	%	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	%
CONDUCTORES ELECTRICOS															
CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX 12X4 0.6/AV (Libre de Halógeno) de sección 3 - 1 x 6mm ²	m	40.00	31.52	1,260.80	40.00	1,260.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	40.00	1,260.80	40.00	1,260.80	100.00%
CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX 12X4 0.6/AV (Libre de Halógeno) de sección 1 x 16mm ²	m	40.00	12.22	488.80	40.00	488.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	40.00	488.80	40.00	488.80	100.00%
SISTEMA PUESTA A TIERRA															
POZO DE PUESTA A TIERRA - De acuerdo a especificaciones llenas.	und	3.00	797.76	2,372.28	3.00	2,372.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	2,372.28	3.00	2,372.28	100.00%
PROTOCOLO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA	und	1.00	1,821.01	1,821.01	-	-	0.00%	1.00	1,821.01	100.00%	1.00	1,821.01	1.00	1,821.01	100.00%
SUBMINISTRO E INSTALACION DEL GRUPO ELECTROGENO															
GRUPO ELECTROGENO DE 5KW	und	1.00	18,000.00	18,000.00	0.70	12,600.00	70.00%	0.30	5,400.00	30.00%	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	100.00%
CTO				SI. 2,357,672.77		SI. 2,339,355.52			SI. 18,317.25			SI. 2,357,672.77		SI. 2,357,672.77	
ES	11.56%			SI. 273,088.94		SI. 270,950.03			SI. 2,118.91			SI. 273,088.94		SI. 273,088.94	
	7.21%			SI. 169,988.21		SI. 168,668.16			SI. 1,319.04			SI. 169,988.21		SI. 169,988.21	
				SI. 2,800,729.91		SI. 2,778,997.34			SI. 21,732.58			SI. 2,800,729.92		SI. 2,800,729.92	
PANIMENTO				SI. 387,203.09		SI. 387,203.09			SI. 0.00			SI. 387,203.09		SI. 387,203.09	
				SI. 3,187,933.01		SI. 3,166,200.43			SI. 21,732.58			SI. 3,187,933.01		SI. 3,187,933.01	
AL	0.00%			SI. 0.00		SI. 3,166,200.43			SI. 21,732.58			SI. 3,187,933.01		SI. 3,187,933.01	
PRESUPUESTO TOTAL				SI. 3,187,933.01		SI. 3,166,200.43			SI. 21,732.58			SI. 3,187,933.01		SI. 3,187,933.01	
AVANCE FISICO EJECUTADO PARCIAL				SI. 3,187,933.01		SI. 3,166,200.43	99.32%		SI. 21,732.58	0.68%		SI. 3,187,933.01		SI. 3,187,933.01	
												100.00%		SI. 3,187,933.01	
														0.00%	

AARON WILLI DUEÑAS PAYSIG
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 99156



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEPMB N°
601667, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO ALEGRE, IEPMB N° 6016192 C.N. NUEVO CASHISHPI, EN LA CUENCA DEL RIO
YAQUERANA, DISTRITO DE YAQUERANA

PANEL FOTOGRAFICO – NVO CASHISHPI, PUERTO ALEGRE
MAYO - 2021



FOTO N° 01, SE MUESTRA PINTADO DE MUROS Y COLUMNAS Y VIGAS, SUM



FOTO N° 02, EL PINTADO DE MAESTRANZA Y LIMPIEZA

PANEL FOTOGRAFICO – NVO CASHISPI, PUERTO ALEGRE
MAYO - 2021




FOTO N° 05, SE MUESTRA SSHH .



FOTO N° 06, SE MUESTRA AL GENERADOS DE LUZ EN CASA DE FUERZA.


ALVARO BOYRIG


109

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEPMB N° 601667, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO ALEGRE, IEPMB N° 6010192 C.N. NUEVO CASHISPI, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, DISTRITO DE YAQUERANA.

PANEL FOTOGRAFICO – NVO CASHISPI, PUERTO ALEGRE
MAYO - 2021




FOTO N° 09, SE MUESTRA ELEVACION LATERAL DEL COLEGIO



FOTO N° 10, SE MUESTRA ELEVACION LATERAL DEL COLEGIO

[Handwritten signature]
ALVARO RIVERA

[Handwritten signature]

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEPMB N° 601667, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO ALEGRE, IEPMB N° 6010192 C.N. NUEVO CASHISPI, EN LA CUENCA DEL RIO YAQUERANA, DISTRITO DE YAQUERANA

PANEL FOTOGRAFICO – NVO CASHISPI, PUERTO ALEGRE
MAYO - 2021



FOTO N° 07, SE MUESTRA FACHADA DEL COLEGIO.



FOTO N° 08, SE MUESTRA ELEVACION POSTERIOR DEL COLEGIO

WILFRER TAMINCHE AMANARI