



VALORIZACION

N.º 5



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén, 17 de junio de 2021

CARGO

Oficio n° 1817-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 04 -
mayo 2021.

Obra: "Mejoramiento y Ampliación de la
I.E.P.S.M. N° 60625 de la Localidad de Jenaro
Herrera, Distrito de Jenaro Herrera - Requena,
Loreto.

Ref.: a. Informe n° 200-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS
b. Carta n° 082-2021-RG CONTRATISTAS SRL
c. Informe n° 010-2021-RGCONTRATISTAS SRL/SUP/MECD
d. Carta n° 010-2021-CO

Tengo el agrado de saludarle, en atención a la referencia a), remitirle la **valorización n° 05 por ejecución de obra, correspondiente a mayo de 2021**, presentada y aprobada por el Supervisor, el mismo que asciende a la suma de **(S/. 666 846.08) Seiscientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis con 08/100 Soles, Incluido IGV**, revisado por el Coordinador mediante informe de la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 05	S/.	657 644.11
Reajuste	S/.	0.00
Deducción de Reajuste	S/.	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/.	0.00
Amortización Adelanto por Materiales	S/.	0.00
IGV 18 %	S/.	101 722.28
Neto a Pagar	S/.	666 846.08

Asimismo, la ejecución de la obra en mayo del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado de 46.21% versus un programado de 46.54%, encontrándose la obra adelantada y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO ORIENTE**, se adjunta Factura Electrónica.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 83850

Copia: SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)

Tramite: 13802
RFA – S.G.
dap – Sec.

INFORME N°200-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS

A : Ing. Raúl Flores Aquepucho
Sub Gerente de Supervisión y Control

De : Ing. Erick German Oliveira Sangama

Asunto : Remito Valorización N°005 mayo 2021 del Contratista Ejecutor de la Obra
"Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P.SM. N°60625 de la Localidad de Jenaro Herrera -
Distrito de Jenaro Herrera - Requena Loreto"

Referencia : 1. Carta N°082-2021-RG CONTRATISTAS SRL
2. Informe N°010-2021-RG CONTRATISTAS SRL/SUP/MECD
3. Carta N°010-2021-CO
4. Informe N°005-2021-CO/JPCL
5. N° de tramite 13802
6. Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR
7. Oficio N°4765-2020-GRL-ORA-OEL

Fecha : Iquitos, 15 de junio del 2021



Por el presente documento me dirijo a usted para saludarle, y a la vez, remitirle el presente informe en respuesta a la Carta N°082-2021-RG CONTRATISTAS SRL.

BASE LEGAL:

- ✓ Decreto de Urgencia N°014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- ✓ Decreto de Urgencia N°015-2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020.
- ✓ Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado
- ✓ Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- ✓ Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- ✓ Decreto Supremo N°082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones.
- ✓ Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental.
- ✓ Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil
- ✓ Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas
- ✓ Decreto Supremo N°103-2020-EF
- ✓ Resolución Ministerial N°265-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"
- ✓ Código Civil.
- ✓ Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA:

- ✓ Proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P.SM. N°60625 DE LA LOCALIDAD DE JENARO HERRERA - DISTRITO DE JENARO HERRERA - REQUENA- LORETO
- ✓ CUI : 2340216
- ✓ Contratista Ejecutor : Consorcio Oriente
- ✓ Contrato Ejecución : Contrato N°004-2021-GRL-GRI (08/01/2021)
- ✓ Proceso de Selección : Licitación Pública N°023-2020-CSO-GRL - Primera Convocatoria
- ✓ Valor Referencial de Ejec. : S/. 7,502,608.82 (Incluido IGV)
- ✓ Monto Contratado : S/. 7,537,653.13 (Incluido IGV)
- ✓ Fecha de Entrega de Terreno : 18/01/2021
- ✓ Fecha de Inicio de Obra : 19/01/2021
- ✓ Plazo de Ejecución : 270 dc
- ✓ Fecha de Finalización : 15/10/2021
- ✓ Adelanto Directo : No solicitado
- ✓ Adelanto de Materiales : No solicitado
- ✓ Sistema de Contratación : A Suma Alzada

Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593

✓ Residente de Obra : Ing. Jean Paul Correa López

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA:

✓ Contratista Supervisor : RG CONTRATISTAS SRL
✓ Contrato de Supervisión : Contrato N°063-2020-GRL-GRI (29/12/2020)
✓ Monto Contratado : S/. 479,680.00 (Sin IGV)
✓ Valor Referencial de Sup. : S/. 566,022.40 (Incluido IGV)
✓ Plazo de Ejecución : 300 dc (270 dc ejecución + 30 dc liquidación)
✓ Sistema de Contratación : Por Tarifas
✓ Supervisor de Obra : Ing. Mario Eriberto Cruz Davalos

ANTECEDENTES:

- ✓ Con fecha 04/12/2020 el Comité de Selección de Obras Adjudico la buena Pro de la Adjudicación Simplificada N°082-2020-CSO-GRL Primera Convocatoria Derivada de la Licitación Publica N°023-2020-CSO-GRL para la contratación de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 08/01/2021 se suscribe el Contrato N°004-2021-GRL-GRI entre el Consorcio Oriente y el Gobierno Regional de Loreto con el cual contratan la Ejecución de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 14/12/2020 el Comité de Selección adjudico la buena pro de Concurso Público N°009-2020-CSO-GRL para la contratación de Consultoría para la Supervisión de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 29/12/2020 la empresa RG CONTRATISTAS SRL y el Gobierno Regional de Loreto suscriben el Contrato N°063-2020-GRL-GRI con el cual se contrata los servicios de supervisión para la obra en mención por un monto de S/. 479,680.00 Soles exonerados del Igv.
- ✓ Con fecha 22/07/2020 la Gobernación Regional de Loreto emite la Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR con la cual se establecen documentación mínima a presentar en cada valorización de obra por parte del contratista.
- ✓ Con fecha 19/10/2020 le Gerencia Regional de Infraestructura recepciona el Oficio N°4765-2020-GRL-ORA-OEL con el cual se le hace de conocimiento sobre la documentación mínima para las valorizaciones indicada con Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR.
- ✓ Con fecha 04/06/2021 el Residente de Obra del CONSORCIO ORIENTE presenta su Representante Legal la Valorización N°005 del mes de mayo del 2021.
- ✓ Con fecha 09/06/2021 el Consultor Supervisor de Obra RG CONTRATISTAS SRL recepciona la Carta N°010-2021-CO con la cual el CONSORCIO ORIENTE presenta la valorización N°005 mayo 2021.
- ✓ Con fecha 10/06/2021 el Jefe Supervisor del Consultor Supervisor de Obra RG CONTRATISTAS SRL emite el Informe N°010-2021-RG CONTRATISTAS SRL con el cual presenta su informe de revisión de la valorización N°005 mayo 2021.
- ✓ Con fecha 10/06/2021 la entidad recepciona la Carta N°082-2021-RG CONTRATISTAS SRL con la cual el consultor Supervisor de Obra RG CONTRATISTAS SRL presenta la valorización N°005 mayo 2021.

CON RESPECTO AL AVANCE DE LA OBRA

- ✓ El supervisor aprueba la valorización presentada por el contratista ejecutor de la obra CONSORCIO ORIENTE, en la cual se indica que en el mes de mayo 2021 se tuvo un avance acumulado ejecutado de 46.21% frente a un avance acumulado programado de 46.54%, por lo que la obra se encuentra **ATRASADA** en 0.33%.

No VAL.	PERIODO	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		SOLES		PORCENTAJE		SOLES		PORCENTAJE	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
	19-ene	-	-	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%
1	ene-21	211,631.23	211,631.23	2.81%	2.81%	638,714.55	638,714.55	8.47%	8.47%
2	feb-21	588,091.09	799,722.32	7.80%	10.61%	436,691.26	1,075,405.81	5.79%	14.27%
3	mar-21	981,209.33	1,780,931.65	13.02%	23.63%	964,809.16	2,040,214.97	12.80%	27.07%
4	abr-21	716,363.95	2,497,295.60	9.50%	33.13%	776,020.05	2,816,235.02	10.30%	37.36%
5	may-21	1,011,063.66	3,508,359.26	13.41%	46.54%	666,846.08	3,483,081.10	8.85%	46.21%
6	jun-21	1,422,578.43	4,930,937.69	18.87%	65.42%	-	-	-	-
7	jul-21	859,582.84	5,790,520.53	11.40%	76.82%	-	-	-	-
8	ago-21	674,175.31	6,464,695.84	8.94%	85.76%	-	-	-	-
9	sep-21	142,130.56	6,606,826.40	1.89%	87.65%	-	-	-	-
10	oct-21	930,826.74	7,537,653.13	12.35%	100.00%	-	-	-	-
TOTALES		7,537,653.13		100.00%		3,483,081.10			


- ✓ Haciendo un comparativo de los avances acumulados se tiene que, este 46.21% ejecutado acumulado equivale a un monto ascendente a la suma de S/. 3, 483,081.10, mientras que el 46.54% programado acumulado equivale a un monto ascendente a la suma de S/. 3, 508,359.26.
- ✓ Haciendo un comparativo de los avances específicos del mes mayo del 2021 se tiene que, durante este mes en avance ejecutado fue de 8.85% el cual equivale a un monto de S/. 666,846.08 mientras que el avance programado del mes es de 13.41% equivalente a un monto de S/. 1,011,063.66.

- ✓ El porcentaje de avance acumulado ejecutado respecto al porcentaje de avance acumulado programado es del 99.29% tal y como se observa en el cálculo, $(46.21\%/46.54\%=99.29\%)$, se puede analizar de esto que, aun, la ejecución de la obra se encuentra por encima de los 80% mínimo indicado en el *numeral 203.1 del artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DS N°344-2018-EF* el cual a la letra dice:

Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra

203.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

- ✓ Por tal, como se puede observar, no es necesario que el supervisor de obra ordene al contratista que presente un nuevo calendario acelerado.



CON RESPECTO AL ADELANTO DIRECTO

- ✓ El contratista no solicita adelanto directo.

CON RESPECTO AL ADELANTO DE MATERIALES

- ✓ El contratista no solicitó adelanto de materiales.

CON RESPECTO AL FIEL CUMPLIMIENTO

- ✓ La supervisión indica que el CONSORCIO ORIENTE presenta la Carta Fianza N°0011-0348-9800011833-05 emitida por la entidad financiera BBVA Continental por concepto de Garantizar el Fiel Cumplimiento de la obra indicada por un monto de S/. 753,765.31, el cual corresponde a ser el 10% del monto de contrato original, con vigencia que rige desde el 22/12/2020 hasta el 23/12/2021, por tal la presente carta fianza se encuentra **VIGENTE**, esto indica que el contratista cumple el *numeral 149.1 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el DS N°344-2018-EF* a la letra dice:

Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento

149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la Garantía de fi el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto


Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593

del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

BBVA Continental 1348103

OFICINA ESPECIAL REAL PLAZA CH
AV. MIGUEL DE CERVANTES S/N
CHICLAYO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA
FLOAGING CONTRATISTAS GENERALES SAC
PRESENTE
CHICLAYO, 22-12-2020
CARTA FIANZA N° 0011-0348-9800011833-05
VENCE EL: 22-12-2021

Señores:
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Presente.

De nuestra consideración:

Por la presente afianzamos ante Uds. a los señores CONSORCIO ORIENTE CONFORMADO POR FLOAGING CONTRATISTAS GENERALES SAC Y ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES HOVA EIRL en forma solidaria, irrevocable, incondicionada y de realización automática y sin beneficio de excusión, hasta por la suma de S/753,765.31 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 31/100 SOLES) a fin de garantizar el fiel cumplimiento de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°082-2020-CSO-GRU DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N°023-2020-CSO-GRU I CONVOCATORIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P.S.M N°6825 DE LA LOCALIDAD DE JENARO HERRERA - DISTRITO DE JENARO HERRERA - REQUENA- LORETO", en caso de incumplimiento de nuestro afianzado.

Esta fianza que en ningún caso y por ningún concepto excederá al monto señalado en el párrafo anterior, regirá desde el 22-12-2020 hasta el 22-12-2021; luego de lo cual el Banco quedará liberado de toda responsabilidad.

El requerimiento de pago de la presente fianza deberá de realizarse necesariamente por conducto notarial en un plazo que no podrá exceder del previsto en el artículo 1698 del Código Civil, en la dirección abajo indicada y dentro del horario de atención que tenga establecido el Banco, señalándose obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total el que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá que Uds. renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubieren vencido.

De haberse otorgado la presente carta fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos de requerimiento de pago o prórroga recibida en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

El pago será efectuado de conformidad con lo expresamente establecido en los párrafos precedentes.

La presente fianza no garantiza operaciones de mutuo dinero, salvo lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 217 de la Ley 26702.

[Firma: Juan Manuel Rnegifo Lopez]
JUAN MANUEL RNEGIFO LOPEZ
Representante Legal

[Firma: Jean Paul Correa Lopez]
JEAN PAUL CORREA LOPEZ
Ingeniero Civil - Consultor

[Firma: Shirley Florentina Torres Lora]
Shirley Florentina Torres Lora
Ejecutiva de Asesoría
Oficina Chiclayo

[Firma: Erick German Oliveira Sangama]
Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil

20122201
PARA CONFIRMAR LA EMISION DE ESTA CARTA FIANZA CON EL NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 255-0200

RUC 20100130204 REFRENDO: 1446820122201FC003489/12.44.33
S/ 753,765.31

CON RESPECTO AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO:

- ✓ El supervisor de obra indica que el contratista ejecuta los trabajos con el siguiente personal profesional técnico:

RELACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO		
N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
1	JUAN MANUEL RNEGIFO LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL
2	JEAN PAUL CORREA LOPEZ	RESIDENTE DE OBRA
3	NELVIN LUIS GARCIA RIOS	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
4	MARCO ANTONIO PAREDES TORRES	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
5	AMERICO CHRISTIAN PEÑA URIARTE	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
6	ERYCK ANTONIO DIAZ AROCA	ASISTENTE DE CAMPO
7	ANTONIO RENGIFO LOPEZ	LOGISTICA

[Firma: Erick German Oliveira Sangama]
Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593

RESUMEN DE LA VALORIZACION N°005 MAYO 2021

✓ El supervisor de obra aprueba la valorización N°005 mayo 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

HOJA DE LIQUIDACION			
1. CALCULO DE VALORIZACION N° 05 - MAYO 2021			
1º VALORIZACION N° 05 - MAYO 2021		565,123.80	A
2º AMORTIZACIONES			
Amortizacion del Adelanto en Efectivo		-	
Amortizacion del Adelanto en Materiales		-	
Total Amortizado		-	B
3º. REAJUSTE DE VAL N° 05 - MAYO 2021			
Total de Reajuste		-	
Deduccion de Reintegros por adelanto en Efectivo		-	
Deduccion de Reintegros por adelanto en Materiales		-	
Reajuste Neto		-	C
4. TOTAL NETO A PAGAR			
A	S/.	565,123.80	Valorizacion N° 05 - Mayo 2021
B	S/.	0.00	Amortizacion
C	S/.	0.00	Reajuste de Valorizacion N° 05- Mayo 2021
D	S/.	101,722.28	I.G.V (18.00%)
E=A-B+C+D	S/.	666,846.08	Neto a Pagar al Contratista
E	S/.	0.00	Retencion (Fiel Cumplimiento).
F=D-E	S/.	666,846.08	TOTAL NETO A FACTURAR

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La obra se encuentra atrasada en un 0.33% puesto que el porcentaje de avance acumulado ejecutado es de 46.21% y el porcentaje de avance acumulado programado es de 46.54%.
- ✓ Aun no es necesario que el supervisor de obra ordene al contratista la elaboración de un calendario nuevo acelerado puesto que la relación entre los porcentajes acumulados ejecutado y programado es de 99.29%, estando por encima del 80% indicado en el artículo 203.
- ✓ El contratista no solicito adelantos, por tal no se tiene amortizaciones ni garantías de los mismos.
- ✓ La garantía de fiel cumplimiento se encuentra vigente hasta el 23/12/2021.
- ✓ El supervisor indica que el contratista cumple con presentar los documentos indicados como requisitos mínimos según Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR.
- ✓ Basándose en la APROBACION realizada por el supervisor de obra mediante su Informe N°010-2021-RG CONTRATISTAS SRL/SUP/MECD, y luego de la verificación respectiva por parte del suscrito, el mismo recomienda continuar con los tramites respectivos para el pago de la valorización N°005 mayo 2021 del CONSORCIO ORIENTE según el siguiente detalle:

- Valorización N°005 mayo 2021	:	S/.	565,123.80
- Reajustes	:	S/.	0.00
- Deducción de Reajuste	:	S/.	0.00
- Amortización por AD (-)	:	S/.	0.00
- Amortización por AM (-)	:	S/.	0.00
- Igv (18%)	:	S/.	101,722.28
- NETO A PAGAR	:	S/.	666,846.08

Atentamente,

Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
ING° ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA
RPSM 141593

ANEXO N°01
CHEKLIST DE VALORIZACIONES DE OBRAS Y/O SUPERVISIONES

REQUISITOS					
Valorizaciones de Obras y/o Supervisiones					
ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Copia de Resolución de Aprobación del expediente técnico (solo en adelantos directos, adelantos de materiales y en la 1ra valorización)	x			
2	Copia de contrato (solo en adelantos directos, adelantos de materiales y en la 1ra valorización)	x			
3	Copia de contrato de consorcios de existir (solo en adelantos directos, adelantos de materiales y en la 1ra valorización)	x			
4	Copia del Acta de entrega de terreno (adelantos de materiales y en la 1ra valorización)	x			
5	Copia de comprobantes de pagos emitidos por la oficina ejecutiva de tesorería y documento que sustente la transferencia electrónica de fondos a la cuenta del proveedor:			x	
6	Cuadro de Resumen de pagos (valorizaciones) y amortizaciones de adelantos (directo y de materiales) a la fecha valorizada de corresponder, visado por el supervisor y/o inspector	x			
7	Copia de la fórmula polinómica del expediente técnico, con V°B° de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Índice del INEI publicado en el peruano, de ser solicitado su pago de reajustes por el contratista	x			
8	Calendario programado valorizado actualizado	x			
9	Documentos que acrediten el control de calidad en obra de las partidas valorizadas en el mes, de corresponder, de acuerdo a lo señalado por el supervisor	x			
10	Certificado y/o reporte que acredite la habilidad vigente del residente	x			
11	Pagos de tributos del mes valorizado:				
	Sencico	x			
	Essalud	x			
	ONP y/o AFP	x			
	SCTR	x			
	Conafovicer	x			
	Copia de planilla de jornales	x			
	Copia de declaración PDT-SUNAT	x			
	Copia de RNP	x			
12	Copia de asientos de cuaderno de obra visados por el residente de obra, supervisor o inspector	x			
13	Copia de resolución de adicional y/o deductivo de obra si los hubiera		x		no se solicitaron hasta la fecha
14	Copia de resolución de ampliación de plazo si los hubiera		x		no se solicitaron hasta la fecha
15	Copia de documento de suspensión o paralización de obra si los hubiera		x		no se solicitaron hasta la fecha
16	Copia del documento de inicio de obra si los hubiera			x	
17	Relación de personal técnico de acuerdo a la propuesta de las especialidades y el porcentaje de participación, así como el informe de actividades visado por el residente	x			
18	Panel fotográfico de las partidas ejecutadas del mes valorizado de obra (físico y digital)	x			
19	Expediente de valorización (digital)	x			
20	Factura electrónica y/o manual	x			
21	Informe de conformidad de valorización emitida por la Sub Gerencia de Supervisión y Control	x			INFORME N°200-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS
22	Copia de cartas fianzas vigentes (fedateadas)				
	Garantía de Fiel Cumplimiento	x			vigente
	Garantía por Adelanto Directo			x	no solicito
	Garantía por Adelanto de Materiales			x	no solicito

Belén, 10 de junio de 2021

CARTA N° 082-2021 - RG contratistas srl .

Señor:

ING. ARTEMIO DEL AGUILA PANDURO
Gerente Regional de Infraestructura - GOREL
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Villa Belén.
Presente. -



Attn: Sub Gerencia de Supervisión y Control



Asunto: Remito Valorización de Obra N° 05 - Mayo de 2021, correspondiente a la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P.S.M. N° 60625 de la Localidad de Jenaro Herrera, Distrito de Jenaro Herrera, Requena Loreto".

Ref.: INFOME N° 010-2021-R.G. CONTRATISTAS S.R.L./SUP/MECD (10/06/2021)



~~~~~

Tengo el agrado de dirigirme a usted (es), para saludarle cordialmente y al mismo tiempo remitir a su despacho la VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05, correspondiente al mes de mayo de 2021, formulados por el suscrito y la empresa contratista CONSORCIO ORIENTE, para ejecución de la obra denominada: "Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P.S.M. N° 60625 de la Localidad de Jenaro Herrera, Distrito de Jenaro Herrera, Requena Loreto", en cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificaciones vigentes.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de Pago de valorización de obra al mes de mayo de 2021, con un avance mensual ejecutado de 8.85%, por debajo de los programado mensual de 13.41% y cuyo monto bruto asciende a la suma de S/. 565 123.80 y el monto neto a pagar asciende a S/. 666 846.08, cuyo detalle es la siguiente:

|                                                   |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|
| 1. Valorización N° 05 - mayo de 2021              | S/. | 565 123.80 |
| 2. Reajuste Actual                                | S/. | 0.00       |
| 3. Deducción por Valorización                     | S/. | 0.00       |
| 4. Amortización de Adelanto Directo               | S/. | - 0.00     |
| 5. Amortización de Adelanto de Materiales         | S/. | - 0.00     |
| 6. I.G.V. (18%)                                   | S/. | 101 722.28 |
| 7. NETO A FACTURAR                                | S/. | 666 846.08 |
| 8. Retención por Fondo Garantía fiel cumplimiento | S/. | 0.00       |
| 9. NETO A PAGAR                                   | S/. | 666 846.08 |

SUPERVISOR DE OBRA  
Ing. Mario E. Cruz Dávalos  
Ingeniero Civil  
Reg. CIP N° 14181

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

Los trabajos principales realizados en este periodo son los siguientes:

- Anotación en el cuaderno de obra, de los hechos relevantes ocurridos en obra.
- Se controló la ejecución en la obra, la cual cumple con lo estipulado en los planos y en los términos de referencia del contrato.
- Se ha elaborado conjuntamente con el supervisor y el contratista (Ejecutor) la valorización de la obra N° 05 del mes de mayo de 2021 con un avance físico acumulado del mes de 46.21% y un avance acumulado programado de 46.54%, encontrándose la obra atrasada, respecto a su calendario valorizado de avance de obra.
- Se presenta la Valorización de obra N° 05 - mayo de 2021
- Se presento el informe mensual de la supervisión N° 05 - mayo de 2021.

Se deja constancia que el contratista ha hecho entrega de la documentación requerida para la presentación de la valorización N° 05 por lo que la supervisión da su conformidad a la presente valorización, de conformidad a la establecido en la cláusula cuarta del contrato N° 004-2020-GRL-GRI, de fecha 08.01.2021, a continuación, se detalla la documentación adjunta a la presente valorización:

#### I. Documentación Técnica

- ✓ Datos Generales
- ✓ Informe Mensual del Residente de Obra.
- ✓ Cuadro Comparativo de Avance de Obra.
- ✓ Gráfico Comparativo de Avance Físico Programado Vs Avance físico ejecutado.
- ✓ Copia del Calendario Valorizado Vigente
- ✓ Formato de Charlas de Inducción
- ✓ Cuadro Resumen de Pagos realizados al Contratista.
- ✓ Hoja de Liquidación Económica de Obra
- ✓ Comprobantes de Pagos Tributos del mes (Sencico, SCTR y Conafovicer)
- ✓ Comprobantes de Pago de EsSalud, ONP y/o AFP.
- ✓ Copia de RNP.
- ✓ Hoja de Valorización N° 05 del mes valorizado
- ✓ Relación de partidas y metrados ejecutados.
- ✓ Copia de fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- ✓ Recursos utilizados en el mes valorizado.
- ✓ Panel fotográfico.
- ✓ Copia del Cuaderno de Obra.

#### II. Documentación Administrativa

- ✓ Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- ✓ Copia de Cartas Fianzas (Fiel Cumplimiento).
- ✓ Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- ✓ Copia de Contrato de Consorcio
- ✓ Copia de Contrato de Ejecución de Obra
- ✓ Copia del Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
- ✓ Copia del Plan de Vigilancia y Control del Covid-19
- ✓ Valorización Plan de Vigilancia y Control del Covid-19 del mes valorizado

SUPERVISOR DE OBRA  
Ing. Mario E. Cruz Dávalos  
Ingeniero Civil  
Reg. CIP N° 1218



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

- ✓ Copia del Diseño de Mezcla
- ✓ Copia Resolución de Aprobación de Expediente técnico.
- ✓ Informe de Seguridad

Se adjunta al presente

- Valorización de Obra N° 05 (mayo de 2021) 1 Original y 3 Copias
- CD con la información correspondiente a la valorización + fotos

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

R.G. CONTRATISTAS S.R.L.

  
Franklin Merino Meza  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Cc. File Personal  
Archivo

EXECUCIÓN DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL

• CONSORCIO ORIENTE  
de Oñá Ing. Jean Paul Correa López - CONSORCIO ORIENTE  
de Oñá Ing. Mario E. Cruz Dawson - B.G. CONTRATISTAS S.R.L.

|         |              |
|---------|--------------|
| ADD ups | 58.41.00.1   |
| ADD 100 | 7,540,362.65 |

|                      |              |          |
|----------------------|--------------|----------|
| MONTO CONTRATADO :   | 7.537.653,13 | Int. NGV |
| FACTOS DE RELACIÓN : | 0,000641     |          |

[illegible]



EXECUCIÓN DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL

MONTO CONTRATADO :  
 FACTOR DE ELABORACIÓN :

| UNID | DESCRIPCION                         | PRECIO UNITARIO | METRAJE  | PRECIO TOTAL | % | METRAJE | % | VALOR ACTUAL | % | METRAJE | % | VALOR POR VALORAR |
|------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---|---------|---|--------------|---|---------|---|-------------------|
| M3   | MORTERO 1:2:10 1/2m <sup>2</sup>    | 652.44          | 12.57    | 8,201.17     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO CORRUGADO 6-1/2"              | 8.05            | 634.67   | 5,119.14     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | ENCORRADO Y DESENCORRADO            | 1,377.42        | 7.72     | 10,338.20    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | VIGAS DINTRES                       | 56.32           | 201.49   | 11,718.96    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | MORTERO 1:2:10 1/2m <sup>2</sup>    | 612.44          | 10.40    | 6,465.12     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO CORRUGADO 6-1/2"              | 7.72            | 3,053.60 | 23,465.12    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO LISO 6-1/4" PARA ESTERIOS     | 1,345.41        | 7.72     | 10,411.12    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | ENCORRADO Y DESENCORRADO            | 648.12          | 62.60    | 40,812.12    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | PANAMETOS EN VOLADIZO               | 652.44          | 4.08     | 2,655.60     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | MORTERO 1:2:10 1/2m <sup>2</sup>    | 7.72            | 2,592.37 | 20,000.00    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO CORRUGADO 6-1/2"              | 14.40           | 535.36   | 7,712.16     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | ENCORRADO Y DESENCORRADO            | 55.32           | 7.72     | 577.34       |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | LOSAS ALIGERADAS                    | 612.44          | 55.32    | 3,015.65     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | MORTERO 1:2:10 1/2m <sup>2</sup>    | 7.72            | 77.20    | 594.20       |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO CORRUGADO 6-1/2"              | 8.05            | 634.67   | 5,119.14     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO LISO 6-1/4" PARA ESTERIOS     | 1,345.41        | 7.72     | 10,411.12    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | ENCORRADO Y DESENCORRADO            | 648.12          | 62.60    | 40,812.12    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | PANAMETOS EN VOLADIZO               | 652.44          | 4.08     | 2,655.60     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | MORTERO 1:2:10 1/2m <sup>2</sup>    | 7.72            | 2,592.37 | 20,000.00    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO CORRUGADO 6-1/2"              | 14.40           | 535.36   | 7,712.16     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | ENCORRADO Y DESENCORRADO            | 55.32           | 7.72     | 577.34       |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | LOSAS ALIGERADAS                    | 612.44          | 55.32    | 3,015.65     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | MORTERO 1:2:10 1/2m <sup>2</sup>    | 7.72            | 77.20    | 594.20       |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO CORRUGADO 6-1/2"              | 8.05            | 634.67   | 5,119.14     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO LISO 6-1/4" PARA ESTERIOS     | 1,345.41        | 7.72     | 10,411.12    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | ENCORRADO Y DESENCORRADO            | 648.12          | 62.60    | 40,812.12    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | PANAMETOS EN VOLADIZO               | 652.44          | 4.08     | 2,655.60     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | MORTERO 1:2:10 1/2m <sup>2</sup>    | 7.72            | 2,592.37 | 20,000.00    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO CORRUGADO 6-1/2"              | 14.40           | 535.36   | 7,712.16     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | ENCORRADO Y DESENCORRADO            | 55.32           | 7.72     | 577.34       |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | LOSAS ALIGERADAS                    | 612.44          | 55.32    | 3,015.65     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | MORTERO 1:2:10 1/2m <sup>2</sup>    | 7.72            | 77.20    | 594.20       |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO CORRUGADO 6-1/2"              | 8.05            | 634.67   | 5,119.14     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | FERRO LISO 6-1/4" PARA ESTERIOS     | 1,345.41        | 7.72     | 10,411.12    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M2   | ENCORRADO Y DESENCORRADO            | 648.12          | 62.60    | 40,812.12    |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | PANAMETOS EN VOLADIZO               | 652.44          | 4.08     | 2,655.60     |   |         |   |              |   |         |   |                   |
| M3   | MORTERO 1:2:10 1/2m <sup>2</sup> </ |                 |          |              |   |         |   |              |   |         |   |                   |



# VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 05 - MAYO 2021

## Ejecución de Obra - Contrato Principal

\* MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA L.F.S.M. N° 00625 DE LA LOCALIDAD DE JENARO HEREDIA, DISTRITO DE JENARO - PROVINCIA RIQUENA - REGIÓN LORETO

de Obra Ing. Juan Paul Correa López - CONSORCIO ORIENTE  
de Obra Ing. Mario E. Cruz Davalos - R.G. CONTRATISTAS S.R.L.

MONTO REFERENCIAL: 7,540,382.66  
MONTO REFERENCIAL: 6,990,137.85

MONTO CONTRATADO: 7,537,653.13  
FACTOR DE RELACIÓN: 0.999641

| UNID. | MATERIAL | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA | PRECIO LISTA |
|-------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|-------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|



# VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 05 - MAYO 2021

## Ejecución de Obra - Contrato Principal

"MEDIANIZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA L.P.S.M. N°49625 DE LA LOCALIDAD DE HENAO HEREDIA, DISTRITO DE HENAO - PROVINCIA HENAO - REGIÓN LORTO

de Obra  
Ing. Juan Paul Correa López - CONSORCIO ORIENTE  
e.d. Obra  
Ing. Mario E. Contreras - R.G. CONTRATISTAS S.R.L.

ACRÓSTICO REFERENCIAL:  
MONTRO REFERENCIAL:

7,540,363.66  
6,390,137.85

MONTRO CONTRATADO:  
FACTORES DE RELACIÓN:

7,537,653.13  
0.999641

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                           | VALOR ESTIMADO |         |                 | VALOR ACTUAL |          |        | VALOR POR VALORIZAR |         |          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------|----------|
|          |                                                       | UNIDAD         | METRAJE | PRECIO UNITARIO | Nº           | VALORADO | %      | METRAJE             | %       | VALORADO |
| 100      | SISTEMA DE DISEÑO                                     | m²             | 27.00   | 243.45          | 441          | 8.00     | 81.44% | 8.00                | 100.00% | 243.45   |
| 100      | VENTILACIÓN PVC SAL 2"                                | m²             | 18.00   | 100.27          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 100.27   |
| 100      | SALIDA DE DESAGÜE 2" PVC SAL                          | m²             | 21.00   | 152.11          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 152.11   |
| 100      | SALIDA DE DESAGÜE 4" PVC SAL                          | m²             | 75.50   | 759.31          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 759.31   |
| 100      | RED DE DESAGÜE PVC SAL Ø 4"                           | m²             | 48.84   | 272.75          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 272.75   |
| 100      | RED DE DESAGÜE PVC SAL Ø 2"                           | m²             | 48.84   | 272.75          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 272.75   |
| 100      | PLUMBING DE BRONCE 2" INCLuye SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | m²             | 11.00   | 211.40          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 211.40   |
| 100      | VEE PVC SAL 4" - 2"                                   | m²             | 21.00   | 152.11          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 152.11   |
| 100      | SISTEMA DE AGUA FRÍA                                  | m²             | 27.00   | 243.45          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 243.45   |
| 100      | RED DE AGUA PVC-SAP Ø 2" Roca, C-10                   | m²             | 109.40  | 214.42          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 214.42   |
| 100      | RED DE AGUA PVC-SAP Ø 1" Roca, C-10                   | m²             | 62.15   | 62.15           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 62.15    |
| 100      | RED DE AGUA PVC-SAP Ø 3/4" Roca, C-10                 | m²             | 85.17   | 85.17           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 85.17    |
| 100      | TODO PVC-SAP DE 2" Roca, C-10                         | m²             | 2.00    | 13.20           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 13.20    |
| 100      | TODO PVC-SAP DE 1 1/2" Roca, C-10                     | m²             | 11.00   | 11.00           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 11.00    |
| 100      | TODO PVC-SAP DE 1 1/4" Roca, C-10                     | m²             | 11.00   | 11.00           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 11.00    |
| 100      | TODO PVC-SAP DE 1 1/8" Roca, C-10                     | m²             | 11.00   | 11.00           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 11.00    |
| 100      | TODO PVC-SAP DE 3/4" Roca, C-10                       | m²             | 11.00   | 11.00           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 11.00    |
| 100      | VEE PVC-SAP 1"                                        | m²             | 31.00   | 191.81          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 191.81   |
| 100      | VEE PVC-SAP 3/4"                                      | m²             | 31.00   | 191.81          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 191.81   |
| 100      | VEE PVC-SAP 1/2"                                      | m²             | 31.00   | 191.81          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 191.81   |
| 100      | VALVULA DE CIERRE 1"                                  | m²             | 7.00    | 164.71          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 164.71   |
| 100      | REDUCCIÓN PVC-SAP 2" A 1"                             | m²             | 21.00   | 21.00           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 21.00    |
| 100      | REDUCCIÓN PVC-SAP 1 1/2" A 1"                         | m²             | 21.00   | 21.00           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 21.00    |
| 100      | REDUCCIÓN PVC-SAP 3/4" A 1/2"                         | m²             | 21.00   | 21.00           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 21.00    |
| 100      | SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC-SAP 1/2"       | m²             | 37.00   | 78.32           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 78.32    |
| 100      | GRUPO DE 1/2" DE BRONCE                               | m²             | 9.00    | 48.50           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 48.50    |
| 100      | PERFORACIÓN DE PISO ARTESIANO DE 1" (Piedra-55cm)     | m²             | 40.21   | 40.21           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 40.21    |
| 100      | TANQUE ELEVADO                                        | m²             | 12.00   | 39.60           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 39.60    |
| 100      | EXCAVACIÓN PARA PLATA DE CIMENTACIÓN                  | m²             | 12.00   | 39.60           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 39.60    |
| 100      | RELLENO CON MATERIAL PROPIO DEL COMEDIO               | m²             | 12.00   | 39.60           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 39.60    |
| 100      | ELABORACIÓN DE MATERIAL EXCELENTE A 1M DE LA OBRA     | m²             | 9.00    | 31.97           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 31.97    |
| 100      | OBRA DE MORTERO SIMPLE                                | m²             | 8.41    | 28.52           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 28.52    |
| 100      | SOLADO MORTERO (CAL 1:10) m²                          | m²             | 28.52   | 28.52           | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 28.52    |
| 100      | OBRA DE MORTERO ARMADO                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ZAPATAS                                               | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | VIGAS DE CIMENTACIÓN                                  | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | COLUMNARAS DE PÓRICO                                  | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ACERO CORRUGADO Ø=5/8"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=5/8"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | VIGAS PÓRICO                                          | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | REINFORZO                                             | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | MORTERO 1:2:10 m²                                     | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO CORRUGADO Ø=1/2"                                | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | FERRO LISO Ø=1/2" PARA ESTRIOS                        | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.44   |
| 100      | ENCORRADO Y DESENCORRADO                              | m²             | 3.76    | 132.44          | 360          | 8.00     | 38.12% | 8.00                | 100.00% | 132.     |









PANEL FOTOGRAFICO



CONSORCIO ORIENTE


JUAN M. RENGIFO LOPEZ  
Representante Común

VISTA N° 01

JEAN PAUL CORREA LOPEZ  
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR  
CIP: 74798 - D.N.R. - P.C.009



PANEL FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
Ing. Mario E. Cruz Davalos  
Ingeniero Civil  
Reg. Of. N° 41617

CONSORCIO ORIENTE

JUAN M. KENGIFO LOPEZ

VISTA N° 02

JEAN PAUL CORREA LÓPEZ  
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR  
CIP: 74099 - RNC - 15368



**PANEL FOTOGRAFICO**



**SUPERVISOR DE OBRA**  
Ing. Mario E. Cruz Davalos  
Ingeniero Civil  
Reg. CIP N° 14181

**CONSORCIO ORIENTE**


JUAN M. REGIFO LOPEZ  
Representante Común

VISTA N° 03

JEAN PAUL CORREA LÓPEZ  
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR



PANEL FOTOGRAFICO



~~SUPERVISOR DE OBRA~~  
Ing. ~~Miguel Ángel Dávalos~~  
Ingeniero Civil  
Reg. CIP N° 14181

CONSORCIO ORIENTE

JUAN M. RENGIFO LOPEZ  
Representante Común

VISTA N° 04

JEAN PAUL CORREA LÓPEZ  
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR  
CIP: 74099 - RNC - C5368

PANEL FOTOGRAFICO







# VALORIZACION

## N.º 6



BICENTENARIO  
PERÚ 2021

LORETO  
GOBIERNO REGIONAL  
compromiso con TODOS



Amazonas  
IQUITOS - PERÚ  
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"


SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

CARGO

Belén, 12 de julio de 2021

Oficio n° 2158-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 06 -  
Junio 2021.

Obra: "Mejoramiento y Ampliación de la  
I.E.P.S.M. N° 60625 de la Localidad de Jenaro  
Herrera, Distrito de Jenaro Herrera - Requena,  
Loreto.

Ref.: a. Informe n° 255-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS  
b. Carta n° 091-2021-RG CONTRATISTAS SRL  
c. Informe n° 011-2021-RG.CONTRATISTAS-SRL/SUP/ MECD

Tengo el agrado de saludarle, en atención a la referencia a), remitirle la **valorización n° 06 por ejecución de obra, correspondiente a junio de 2021**, presentada y aprobada por el Supervisor, el mismo que asciende a la suma de **(S/. 467,438.34) Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con 34/100 soles, Incluido IGV**, revisado por el Coordinador mediante informe de la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

|                                      |     |            |
|--------------------------------------|-----|------------|
| Valorización Bruta N° 06-junio       | S/. | 396,134.19 |
| Reajuste                             | S/. | 0.00       |
| Deducción de Reajuste                | S/. | 0.00       |
| Amortización Adelanto Directo        | S/. | 0.00       |
| Amortización Adelanto por Materiales | S/. | 0.00       |
| IGV 18 %                             | S/. | 0.00       |
| Neto a Pagar                         | S/. | 71,304.15  |
|                                      | S/. | 467,438.34 |

Asimismo, la ejecución de la obra en junio del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado de 52.41% versus un programado de 65.41%, encontrándose la obra atrasada y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO ORIENTE**.

Copia: SGSyC - File de obra (01)  
SGSyC - File correlativo (01)  
SGSyC - File personal (01)

Trámite: 15808  
RFA - S.G.  
dap - Sec.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. RAL FLORÉS AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control  
CIP. 82350



**INFORME N°255-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS**

A : Ing. Raúl Flores Aquepucho  
Sub Gerente de Supervisión y Control

De : Ing. Erick German Oliveira Sangama

Asunto : Remito Valorización N°006 junio 2021 del Contratista Ejecutor de la Obra  
"Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P.SM. N°60625 de la Localidad de Jenaro Herrera -  
Distrito de Jenaro Herrera - Requena Loreto"

Referencia : 1. Carta N°091-2021-RG CONTRATISTAS SRL  
2. Informe N°011-2021-RG CONTRATISTAS SRL/SUP/MECD  
3. Carta N°011-2021-CO  
4. Informe N°006-2021-CO/JPCL  
5. N° de tramite 15808  
6. Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR  
7. Oficio N°4765-2020-GRL-ORA-OEL

Fecha : Iquitos, 12 de julio del 2021



Por el presente documento me dirijo a usted para saludarle, y a la vez, remitirle el presente informe en respuesta a la Carta N°091-2021-RG CONTRATISTAS SRL.

**BASE LEGAL:**

- ✓ Decreto de Urgencia N°014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- ✓ Decreto de Urgencia N°015-2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2020.
- ✓ Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado
- ✓ Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- ✓ Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- ✓ Decreto Supremo N°082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones.
- ✓ Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental.
- ✓ Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil
- ✓ Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas
- ✓ Decreto Supremo N°103-2020-EF
- ✓ Resolución Ministerial N°265-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"
- ✓ Código Civil.
- ✓ Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA:**

- ✓ Proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P.S.M. N°60625 DE LA LOCALIDAD DE JENARO HERRERA - DISTRITO DE JENARO HERRERA - REQUENA- LORETO
- ✓ CUI : 2340216
- ✓ Contratista Ejecutor : Consorcio Oriente
- ✓ Contrato Ejecución : Contrato N°004-2021-GRL-GRI (08/01/2021)
- ✓ Proceso de Selección : Licitación Pública N°023-2020-CSO-GRL - Primera Convocatoria
- ✓ Valor Referencial de Ejec. : S/. 7,502,608.82 (Incluido IGV)
- ✓ Monto Contratado : S/. 7,537,653.13 (Incluido IGV)
- ✓ Fecha de Entrega de Terreno : 18/01/2021
- ✓ Fecha de Inicio de Obra : 19/01/2021
- ✓ Plazo de Ejecución : 270 dc
- ✓ Fecha de Finalización : 15/10/2021
- ✓ Adelanto Directo : No solicito
- ✓ Adelanto de Materiales : No solicito
- ✓ Sistema de Contratación : A Suma Alzada

  
Erick German Oliveira Sangama  
Ingeniero Civil  
CIP N° 141593

✓ Residente de Obra : Ing. Jean Paul Correa López

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA:**

✓ Contratista Supervisor : RG CONTRATISTAS SRL  
✓ Contrato de Supervisión : Contrato N°063-2020-GRL-GRI (29/12/2020)  
✓ Monto Contratado : S/. 479,680.00 (Sin IGV)  
✓ Valor Referencial de Sup. : S/. 566,022.40 (Incluido IGV)  
✓ Plazo de Ejecución : 300 dc (270 dc ejecución + 30 dc liquidación)  
✓ Sistema de Contratación : Por Tarifas  
✓ Supervisor de Obra : Ing. Mario Eriberto Cruz Davalos

**ANTECEDENTES:**

- ✓ Con fecha 04/12/2020 el Comité de Selección de Obras Adjudico la buena Pro de la Adjudicación Simplificada N°082-2020-CSO-GRL Primera Convocatoria Derivada de la Licitación Publica N°023-2020-CSO-GRL para la contratación de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 08/01/2021 se suscribe el Contrato N°004-2021-GRL-GRI entre el Consorcio Oriente y el Gobierno Regional de Loreto con el cual contratan la Ejecución de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 14/12/2020 el Comité de Selección adjudico la buena pro de Concurso Público N°009-2020-CSO-GRL para la contratación de Consultoría para la Supervisión de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 29/12/2020 la empresa RG CONTRATISTAS SRL y el Gobierno Regional de Loreto suscriben el Contrato N°063-2020-GRL-GRI con el cual se contrata los servicios de supervisión para la obra en mención por un monto de S/. 479,680.00 Soles exonerados del Igv.
- ✓ Con fecha 22/07/2020 la Gobernación Regional de Loreto emite la Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR con la cual se establecen documentación mínima a presentar en cada valorización de obra por parte del contratista.
- ✓ Con fecha 19/10/2020 le Gerencia Regional de Infraestructura recepciona el Oficio N°4765-2020-GRL-ORA-OEL con el cual se le hace de conocimiento sobre la documentación mínima para las valorizaciones indicada con Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR.
- ✓ Con fecha 02/07/2021 el Residente de Obra del CONSORCIO ORIENTE presenta su Representante Legal la Valorización N°006 del mes de junio del 2021.
- ✓ Con fecha 07/07/2021 el Consultor Supervisor de Obra RG CONTRATISTAS SRL recepciona la Carta N°011-2021-CO con la cual el CONSORCIO ORIENTE presenta la valorización N°005 junio 2021.
- ✓ Con fecha 08/07/2021 el Jefe Supervisor del Consultor Supervisor de Obra RG CONTRATISTAS SRL emite el Informe N°011-2021-RG CONTRATISTAS SRL con el cual presenta su informe de revisión de la valorización N°006 julio 2021.
- ✓ Con fecha 10/06/2021 la entidad recepciona la Carta N°082-2021-RG CONTRATISTAS SRL con la cual el consultor Supervisor de Obra RG CONTRATISTAS SRL presenta la valorización N°005 mayo 2021.

**CON RESPECTO AL AVANCE DE LA OBRA**

- ✓ El supervisor aprueba la valorización presentada por el contratista ejecutor de la obra CONSORCIO ORIENTE, en la cual se indica que en el mes de junio 2021 se tuvo un avance acumulado ejecutado de 52.41% frente a un avance acumulado programado de 65.41%, por lo que la obra se encuentra **ATRASADA** en 13.00%.

  
Erick German Oliveira Sangama  
Ingeniero Civil  
CIP N° 141593



| No VAL. | PERIODO | PROGRAMADO   |              |            |           | EJECUTADO    |              |            |           |
|---------|---------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
|         |         | SOLES        |              | PORCENTAJE |           | SOLES        |              | PORCENTAJE |           |
|         |         | MENSUAL      | ACUMULADO    | MENSUAL    | ACUMULADO | MENSUAL      | ACUMULADO    | MENSUAL    | ACUMULADO |
|         | 19-Ene  | -            | -            | 0.00%      | 0.00%     |              |              | 0.00%      | 0.00%     |
| 1       | Ene-21  | 211,631.23   | 211,631.23   | 2.81%      | 2.81%     | 638,714.55   | 638,714.55   | 8.47%      | 8.47%     |
| 2       | Feb-21  | 588,091.09   | 799,722.32   | 7.80%      | 10.61%    | 436,691.26   | 1,075,405.81 | 5.79%      | 14.27%    |
| 3       | Mar-21  | 981,209.33   | 1,780,931.65 | 13.02%     | 23.63%    | 964,809.16   | 2,040,214.97 | 12.80%     | 27.07%    |
| 4       | Abr-21  | 716,363.95   | 2,497,295.60 | 9.50%      | 33.13%    | 776,020.05   | 2,816,235.02 | 10.30%     | 37.36%    |
| 5       | May-21  | 1,011,063.66 | 3,508,359.26 | 13.41%     | 46.54%    | 666,846.08   | 3,483,081.10 | 8.85%      | 46.21%    |
| 6       | Jun-21  | 1,422,578.43 | 4,930,937.69 | 18.87%     | 65.42%    | 467,438.34   | 3,950,519.44 | 6.20%      | 52.41%    |
| 7       | Jul-21  | 859,582.84   | 5,790,520.53 | 11.40%     | 76.82%    | -            | -            | -          | -         |
| 8       | Ago-21  | 674,175.31   | 6,464,695.84 | 8.94%      | 85.76%    | -            | -            | -          | -         |
| 9       | Set-21  | 142,130.56   | 6,606,826.40 | 1.89%      | 87.65%    | -            | -            | -          | -         |
| 10      | Oct-21  | 930,826.74   | 7,537,653.13 | 12.35%     | 100.00%   | -            | -            | -          | -         |
| TOTALES |         | 7,537,653.13 |              | 100.00%    |           | 3,950,519.44 |              |            |           |

- ✓ Haciendo un comparativo de los avances acumulados se tiene que, este 52.41% ejecutado acumulado equivale a un monto ascendente a la suma de S/. 3, 950,519.44, mientras que el 65.42% programado acumulado equivale a un monto ascendente a la suma de S/. 4, 930,937.69.
- ✓ Haciendo un comparativo de los avances específicos del mes junio del 2021 se tiene que, durante este mes en avance ejecutado fue de 6.20% el cual equivale a un monto de S/. 467,438.34 mientras que el avance programado del mes es de 18.87% equivalente a un monto de S/. 1,422,578.43.
- ✓ El porcentaje de avance acumulado ejecutado respecto al porcentaje de avance acumulado programado es del 80.12% tal y como se observa en el cálculo,  $(52.41\%/65.41\%=80.12\%)$ , se puede analizar de esto que, aun, la ejecución de la obra se encuentra por encima de los 80% mínimo indicado en el numeral 203.1 del artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DS N°344-2018-EF el cual a la letra dice:

*Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra*

*203.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.*

- ✓ Por tal, como se puede observar, no se necesario que el supervisor de obra ordene al contratista que presente un nuevo calendario acelerado.




GRAFICO - AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE EJECUTADO



**CON RESPECTO AL ADELANTO DIRECTO**

- ✓ El contratista no solicitó adelanto directo.

**CON RESPECTO AL ADELANTO DE MATERIALES**

- ✓ El contratista no solicitó adelanto de materiales.

**CON RESPECTO AL FIEL CUMPLIMIENTO**

- ✓ La supervisión indica que el CONSORCIO ORIENTE presenta la Carta Fianza N°0011-0348-9800011833-05 emitida por la entidad financiera BBVA Continental por concepto de Garantizar el Fiel Cumplimiento de la obra indicada por un monto de S/. 753,765.31, el cual corresponde a ser el 10% del monto de contrato original, con vigencia que rige desde el 22/12/2020 hasta el 23/12/2021, por tal la presente carta fianza se encuentra **VIGENTE**, esto indica que el contratista cumple el numeral 149.1 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el DS N°344-2018-EF a la letra dice:

*Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento*

*149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la Garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.*

**BBVA Continental**

1348103

OFICINA ESPECIAL REAL PLAZA CH  
AV. MIGUEL DE CERVANTES 6A  
CHICLAYO

FIANZA EMITIDA POR ORDEN Y CUENTA  
FLOAING CONTRATISTAS GENERALES SAC

PRESENTE

CHICLAYO, 22-12-2020

CARTA FIANZA N° 0011-0348-9800011833-05

VENCE EL: 23-12-2021

Señor(es):

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Presente.

De nuestra consideración:

Por la presente afianzamos ante Uds. a los señores CONSORCIO ORIENTE CONFORMADO POR FLOAING CONTRATISTAS GENERALES SAC Y ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES HOVA EIRL en forma solidaria, irrevocable, incondicionada y de realización automática y sin beneficio de excusión, hasta por la suma de S/753,765.31 (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 31/100 SOLES) a fin de garantizar el fiel cumplimiento de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°082-2020-CSO-GRU DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N°023-2020-CSO-GRU I CONVOCATORIA, DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LE P.S.M. N°060825 DE LA LOCALIDAD DE JENARO HERRERA - DISTRITO DE JENARO HERRERA - REQUENA- LORETO, en caso de incumplimiento de nuestro afianzado.

Esta fianza que en ningún caso y por ningún concepto excederá al monto señalado en el párrafo anterior, regirá desde el 22-12-2020 hasta el 23-12-2021, luego de lo cual el Banco quedará liberado de toda responsabilidad.

El requerimiento de pago de la presente fianza deberá de realizarse necesariamente por conducto notarial en un plazo que no deberá exceder del previsto en el artículo 1895 del Código Civil, en la dirección abajo indicada y dentro del horario de atención que tenga establecido el Banco, señalándose obligatoriamente el monto a pagar. De no señalarse dicho monto, se entenderá que el requerimiento es por la suma total al que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá que Uds. renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aún cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubieran vencido.

De haberse otorgado la presente carta fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos de requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios, primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición.

El pago será efectuado de conformidad con lo expresamente establecido en los párrafos precedentes.

La presente fianza no garantiza operaciones de mutuo dinerario, salvo lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 217 de la Ley 26702.

Para confirmar la emisión de esta carta fianza con el NRO. ASIGNADO SIRVASE LLAMAR AL TELEFONO 505-0100

RUC 20100130204

REFERENDO: 1446820122201FCO03460124438

S/ 753,765.31

**CON RESPECTO AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO:**

- ✓ El supervisor de obra indica que el contratista ejecuta los trabajos con el siguiente personal profesional técnico:

**Erick German Oliveira Sangama**  
Ingeniero Civil  
CIP N° 141593



| RELACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO |                                |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Nº                                           | NOMBRE Y APELLIDO              | CARGO                                      |
| 1                                            | JUAN MANUEL RNEGIFO LOPEZ      | REPRESENTANTE LEGAL                        |
| 2                                            | JEAN PAUL CORREA LOPEZ         | RESIDENTE DE OBRA                          |
| 3                                            | NELVIN LUIS GARCIA RIOS        | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                |
| 4                                            | MARCO ANTONIO PAREDES TORRES   | ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS         |
| 5                                            | AMERICO CHRISTIAN PEÑA URIARTE | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| 6                                            | ERYCK ANTONIO DIAZ AROCA       | ASISTENTE DE CAMPO                         |
| 7                                            | ANTONIO RENGIFO LOPEZ          | LOGISTICA                                  |

**RESUMEN DE LA VALORIZACION N°006 JUNIO 2021**

- ✓ El supervisor de obra aprueba la valorización N°006 junio 2021 de acuerdo al siguiente detalle:

**HOJA DE LIQUIDACION**

**1. CALCULO DE VALORIZACION N° 06 - JUNIO 2021**

1º VALORIZACION N° 06 - JUNIO 2021 396,134.19 A

**2º AMORTIZACIONES**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Amortizacion del Adelanto en Efectivo   | -          |
| Amortizacion del Adelanto en Materiales | -          |
| <b>Total Amortizado</b>                 | <b>- B</b> |

**3º. REAJUSTE DE VAL N° 06 - JUNIO 2021**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Total de Reajuste                                 | -          |
| Deducion de Reintegros por adelanto en Efectivo   | -          |
| Deducion de Reintegros por adelanto en Materiales | -          |
| <b>Reajuste Neto</b>                              | <b>- C</b> |

**4. TOTAL NETO A PAGAR**

|                  |            |                   |                                             |
|------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|
| A                | S/.        | 396,134.19        | Valorizacion N° 06 - Junio 2021             |
| B                | S/.        | 0.00              | Amortizacion                                |
| C                | S/.        | 0.00              | Reajuste de Valorizacion N° 06 - Junio 2021 |
| D                | S/.        | 71,304.15         | I.G.V (18.00%)                              |
| <b>E=A-B+C+D</b> | <b>S/.</b> | <b>467,438.34</b> | <b>Neto a Pagar al Contratista</b>          |
| E                | S/.        | 0.00              | Retencion (Fiel Cumplimiento).              |
| <b>F=D-E</b>     | <b>S/.</b> | <b>467,438.34</b> | <b>TOTAL NETO A FACTURAR</b>                |

**5. SENCICO**

(A+C)X2/1000 934.88 SENCICO

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**


- ✓ La obra se encuentra atrasada en un 13.00% puesto que el porcentaje de avance acumulado ejecutado es de 52.41% y el porcentaje de avance acumulado programado es de 65.41%.
- ✓ Aun no es necesario que el supervisor de obra ordene al contratista la elaboración de un calendario nuevo acelerado puesto que la relación entre los porcentajes acumulados ejecutado y programado es de 80.12%, estando por encima del 80% indicado en el artículo 203.
- ✓ El contratista no solicito adelantos, por tal no se tiene amortizaciones ni garantías de los mismos.
- ✓ La garantía de fiel cumplimiento se encuentra vigente hasta el 23/12/2021.
- ✓ El supervisor indica que el contratista cumple con presentar los documentos indicados como requisitos mínimos según Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR.

*Handwritten signature*

- ✓ Basándose en la APROBACION otorgada por el supervisor de obra mediante su Informe N°011-2021-RG CONTRATISTAS SRL/SUP/MECD, y luego de la verificación respectiva por parte del suscrito, se recomienda continuar con los tramites respectivos para el pago de la valorización N°006 junio 2021 del CONSORCIO ORIENTE según el siguiente detalle:

|                                |   |                       |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| - Valorización N°005 mayo 2021 | : | S/. 396,134.19        |
| - Reajustes                    | : | S/. 0.00              |
| - Deducción de Reajuste        | : | S/. 0.00              |
| - Amortización por AD (-)      | : | S/. 0.00              |
| - Amortización por AM (-)      | : | S/. 0.00              |
| - Igv (18%)                    | : | <u>S/. 71,304.15</u>  |
| - <b>NETO A PAGAR</b>          | : | <b>S/. 467,438.34</b> |

Atentamente,

  
**Erick German Oliveira Sangama**  
**Ingeniero Civil**  
**CIP N° 141593**

ING° ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA



Belén, 08 de julio de 2021

**CARTA N° 091-2021 - R.G. contratistas s.r.l.**

Señor:

**ING. ARTEMIO DEL AGUILA PANDURO**  
Gerente Regional de Infraestructura - GOREL  
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Villa Belén.  
Presente. -

Attn.: Sub Gerencia de Supervisión y Control



Asunto: Remito Valorización de Obra N° 06 - junio de 2021, correspondiente a la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P.S.M. N° 60625 de la Localidad de Jenaro Herrera, Distrito de Jenaro Herrera, Requena Loreto".

Ref.: INFOME N° 011-2021-R.G. CONTRATISTAS S.R.L./SUP/MECD (08/07/2021)



~~~~~

Tengo el agrado de dirigirme a usted (es), para saludarle cordialmente y al mismo tiempo remitir a su despacho la VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06, correspondiente al mes de junio de 2021, formulados por el suscrito y la empresa contratista CONSORCIO ORIENTE, para ejecución de la obra denominada: "Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P.S.M. N° 60625 de la Localidad de Jenaro Herrera, Distrito de Jenaro Herrera, Requena Loreto", en cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo del artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificaciones vigentes.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de Pago de valorización de obra al mes de junio de 2021, con un avance mensual ejecutado de 6.20%, por debajo de los programado mensual de 18.87% y cuyo monto bruto asciende a la suma de S/. 396 134.19 y el monto neto a pagar asciende a S/. 467 438.34 cuyo detalle es la siguiente:

1. Valorización N° 06 - junio de 2021	S/.	396 134.19
2. Reajuste Actual	S/.	0.00
3. Deducción por Valorización	S/.	0.00
4. Amortización de Adelanto Directo	S/.	- 0.00
5. Amortización de Adelanto de Materiales	S/.	- 0.00
6. I.G.V. (18%)	S/	71 304.15
7. NETO A FACTURAR	S/.	467 438.34
8. Retención por Fondo Garantía fiel cumplimiento	S/	0.00
9. NETO A PAGAR	S/.	467 438.34

SUPLENTE DE OBRA
 Ing. Mario E. Cruz Davalos
 Ingeniero Civil
 Reg. CIP N° 14181

Los trabajos principales realizados en este periodo son los siguientes:

- Anotación en el cuaderno de obra, de los hechos relevantes ocurridos en obra.
- Se controló la ejecución en la obra, la cual cumple con lo estipulado en los planos y en los términos de referencia del contrato.
- Se ha elaborado conjuntamente con el supervisor y el contratista (Ejecutor) la valorización de la obra N° 06 del mes de junio de 2021 con un avance físico acumulado del mes de 52.41% y un avance acumulado programado de 65.41%, encontrándose la obra atrasada, respecto a su calendario valorizado de avance de obra.
- Se presenta la Valorización de obra N° 06 - junio de 2021
- Se presento el informe mensual de la supervisión N° 06 - junio de 2021.

Se deja constancia que el contratista ha hecho entrega de la documentación requerida para la presentación de la valorización N° 06 por lo que la supervisión da su conformidad a la presente valorización, de conformidad a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato N° 004-2020-GRL-GRI, de fecha 08/01/2021, a continuación, se detalla la documentación adjunta a la presente valorización:

I. Documentación Técnica

- ✓ Datos Generales
- ✓ Informe Mensual del Residente de Obra.
- ✓ Cuadro Comparativo de Avance de Obra.
- ✓ Gráfico Comparativo de Avance Físico Programado Vs Avance físico ejecutado.
- ✓ Copia del Calendario Valorizado Vigente
- ✓ Formato de Charlas de Inducción
- ✓ Cuadro Resumen de Pagos realizados al Contratista.
- ✓ Hoja de Liquidación Económica de Obra
- ✓ Comprobantes de Pagos Tributos del mes (Sencico, SCTR y Conafovicer)
- ✓ Comprobantes de Pago de EsSalud, ONP y/o AFP.
- ✓ Copia de RNP.
- ✓ Hoja de Valorización N° 06 del mes valorizado
- ✓ Relación de partidas y metrados ejecutados.
- ✓ Copia de fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- ✓ Recursos utilizados en el mes valorizado.
- ✓ Panel fotográfico.
- ✓ Copia del Cuaderno de Obra.

II. Documentación Administrativa

- ✓ Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- ✓ Copia de Cartas Fianzas (Fiel Cumplimiento).
- ✓ Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- ✓ Copia de Contrato de Consorcio
- ✓ Copia de Contrato de Ejecución de Obra
- ✓ Copia del Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
- ✓ Copia del Plan de Vigilancia y Control del Covid-19
- ✓ Valorización Plan de Vigilancia y Control del Covid-19 del mes valorizado

SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Mario E. Silva Álvarez
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

- ✓ Copia del Diseño de Mezcla
- ✓ Copia Resolución de Aprobación de Expediente técnico.
- ✓ Informe de Seguridad

Se adjunta al presente

- Valorización de Obra N° 06 (junio de 2021) 1 Original y 3 Copias
- CD con la información correspondiente a la valorización + fotos

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

R.G. CONTRATISTAS S.R.L.


Franklin Merino Meza
GERENTE ADMINISTRATIVO

Cc. File Personal
Archivo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

INFORME N° 011-2021 - R.G. CONTRATISTAS S.R.L./SUP/MECD

PARA : Ing. Franklin Merino Meza
Gerente Administrativo R.G. CONTRATISTAS S.R.L.

DE : Ing. Mario Eriberto Cruz Dávalos
Supervisor de Obra

ASUNTO : **INFORME DE REVISIÓN DE VALORIZACION DE OBRA N° 06 – JUNIO.2021 DE EJECUCIÓN DE OBRA.**
"Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P.S.M. N° 60625 de la Localidad de Jenaro Herrera - Distrito de Jenaro Herrera – Requena- Loreto".

REFERENCIA : Carta N° 011-2021-CO (07/06/2021)

FECHA : Villa Belén, 08 de julio de 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente, al mismo tiempo indicar que el suscrito fue designado como supervisor de la obra y de acuerdo a mis funciones estipuladas en el artículo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF y sus modificaciones vigentes, se comunica que, mediante documento de la referencia, el contratista CONSORCIO ORIENTE, presenta la valorización de obra n° 06 – junio.2021 de la obra que nos ocupa, por lo que paso a informarle:

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Obra : "Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P.S.M. N° 60625 de la Localidad de Jenaro Herrera - Distrito de Jenaro Herrera – Requena - Loreto".

Ubicación : Localidad : Jenaro Herrera
Distrito : Jenaro Herrera
Provincia : Requena
Departamento : Loreto

Financiamiento : Recursos Determinados.

Modalidad de Concurso : Adjudicación Simplificada N° 082-2020-CSO-GRL – I Convocatoria - Derivada de la Licitación Pública N° 023-2020-CSO-GRL

Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA (Según Contrato de Ejecución)

Modalidad de Ejecución : Por Contrata

Fecha de Convocatoria : 18 de noviembre del 2020

Contratista : CONSORCIO ORIENTE

DE LA SUPERVISION

Empresa Consultora : R.G. CONTRATISTAS S.R.L.

Supervisor de Obra : Ing. Mario Eriberto Cruz Dávalos

Contrato : Contrato N° 063-2020-GRL-GRI

Fecha del Contrato : 29 de diciembre del 2020

SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Mario E. Cruz Dávalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Monto del Contrato : S/. 479,680.00
Plazo Contractual : 300 Días Calendario
Sistema del Contratación : Mixto

DEL CONTRATISTA

Tipo de Proceso : Adjudicación Simplificada N° 082-2020-CSO-GRL – I Convocatoria -
Derivada de la Licitación Pública N° 023-2020-CSO-GRL
Fecha de Adjudicación : 04 de diciembre del 2020
Contrato : Contrato N° 004-2020-GRL-GRI.
Contratista : "CONSORCIO ORIENTE"
Fecha de Suscripción de Contrato : 08 de enero del 2021
Rep. Común del Consorcio : Sr. Juan Manuel Rengifo López.
Residente de Obra : Ing. Jean Paul Correa López
Monto Contratado : S/. 7'537,653.13 Con IGV.
Fecha de presupuesto Exp. Tco. : Octubre del 2020
Acta Entrega Terreno : 18 de enero del 2021
Adelanto Directo Total : No solicito
Adelanto p/ Materiales Solicitado : No solicito
Inicio del Plazo Contractual : 19 de enero del 2021
Plazo de Ejecución de Obra : 270 Días Calendarios
Término del Plazo Contractual : 15 de octubre del 2021
Situación Actual de la Obra : En ejecución - Atrasada

ANTECEDENTES

- ✓ Que con fecha 08 de enero del 2021, se firma Contrato N° 004-2020-GRL-GRI.
- ✓ Que con fecha 18 de enero del 2021, se realiza la entrega de terreno.
- ✓ Que con fecha 19 de enero del 2021, se da inicio a la ejecución de la obra luego que la Entidad realiza el acto de Entrega de terreno, con fecha 18 de enero del 2021.
- ✓ Que con fecha 29 de diciembre del 2020, se firma el Contrato N° 063-2020-GRL-GRI, para la supervisión de obra: "Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P.S.M. N° 60625 de la Localidad de Jenaro Herrera - Distrito de Jenaro Herrera - Requena - Loreto".
- ✓ Que, con Carta N° 011-2021-CO, de fecha 05/07/2021, y recepcionada por mi Representada R.G. CONTRATISTAS S.R.L., el 07/07/2021, la empresa contratista CONSORCIO ORIENTE, presenta la Valorización de Obra N° 06, correspondiente al mes de junio de 2021.

BASE LEGAL

Contrato de ejecución de obra: Contrato N° 004-2021-GRL-GRI, de fecha 08/01/2021

■ Clausula Cuarta: DEL PAGO

La Entidad se obliga a Pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización MENSUAL conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obliga a pagar el monto correspondiente al

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Mario E. Cruz Oávales
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181

✓

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

saldo de la Liquidación del Contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

Por lo tanto; los pagos a realizarse derivados del presente contrato se efectuarán a nombre de la empresa FLOGAING CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.; con RUC: 20480686692, a través del código de cuenta interbancaria (CCI) N° 011-348-000100012130-09 del banco BBVA CONTINENTAL.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del código civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

✓ **D.S. N° 344-2018-EF Y SU MODIFICATORIA EFECTUADA MEDIANTE DS N° 377-2019-EF y DS N° 168-2020-EF "REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO".**

▪ **Artículo 194.- Valorizaciones y metrados**

194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

194.4. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.

194.5. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

194.6. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Mario E. Cueva Dávalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

194.7. A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1234, 1245 y 1246 del Código Civil.

ANÁLISIS DE LOS HECHOS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

- De conformidad con los parámetros del CONTRATO N° 004-2020-GRL-GRI y del D.S. N° 344-2018-EF, y sus modificatorias efectuada mediante D.S. N° 377-2019-EF y D.S. N° 168-2020-EF del reglamento de la ley n° 30225, ley de contrataciones del estado, la contratista por intermedio de su residente ha formulado y valorizado los metrados aprobados mediante cuaderno de obra ejecutados durante el periodo del mes de junio de 2021.
- De acuerdo con el artículo 194°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se PROCEDE a presentar el informe mensual, dentro de los plazos correspondientes.
- Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada periodo.

CONCLUSIONES:

- Se concluye que el **CONTRATISTA** a través del Residente de Obra ha formulado y valorizado los metrados de obra ejecutados en el mes de **junio de 2021**, conjuntamente con el supervisor de obra, de conformidad con el artículo 194°, del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.
- Se informa a la Entidad que el suscrito ha procedido **APROBAR la Valorización de Obra N° 06**, correspondiente al mes de **junio de 2021**.
- De la revisión, se evidencia que la obra se encuentra **ATRASADA**, con respecto a la programación vigente, con ejecución acumulado actual de 52.41% frente a la programación acumulada programada de 65.41%; de las cuales la ejecución del mes actual es de 6.20% por debajo de lo programado mensual de 18.87%. Asimismo, no se ha registrado incidentes y/o accidentes en proceso de ejecución de trabajos.
- Se deja constancia que el Contratista ha presentado la **Valorización N° 06 – junio de 2021**, para trámite de pago como se detalla a continuación:

✓ Valorización N° 06	=	S/.	396 134.19
✓ Reajuste del mes	=	S/.	0.00
✓ Deducciones del mes	=	S/.	0.00
✓ Amortizaciones por Ad. Directo	=	S/.	(-) 0.00
✓ Amortizaciones por Ad. Materiales	=	S/.	(-) 0.00
Sub Total	=	S/.	396 134.19
✓ I.G.V. (18%)	=	S/.	71 304.15
Neto a facturar	=	S/.	467 438.34
✓ Retención por fondo de garantía	=	S/.	0.00
NETO A PAGAR	=	S/.	467 438.34

SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Mario E. Cruz Dávalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

POR LO TANTO, LA APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06 – JUNIO DE 2021, ES PROCEDENTE.

Sin otro particular me despido de Ud. Reiterando las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Mario E. Cruz Dávalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181

Adj.
Antecedentes
Arch.
SUP. MECD.

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Iquitos, 05 de julio del 2021

Carta N° 011-2021-CO

Señores

**R.G CONTRATISTAS SRL
FRANKLIN MERINO MEZA**

Atención:

ING. MARIO E. CRUZ DAVALOS.

SUPERVISOR DE OBRA.

Presente. -



Asunto : REMITE VALORIZACION N° 06 DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2021

Referencia: Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LA I.E.P.S.M N° 60625 DE LA LOCALIDAD DE JENARO
HERRERA, DISTRITO DE JENARO HERRERA - REQUENA -
LORETO".

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la **VALORIZACION N° 06 DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2021**, de la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P.S.M N° 60625 DE LA LOCALIDAD DE JENARO HERRERA, DISTRITO DE JENARO HERRERA - REQUENA - LORETO", para su trámite, aprobación y pago correspondiente, por el periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2021 según el siguiente cuadro:

RESUMEN DE VALORIZACION N° 06 - JUNIO 2021

VALORIZACIÓN N° 06 - JUNIO 2021	S/. 396,134.19
REAJUSTE NETOS - VALORIZACION N° 06 - JUNIO 2021	S/. 0.00
NETO VALORIZACION N° 06 - JUNIO 2021	S/. 396,134.19
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	0.00
AMORTIZACIÓN ADELANTO MATERIALES	0.00
I.G.V	S/. 71,304.15
RETENCION FONDO DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO	0.00
VALORIZACIÓN N°06 - JUNIO 2021 (MONTO A FACTURAR)	S/. 467,438.34

**SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 34/100 SOLES
- INCLUYE I.G.V.**

Sin otro particular, se suscribe de usted, agradeciéndole de ante mano su atención y esperando pronta respuesta a nuestra solicitud.

Atentamente,

CONSORCIO ORIENTE

JUAN M. RENGIFO LOPEZ
Representante Común

Se Adjunta:

- Un archivador Original de la valorización. (Sellado y foliado).
- Cuatro archivadores con las copias de la valorización N° 06 - junio 2021.
- 01 CD.

VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 06 - JUNIO 2021

EJECUCIÓN DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA L.E.P.S.M. N°6825 DE LA LOCALIDAD DE JENARO HEREDIA, DISTRITO DE JENARO - PROVINCIA RECUTIMA - REGIÓN LORETO"

14
a de Obra
n de Obra

CONSORCIO ORIENTE

Ing. Juan Paul Correa López - CONSORCIO ORIENTE
Ing. Mario E. Cruz Dávalos - R.G. CONTABILISTAS S.R.L.

MONTO REFERENCIAL :
MONTO REFERENCIAL :

7,540,362.66
6,390,137.86

Inc. INV
Sin INV

MONTO CONTRATADO :
FACTOR DE RELACIÓN :

7,537,653.13
0.99843

Inc. INV

UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	ANTICIPO	
------	----------	-----------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

EJECUCIÓN DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL

MEJORAMIENTO Y ASIMILACIÓN DE LA L.P.S.M. N°625 DE LA LOCALIDAD DE HENAO HIBERIA, DISTRITO DE HENAO - PROVINCIA NEQUENA - REGIÓN LORITO

da: CONSORCIO ORIENTE
de Obra: Ing. Jean Paul Correa López - CONSORCIO ORIENTE
or de Obra: Ing. Mario E. cruz Dacalos - E.G. CONTRATISTAS S.R.L.

MONTO REFERENCIAL :
MONTO REFERENCIAL :

Inc. IGV	7,510,362.66
5th IGV	6,390,137.81

MONSO CONTRATADO :
FACTOR DE RELACIÓN :

7,537,653.13
0.990641
Inc. MSV

ITEM	DESCRIPCION	UNID	METRADO	PRECIO UNITARIO	VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR POR VOLUMEN
SISTEMA DE DESAGUE							
M1	SALIDA DE DESAGUE 1" PVC SAL	ml	21.00	8.00	168.00	168.00	8.00
M2	SALIDA DE DESAGUE 4" PVC SAL	ml	21.00	8.00	168.00	168.00	8.00
M3	RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 4"	ml	79.50	31.20	2,481.60	2,481.60	31.20
M4	RED DE DESAGUE PVC SAL Ø 2"	ml	41.84	29.67	1,241.60	1,241.60	29.67
M5	REGISTRO NOSCADO DE BRONCE DE 4"	und	3.00	51.65	154.95	154.95	51.65
M6	VALVIERO DE BRONCE 2" VALVIERO MANIESTRO Y COLOCACION	und	29.00	40.93	1,186.97	1,186.97	40.93
M7	TEE PVC SAL Ø 4"	und	20.00	48.29	965.80	965.80	48.29
M8	TEE PVC SAL Ø 2"	und	22.20	48.29	1,071.98	1,071.98	48.29
M9	RED DE AGUA PVC SAL DE 2" MANIESTRO, C-10	ml	109.45	21.47	2,349.42	2,349.42	21.47
M10	RED DE AGUA PVC SAL DE 1" MANIESTRO, C-10	ml	62.15	6.84	425.90	425.90	6.84
M11	RED DE AGUA PVC SAL DE 1/2" MANIESTRO, C-10	ml	85.17	6.41	545.60	545.60	6.41
M12	CODO PVC SAL DE 2" MANIESTRO, C-10	und	2.00	13.24	26.48	26.48	13.24
M13	CODO PVC SAL DE 1" MANIESTRO, C-10	und	11.00	11.00	121.00	121.00	11.00
M14	CODO PVC SAL DE 1/2" MANIESTRO, C-10	und	13.00	11.00	143.00	143.00	11.00
M15	TEE PVC-SAP 3/4"	und	4.00	21.51	86.04	86.04	21.51
M16	TEE PVC-SAP 1/2"	und	30.00	19.81	594.30	594.30	19.81
M17	VALVULA DE COMPUESTA 1"	und	1.00	543.40	543.40	543.40	543.40
M18	REDUCCION PVC-SAP 2" A 1"	und	1.00	21.00	21.00	21.00	21.00
M19	REDUCCION PVC-SAP 1" A 3/4"	und	5.00	19.55	97.75	97.75	19.55
M20	REDUCCION PVC-SAP 3/4" A 1/2"	und	5.00	19.55	97.75	97.75	19.55
M21	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"	ml	37.00	20.32	751.94	751.94	20.32
M22	GRABO DE 1/2" DE BRONCE	und	8.00	49.15	393.20	393.20	49.15
M23	PERFORACION DE PISO ANTESANDO DE 2" (Prof=50cm)	gls	1.00	46,217.64	46,217.64	46,217.64	46,217.64
MOVIMIENTO DE TIERRAS							
M24	ENCANALACION PARA PLATEA DE CIMENTACION	ml	12.00	38.00	456.00	456.00	38.00
M25	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELACIONADO	ml	8.00	43.00	344.00	344.00	43.00
M26	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 1MM DE LA OBRA	ml	9.81	31.97	313.63	313.63	31.97
M27	ORINAS DE MORTERO SIMPLE						
M28	SOLADO MORTERO 1/2" A 1" 1:3:6	ml	29.50	29.50	869.25	869.25	29.50
M29	ORINAS DE MORTERO ARMADO						
M30	ZAFATAS						
M31	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	3.70	632.44	2,340.04	2,340.04	632.44
M32	VIAS DE CIMENTACION	ml	3.70	110.00	407.00	407.00	110.00
M33	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M34	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M35	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M36	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M37	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M38	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M39	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M40	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M41	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M42	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M43	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M44	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M45	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M46	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M47	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M48	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M49	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M50	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M51	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M52	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M53	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M54	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M55	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M56	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M57	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M58	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M59	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M60	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M61	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M62	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M63	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M64	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M65	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M66	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M67	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M68	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M69	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M70	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M71	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M72	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M73	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M74	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M75	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M76	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M77	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M78	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M79	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M80	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M81	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M82	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M83	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M84	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M85	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M86	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M87	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M88	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M89	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M90	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M91	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M92	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M93	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M94	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M95	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M96	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M97	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M98	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M99	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M100	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M101	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M102	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M103	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M104	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M105	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M106	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M107	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M108	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M109	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M110	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M111	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M112	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M113	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M114	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M115	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M116	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M117	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M118	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M119	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M120	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M121	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M122	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M123	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M124	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M125	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M126	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M127	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M128	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M129	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M130	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M131	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M132	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M133	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M134	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M135	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M136	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M137	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M138	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M139	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M140	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M141	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M142	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.00	34.30	34.30	110.00
M143	MORTERO 1:2:10 1/2" (m2)	ml	0.31	632.44	196.16	196.16	632.44
M144	VIAS DE CIMENTACION	ml	0.31	110.0			

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 06 - JUNIO 2021

Ejecución de OBRA - CONTRATO PRINCIPAL

MEMORIAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E.P.S.M. N° 60625 DE LA LOCALIDAD DE JENARO HERREIRA, DISTRITO DE JENARO - PROVINCIA REQUENA - REGIÓN LORETO

53a
de Obra

CONSORCIO ORIENTE

Ing. Juan Paul Correa López - CONSORCIO ORIENTE

Ing. Mario E. Cruz Davalos - R.G. CONTRATISTAS S.R.L.

MONTO REFERENCIAL :

Inc. IGV

7.540.362,66

Sin IGV

6.390.137,85

MONTO CONTRATADO :

7.537.653,13

Inc. IGV

0.999641

FACTOR DE RELACIÓN :

0.999641

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO OFERTA			ANTERIOR			INVS ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
			PRECIO UNITARIO	METRAJO	S/.	%	METRAJO	S/.	%	METRAJO	S/.	%	METRAJO	S/.	%	METRAJO	S/.
	CENTRO DE LUZ																
	CENTRO DE LUZ con conductor de cu NH 80-2-1x2 5-1x2 5mm2 en tubería PVC SEL de 20mm	plo	285.00	156.14	44,658.04										100.00%	285.00	44,658.04
	ARTIFACTO DE ALUMBRADO FLUORESCENTE LED TIPO RAS 2X18W; c/ rejilla aluminio, PARA 2 LAMPARAS LED 1X18W-78 (26mm DIA)	und	277.00	243.54	67,460.58										100.00%	277.00	67,460.58
	ARTIFACTO DE ALUMBRADO LED CIRCULAR 1X25W; PARA UNA LAMPARA LED CIRCULAR Inc Accesorios	und	3.00	123.54	370.62										100.00%	3.00	370.62
	INTERRUPTORES DE ALUMBRADO																
	INTERRUPTORES DE ALUMBRADO SIMPLE CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO Y DADO 15A-250V-60HZ Para Empanelar	und	30.00	104.74	3,142.20										100.00%	30.00	3,142.20
	INTERRUPTORES DE ALUMBRADO DOBLE CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO Y DADO 15A-250V-60HZ Para Empanelar	und	32.00	106.74	3,415.68										100.00%	32.00	3,415.68
	VENTILADORES DE TECHO																
	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO 120V-220V-60HZ TIPO INDUSTRIAL O3 48WAS INCLUIDO ARTIFACTO Y CONTROL DE VELOCIDADES	und	113.00	238.87	26,992.31										100.00%	113.00	26,992.31
	SALIDA PARA VENTILADOR DOBLE USO GENERAL CON PUESTA A TIERRA 15A 250V 60HZ CON CONDUCTORES N°10 (2-1X14+1X12)mm2 CON PLACA DE BRONCE	plo	41.00	183.30	7,928.58										100.00%	41.00	7,928.58
	SALIDA PARA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO 220V-60HZ SPLIT TIPO INVERTER 6000 BTU/HR	und	3.00	11,583.32	34,689.96										100.00%	3.00	34,689.96
	INVERTER 36000 BTU/HR	und	1.00	8,976.62	8,976.62										100.00%	1.00	8,976.62
	SALIDA PARA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO 220V-60HZ SPLIT TIPO INVERTER 18000 BTU/HR	und	1.00	8,176.62	8,176.62										100.00%	1.00	8,176.62
	SALIDA PARA FUERZAS ESPECIALES																
	SALIDA PARA ELECTROBOMBA DE 1HP-MONOFASICA 220V-60HZ	und	1.00	402.41	402.41										100.00%	1.00	402.41
	TABLEROS ELECTRICOS																
	TABLERO GENERAL TRIFASICO TG- 380/220V-60HZ GAB. MET. P/EMPOTRAR DE 36 POLOS CON INT. GENERAL REGULABLE DE 3X120A. EG. C/INT. TERMOMAGNETICOS. TABLERO DE DIST. (STD-1) TRIFASICO 380/220V-60HZ GAB.MET/P/EMP. DE 30	lpo	1.00	6,244.93	6,244.93										100.00%	1.00	6,244.93
	POLOS ESP. 2/INT. DIE. CON INT. GENERAL REGULABLE DE 3X30A. EG. con	lpo	1.00	3,409.93	3,409.93										100.00%	1.00	3,409.93
	TABLERO DE DIST. (STD-2) TRIFASICO 380/220V-60HZ GAB.MET/P/EMP. DE 24	lpo	1.00	3,039.93	3,039.93										100.00%	1.00	3,039.93
	TABLERO DE DIST. (STD-3) TRIFASICO 380/220V-60HZ GAB.MET/P/EMP. DE 24	lpo	1.00	2,764.93	2,764.93										100.00%	1.00	2,764.93
	TABLERO DE DIST. (STD-4) TRIFASICO 380/220V-60HZ GAB.MET/P/EMP. DE 30	lpo	1.00	3,569.93	3,569.93										100.00%	1.00	3,569.93
	POLOS ESP. 2/INT. DIE. C/INT. GENERAL REGULABLE DE 3X30A. EG.	lpo	1.00	3,569.93	3,569.93										100.00%	1.00	3,569.93
	TABLERO DE DIST. (STD-5) TRIFASICO 380/220V-60HZ GAB.MET/P/EMP. DE 30	lpo	1.00	3,569.93	3,569.93										100.00%	1.00	3,569.93
	POLOS ESP. 2/INT. DIE. C/INT. GENERAL REGULABLE DE 3X30A. EG.	lpo	1.00	3,569.93	3,569.93										100.00%	1.00	3,569.93
	TABLERO DE DIST. (STD-6) TRIFASICO 380/220V-60HZ GAB.MET/P/EMP. DE 30	lpo	1.00	3,569.93	3,569.93										100.00%	1.00	3,569.93
	POLOS ESP. 2/INT. DIE. C/INT. GENERAL REGULABLE DE 3X30A. EG.	lpo	1.00	3,569.93	3,569.93										100.00%	1.00	3,569.93
	TABLERO DE DIST. (STD-7) TRIFASICO 380/220V-60HZ GAB.MET/P/EMP. DE 24	lpo	1.00	4,419.93	4,419.93										100.00%	1.00	4,419.93
	CONDUCTORES ALIMENTADORES																
	CONDUCTOR DE COBRE TIPO N2XOH/1KV(13X3+1X35)(NH+1X25)(mm2) EN TUBO PVC-SAP DE 50mm DE DIAMETRO LIBRE DESDE TABLERO GENERAL A SISTEMA DE MEDICION DE EMPRESA ELECTICA	m	10.00	69.14	691.40										100.00%	10.00	691.40
	CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS TIPO N2XOH/1KV (3-1X16+1X16)(NH+1X61)(mm2) EN TUBO PVC-SAP DE 50mm/DIAMETRO	m	80.00	73.42	5,873.20										100.00%	80.00	5,873.20
	CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS TIPO N2XOH/1KV (3-1X10+1X10)(NH+1X61)(mm2) EN TUBO PVC-P DE 50mm/ DIAMETRO	m	158.00	59.84	9,454.72										100.00%	158.00	9,454.72
	CONDUCTOR DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS TIPO N2XOH/1KV (3-1X6+1X6)(NH+1X61)(mm2) EN TUBO PVC-P DE 50mm DE DIAMETRO	m	315.00	49.19	15,494.85										100.00%	315.00	15,494.85
	ALUMBRADO LOSA DEPORTIVA																
	ARTIFACTO DE ALUMBRADO LOSA DEPORTIVA. REFLECTOR CON LAMPARA TIPO LED 1X200 W-220V-60HZ. GRADO DE PROTECCION IP65	und	8.00	227.07	1,816.56										100.00%	8.00	1,816.56
	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 1.50m/200kg	und	4.00	815.17	3,260.68										100.00%	4.00	3,260.68
	CRUCETA SIMETRICA DE CONCRETO DE 1.50m/250kg	und	4.00	515.17	2,060.68										100.00%	4.00	2,060.68
	CONDUCTOR TIPO NIT DE 2X2 5-1X2 5mm2 EN TUBO PVC-SAP 15mm DE DIAMETRO	m	48.00	27.84	1,335.32										100.00%	48.00	1,335.32
	CONDUCTOR DE COBRE N2XOH/1KV (2-1X4+1X4)(mm2) EN TUBO PVC-SAP 15mm DE DIAMETRO	m	170.00	18.56	3,160.30										100.00%	170.00	3,160.30
	EMPALME PARA CABLE SUBTERRANEO N2XOH TIPO 3M-0.0 SIMILAR EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 X 0.50m Para Tendido de Cables ALUMBRADO LOSA DEPORTIVA CON REFLECTORES	und	4.00	190.17	760.68										100.00%	4.00	760.68
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	M3	36.00	39.04	1,405.44										100.00%	36.00	1,405.44
	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 X 0.50m PARA Tendido de Cables ALUMBRADO LOSA DEPORTIVA CON REFLECTORES	und	6.00	1,955.16	11,911.14										100.00%	6.00	11,911.14
	POZO DE PUESTA A TIERRA	lpo	2.00	1,555.16	3,110.32										100.00%	2.00	3,110.32
	EXCAVACION DE ZANJA DE 0.60 X 0.50m PARA Tendido de Cables ALUMBRADO LOSA DEPORTIVA CON REFLECTORES	und	6.00	1,955.16	11,911.14										100.00%	6.00	11,911.14
	POZO DE PUESTA A TIERRA	lpo	2.00	1,555.16	3,110.32										100.00%	2.00	3,110.32

SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Mario E. Cruz Davalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181

JEAN PAUL CORREA LOPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP: 74099 - RVC - C5363

CONSORCIO ORIENTE
JUAN M. REGIFO LOPEZ
Representante Común

JEAN PAUL CORREA LÓPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP: 74099 - RNC - C5368

VALORIZACIÓN EQUIPAMIENTO (MOBILIARIOS) - JUNIO 2021

EJECUCIÓN DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E.P.S.M. N°60625 DE LA LOCALIDAD DE JENARO HERRERA, DISTRITO DE JENARO - PROVINCIA REQUENA - REGIÓN LORETO"

CONSORCIO ORIENTE

Ing. Jean Paul Correa López

Ing. Mario E. Cruz Davalos - R.G. CONTRATISTAS S.R.L.

MONTO REFERENCIAL : 13,426,252.76

MONTO REFERENCIAL : 11,378,180.31

Inc. IGV

Sin IGV

MONTO CONTRATADO :

FACTOR DE RELACIÓN :

7,537,653.13

0.682466

Sin IGV

DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO OFERTA			ANTERIOR			MES ACTUAL			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		METRA	PRECIO UNITAR	S/I	%	METRA	S/I	%	METRA	S/I	%	METRA	S/I	%	METRA	S/I
EQUIPAMIENTO																
AULAS																
SILLA DE MADERA DURA (0.45 x 0.40 x 0.75m) para Primaria	Und	360.00	146.65	274,093.68												
MESA DE MADERA (0.60 x 0.40 x 0.70m) para Primaria	Und	360.00	218.42	52,794.00												
SILLA DE MADERA DURA (0.45 x 0.40 x 0.75m) para Secundaria	Und	360.00	146.65	78,631.20												
MESA DE MADERA (0.60 x 0.40 x 0.70m) para Secundaria	Und	360.00	218.42	52,794.00												
SILLA DE MADERA DURA (0.45 x 0.49 x 0.95m) para Profesor	Und	24.00	169.79	4,074.96												
MESA PARA PROFESORES (1.20 x 0.60 x 0.75m)	Und	24.00	298.68	7,168.32												
AUDITORIO																
SILLA DE MADERA DURA (0.45 x 0.49 x 0.95m) para Auditorio	Und	60.00	169.79	10,187.40												
SUMINISTRO MATERIALES PARA AUDITORIO	Glb	1.00	16,000.00	16,000.00												
SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO	Und	2.00	11,055.07	22,110.14												
SALA DE COMPUTO																
SILLA DE MADERA DURA (0.45 x 0.40 x 0.75m)	Und	35.00	146.65	5,132.75												
MESA DE MADERA (0.45 x 0.85 x 0.75m)	Und	35.00	226.64	7,932.40												
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAPTOP CON WINDOWS 8.0	Und	36.00	3,500.00	126,000.00												
MESA PARA SALA DE PROFESORES (1.20 x 0.60 x 0.75m)	Und	1.00	298.68	298.68												
SILLA DE MADERA DURA (0.45 x 0.49 x 0.95m) para Profesor	Und	1.00	169.79	169.79												
SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO	Und	2.00	11,055.07	22,110.14												
BIBLIOTECA																
MESA PARA BIBLIOTECA (1.00 x 2.00 x 0.80m)	Und	14.00	548.36	7,677.04												
SILLA DE MADERA DURA (0.45 x 0.40 x 0.75m) para Secundaria	Und	75.00	146.65	10,998.75												
SUMINISTRO MATERIALES PARA BIBLIOTECA	GLB	1.00	45,000.00	45,000.00												
SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO	Und	2.00	11,055.07	22,110.14												
COCINA																
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO EN COCINA	Und	1.00	13,900.00	13,900.00												
COMEDOR																
SILLA DE MADERA DURA (0.45 x 0.40 x 0.75m) para Secundaria	Und	60.00	146.65	8,799.00												
MESA DE MADERA (0.60 x 0.40 x 0.70m) para Secundaria	Und	60.00	218.42	13,105.20												
DIRECCION																
SILLA DE MADERA DURA (0.45 x 0.49 x 0.95m) para profesor	Und	3.00	169.79	509.37												
MESA PARA SALA DE PROFESORES (1.20 x 0.60 x 0.75m)	Und	1.00	298.68	298.68												
ARMARIO DE MADERA DURA (0.45 x 1.20 x 1.85m)	Und	1.00	600.96	600.96												
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAPTOP CON WINDOWS 8.0	Und	1.00	3,500.00	3,500.00												
SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	Und	1.00	2,450.00	2,450.00												
SUB DIRECCION																
				7,339.01												

SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Mario E. Cruz Davalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14184

CONSORCIO ORIENTE

JUAN M. REYES LOPEZ
Representante Común

JEAN PAUL CORREA LOPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
C/P: 74099 - RNC - C5368

EJECUCIÓN DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL

CONSORCIO ORIENTE

Ing. Jean Paul Correa López
Ing. Mario E. cruz Davalos - R.G. CONTRATISTAS S.R.L.

MONTO CONTRATADO :	7,537,653.13	Sin IGV
FACTOR DE REAJUSTACIÓN :	0.662466	

SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Mario E. Cruz Dávalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181

CONSORCIO ORIENTE
JUAN M. RENGIFOLOPEZ
Representante Común

JEAN PAVL CORREA LÓPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP/74099 - RNC - C5368

PANEL FOTOGRAFICO




CONSORCIO ORIENTE

JUAN M. RENGIFO LOPEZ
Representante Común

VISTA N° 01

JEAN PAUL CORREA LÓPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP: 74099 - RNC - C5568

PANEL FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Mario E. Cruz Davalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 4181

CONSORCIO ORIENTE

VISTA N° 02

JUAN M. RENGIFO LOPEZ
Representante Común

JEAN PAUL CORREA LÓPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP: 74099 - RNC - C5368

PANEL FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
Ing. ALBERTO CRUZ Dávalos
Ingeniero Civil
RUC CIP N° 28157

CONSORCIO ORIENTE

VISTA N° 03

JUAN M. REYES LOPEZ
Representante Común

JEAN PAUL CORREA LÓPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP: 74099 - RNC - C5368

PANEL FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Juan C. Cruz Ováles
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181

CONSORCIO ORIENTE

VISTA N° 04

JUAN M. BENGIFO LOPEZ
Representante Común

JEAN PAUL CORREA LOPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP: 74099 - RNC - C5358

PANEL FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Mario Cruz Davalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181



CONSORCIO ORIENTE

VISTA N° 05

JUAN M. RENGIFO LOPEZ
Representante Común


JEAN PAUL CORREA LOPEZ
INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA

PANEL FOTOGRAFICO - MOBILIARIOS



SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Mario E. Cruz Osvaldo
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14121



CONSORCIO ORIENTE

JUAN M. RENGIFO LOPEZ

VISTA N° 07

JEAN PAUL CORREA LÓPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP: 74099 - RNC - CS368

PANEL FOTOGRAFICO - MOBILIARIOS



SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Mario E. Cruz Davalos
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 14181



CONSORCIO ORIENTE

JUAN M. REIGIFO LOPEZ
Representante Común

VISTA N° 08

JEAN PAUL CORREA LÓPEZ
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
CIP: 74099 - RNC - C5368