



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con TODOS



Rio Amazonas
IGUOS - PERU
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL



Belén, 08 de julio de 2021

Oficio n° 2092-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Mg. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 07 junio 2021.

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

Ref.: a. Informe n° 250-2021-GRL/GRI/SGSyC/EGOS
b. Carta n° 023-2021-AC.S.SELVA

Tengo el agrado de saludarle a usted, en atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 07 correspondiente a junio de 2021 por ejecución de obra, aprobada y presentada por el Supervisor, que asciende a la suma de **Dos millones quinientos ochenta mil doscientos setenta y siete con 74/100 Soles (S/. 2 580 277.74)**, sin incluir IGV; siendo el monto neto a pagar de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 07 - junio 2021	S/. 2 580 277.74
Reajuste	S/. 00.0
Amortización adelanto directo	S/. 0.00
Amortización adelanto materiales	S/. 0.00
Neto a Pagar	S/. 2 580 277.74

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta la Supervisión y el Coordinador, solicito continuar con el trámite respectivo a favor del **CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA**

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 83850

Copia: SGSyC – File Personal (01)
SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)

TRAMITE: 15573
RFA-S.G.
dap-Sec.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

INFORME N°250-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS

A : Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

De : Ing. ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA

Asunto : Remito la **VALORIZACIÓN N°007 JUNIO DEL 2021** del **CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA** Ejecutor del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

Referencia : 1. Proveído 15573
2. Carta N°023-2021-C.S. SELVA
3. Documento del Representante Común del CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA

Fecha : Iquitos, 08 de julio del 2021

Mediante el presente lo saludos cordialmente y a la vez presento este informe en respuesta a la Carta N°023-2021-C.S. SELVA.

ANTECEDENTES

DATOS GENERALES DE LA OBRA

✓ Proyecto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

✓ Contratista : CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA

✓ Proceso de Selección : LP N°019-2020-CSO-GRI

✓ Contrato de Ejecución : Contrato N°047-2020-GRL-GRI

✓ Modalidad de Ejecución : Precios Unitarios

✓ Presupuesto Referencial : S/. 24, 157,697.29 con IGV

✓ Presupuesto Contratado : S/. 21, 700,982.31 sin IGV

✓ Adelanto Directo : No solicito

✓ Adelanto de Materiales : No solicito

✓ Entrega de Terreno : 11 de noviembre del 2020

✓ Inicio de Plazo Contractual : 12 de noviembre del 2020

✓ Culminación del Plazo : 06 de noviembre del 2021

✓ Suspensión de Plazo N°001 : 15 de febrero del 2021

✓ Levantamiento de Sus. N°01 : 12 de marzo del 2021

✓ N° días de Suspensión N°01 : 26 días

✓ Suspensión de Plazo N°002 : 26 de abril del 2021

✓ Levantamiento de Sus. N°02 : 10 de junio del 2021

✓ N° días de Suspensión N°02 : 46 días

✓ Fecha actual de culminación : 16 de enero del 2022

✓ Residente de Obra : Ing. JUAN VEGA QUINTEROS

✓ Supervisor de Obra : CONSORCIO SUPERVISOR SELVA

✓ Contrato de Supervisión : Contrato N°006-2021-GRL-GRI


✓ Jefe de Supervisión : Ing. HECTOR MANUEL GALVEZ ALEGRIA

AVANCE FISICO FINANCIERON DE LA OBRA

✓ El supervisor de obra indica que el avance físico acumulado ejecutado es de 46.76% versus un 38.70% de avance programado acumulado según el comparativo con el calendario actualizado derivado de la suspensión de plazo N°002, lo que representa que la obra se encuentra **ADELANTADA** en un 8.06%.




Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593




"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

- ✓ El avance físico acumulado de 46.76% representa y/o equivale a un monto acumulado de S/. 10,148,052.36 Soles, mientras que el avance programado acumulado representa y/o equivale a un monto de S/. 8,398,484.38 Soles.
- ✓ El avance físico correspondiente al mes de junio del 2021 tiene un porcentaje de 11.89% el cual representa y/o equivale a un monto de S/. 2,580,277.74 Soles.

AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	34.87%
AVANCE DE OBRA MENSUAL	11.89%
AVANCE DE OBRA ACUMULADO	46.76%

FECHA	CALENDARIO PROGRAMADO			REAL		
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUMULADO
Nov-20	1,043,629.36	1,043,629.36	4.81%	1,043,629.36	1,043,629.36	4.81%
Dic-20 (01 al 18)	1,748,346.44	3,096,142.74	14.27%	1,748,346.44	3,096,142.74	14.27%
Dic-20 (19 al 31)	304,166.94			304,166.94		
Ene-21	442,448.66	3,538,591.41	16.31%	442,448.66	3,538,591.40	16.31%
Feb-21 (01 al 15)	431,533.54	3,970,124.95	18.29%	431,533.54	3,970,124.94	18.29%
Suspensión Feb-21 (16 al 28)						
Suspensión Feb-21 (01 al 12)						
Mar-21 (13 al 31)	1,600,850.58	5,570,975.53	25.67%	1,600,850.58	5,570,975.52	25.67%
Abr-21 (01 al 25)	1,996,799.10	7,567,774.63	34.87%	1,996,799.10	7,567,774.62	34.87%
Suspensión Abr-21 (26 al 30)						
Suspensión May-21 (01 al 31)						
Suspensión Jun-21 (01 al 09)						
Jun-21 (10 al 30)	830,709.74	8,398,484.38	38.70%	2,580,277.74	10,148,052.36	46.76%
Jul-21	1,684,099.67	10,082,584.05	46.46%			
Ago-21	1,815,345.28	11,897,929.32	54.83%			
Set-21	1,874,741.36	13,772,670.68	63.47%			
Oct-21	1,892,560.88	15,665,231.55	72.19%			
Nov-21	2,126,912.46	17,792,144.01	81.99%			
Dic-21	2,722,664.29	20,514,808.31	94.53%			
Ene-22	1,186,173.99	21,700,982.31	100.00%			
TOTAL	S/. 21,700,982.31			S/. 10,148,052.36		46.76%



CON RESPECTO A LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

- ✓ El supervisor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA informa la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N°E2126-00-2020 otorgada por el monto de s/. 2,170,098.23 Soles, emitida por la entidad financiera CIA SECUREX CESCE tiene como fecha límite de vigencia hasta el 16/10/2021, por lo tanto, aún se encuentra **VIGENTE**.

CON RESPECTO AL ADELANTO DIRECTO

- ✓ El supervisor CONSORCIO SUPERVISOR SELVA informa que el CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA **NO SOLICITO ADELANTO DIRECTO**.

[Firma manuscrita]



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

CON RESPECTO AL ADELANTO DE MATERIALES

- ✓ El supervisor CONSORCIO SUPERVISOR SERLVA informa que el CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA NO SOLICITO ADELANTO DE MATERIALES.

RESUMEN DE LA VALORIZACION N°007 JUNIO DEL 2021

- ✓ El supervisor CONSORCIO SUPERVISOR SERLVA informa que, en resumen, la valorización N°007 junio del 2021 es de S/. 2, 258,277.74 Soles, tal y como se observa en el siguiente cuadro:

I.- VALORIZACION BRUTA (VB)	S/.	2,580,277.74
Trabajos de obras civiles	2,580,277.74	
Monto Bruto Valorizado (V)	S/.	2,580,277.74
II.- AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO (AAD)	S/.	
Trabajos de obras civiles		
Monto Bruto Valorizado (V)		
III.- AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES (AAM)	S/.	
Trabajos de obras civiles		
Monto Bruto Valorizado (V)		
IV.- RETENCION DE 10% DE FONDO DE GARANTIA (10% FG)	S/.	
Trabajos de obras civiles		
Monto Bruto Valorizado (V)		
V.- REAJUSTES NETOS (R = RB)	S/.	
Reajuste de obras Civiles		
Reajuste Bruto Valorizacion N° 06 (RB)		
VI.- VALORIZACION NETA (VN = VB + R - AAD - AAM)	S/.	2,580,277.74

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En conclusión, se tiene que la ejecución de la obra se encuentra **ADELANTADA** en un 8.06% ya que el avance físico acumulado es de 46.76% mientras que el avance programado acumulado es de 38.70%.
- ✓ El contratista CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA no solicito adelanto de materiales ni adelanto directo por tal no se realiza los cálculos respectivos a las amortizaciones y deducciones por estos dos conceptos.
- ✓ La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento emitida por el monto de S/. 2, 170,098.23 tiene vigencia hasta el 16/10/2021.
- ✓ El supervisor informa que el contratista cumple con presentar los documentos solicitados como requisitos mínimos según Resolución Ejecutiva Regional N°181-2020-GRL-GR.
- ✓ El resumen el monto correspondiente a la valorización N°007 junio del 2021 asciende a la suma de S/. 2, 580,277.74 Soles.

o Valorización Bruta	S/.	2, 580,277.74
o Amortización por Adelanto Directo (-)	S/.	0.00
o Amortización por Adelanto de Materiales (-)	S/.	0.00
o Reajustes	S/.	0.00
o Igv	S/.	0.00
o Valorización Neta	S/.	2, 580,277.74

Atentamente;

Erick German Oliveira Sangama
Ingeniero Civil
CIP N° 141593

ING° ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA



CONSORCIO CONSULTOR SELVA

209

Iquitos, 05 de Julio del 2021

CARTA N° 023- 2021-C.S.SELVA

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Presente.-



**Atención : ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

**Asunto : REMITE INFORME DE CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N°07 - PERIODO
JUNIO 2021**

**Ref. : CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 006-2021-GRL-GRI
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23
DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO
DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE
LORETO"**

Contratista: CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA

Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR SELVA



De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mis cordiales saludos y a la vez hacerle llegar adjunto al presente la **Valorización Mensual de Obra N° 07**, correspondiente al **MES DE JUNIO DEL 2021**, de la ejecución de obra de la referencia, la misma que viene siendo ejecutada por el Contratista: **CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA**; de conformidad al Art. 194 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc

Archivo

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA
LIC. AMPARO DÍAZ AREVALO
REPRESENTANTE COMÚN

01/07/21
03/07/21
06/07/21

**SUPERVISION Y CONTROL
SU EVALUACION
06/07/21**




Iquitos, 05 de Julio del 2021

CARTA N° 023-2021-C.S.SELVA

Señores:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Presente.-

Atención : ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA GRI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ásunto : REMITE INFORME DE CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N°07 - PERIODO
JUNIO 2021

Ref. : CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 006-2021-GRL-GRI
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23
DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO
DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS-DEPARTAMENTO DE
LORETO"
Contratista: CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA
Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR SELVA

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mis cordiales saludos y a la vez hacerle llegar adjunto al presente la Valorización Mensual de Obra N° 07, correspondiente al MES DE JUNIO DEL 2021, de la ejecución de obra de la referencia, la misma que viene siendo ejecutada por el Contratista: CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA; de conformidad al Art. 194 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc

Archivo

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA

LIC. AMPARO DIAZ AREVALO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA	SUPERVISION DEL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLE LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO LORETO".	Código H02.SUP.21HEGAL
SUPERVISION DE OBRAS.		GESTION DE PROYECTOS VERSION 2021-HEGAL

P

FICHA TECNICA DE EJECUCION DE OBRA

VALORIZACION N°07, JUNIO 2021

VALORIZACION NETA N°06	SI. 2'580,277.74
VALORIZACION BRUTA N°06	SI. 2'580,277.74
REAJUSTES Y DEDUCCIONES	0.00
AMORTIZACIONES	0.00
PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI. 2'580,277.74

EJECUCION DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLE LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**

SUPERVISOR DE OBRA: **CONSORCIO SUPERVISOR SELVA**

JEFE DE SUPERVISION: **ING. HECTOR MANUEL GALVEZ ALEGRIA, CIP: 93658**

CONTRATISTA: **CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA**

RESIDENTE: **ING. JUAN P. VEGA QUINTERO**


CONSORCIO SUPERVISOR SELVA
Ing. Héctor M. Galvez Alegria
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA	SUPERVISION DEL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLE LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO LORETO".	Código H02.SUP.21HEGAL
SUPERVISION DE OBRAS.		GESTION DE PROYECTOS VERSION 2021-HEGAL

1. DATOS GENERALES DE LA OBRA.

Ubicación : Ciudad de Iquitos.
 Distrito : Punchana.
 Provincia : Maynas
 Región : Loreto
 Entidad Ejecutora : Gobierno Regional de Loreto.
 Contratista : CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA
 Proceso de Selección : LP. N° 019-2020-CSO-GRL.
 Contrato de obra : N°047-2020-GRL-GRI, 27.10.20
 Contrato de supervisión : N°006-2021-GRL-GRI, 11.01.21
 Residente de Obra : Ing. Juan P. VEGA QUINTEROS
 Supervisión de Obra : CONSORCIO SUPERVISOR SELVA.
 Inspector de obra : Ing. Victor O. Da silva (hasta el 11.01.21)
 Jefe de Supervisión : Ing. Héctor Manuel GÁLVEZ ALEGRÍA
 Modalidad de Ejecución obra : A PRECIOS UNITARIOS
 Presupuesto Referencial : S/. 24'157,697.29 con IGV
 Presupuesto Contratado : S/. 21'700,982.31 sin IGV
 Factor de Relación : No corresponde
 Firma de Contrato : 27 de octubre del 2020
 Adelanto Directo : NO SOLICITADO
 Adelanto de Materiales : NO SOLICITADO
 Entrega de Terreno : 11 de noviembre del 2020
 Inicio de Plazo Contractual : 12 de noviembre del 2020
 Suspensión se plazo contractual : 15 de febrero del 2021
 Levantamiento de la suspensión : 12 de marzo del 2021.
 Suspensión se plazo contractual N°02 : 26 de abril del 2021
 Levantamiento de la suspensión N°02 : 10 de junio del 2021.

Número de días de suspensión : 26 días

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA

 Ing. Héctor M. Gálvez Alegría
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA	SUPERVISION DEL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLE LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO LORETO".	Código H02.SUP.21HEGAL
SUPERVISION DE OBRAS.		GESTION DE PROYECTOS VERSION 2021-HEGAL

Número de días de suspensión N°02 : 46 días
 Plazo contractual de obra : 360 días calendario
 Vencimiento plazo : 06 de noviembre del 2021.
 Nueva fecha de término de plazo C. : 16 de enero del 2022
 Estado de Obra : ADELANTADO.
 Avance Físico del Mes : 11.89%.
 Avance Programado del Mes : 3.83 %.
 Avance real Acumulado : 46.76%.
 Avance Programado Acumulado : 38.70%.

2. DESCRIPCION ACTUAL DE LA OBRA.

El avance físico acumulado ejecutado es de 46.76% versus el 38.70% de avance programado acumulado según su calendario actualizado derivado de la suspensión de plazo n°02, lo que representa que la obra se encuentra en estado de **ADELANTADO**.

La supervisión viene verificando el cumplimiento y la utilización de los equipos de protección colectiva y equipos de protección personal. Se evalúa la calidad de los materiales y equipos, así mismo se verifica que los trabajos se realicen en función de las especificaciones técnicas. En las demás partidas que pertenecen al proyecto, se está trabajando en función al expediente técnico, que consta de documentos tales como, especificaciones técnicas, metrados, planos, memoria descriptiva, etc.

3. CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION.

A la fecha, el proyecto se encuentra en situación de ADELANTADO con un porcentaje de 46.76% de avance físico acumulado versus su 38.70% de avance acumulado programado, y después de haberse revisado toda la demás documentación de la valorización n°07, el suscrito manifiesta CONFORMIDAD A LA PRESENTE VALORIZACION, recomendando a la entidad continuar con los trámites de pago y otros, salvo mejor parecer.

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA	SUPERVISION DEL "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLE LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS – DEPARTAMENTO LORETO".	Código H02.SUP.21HEGAL GESTION DE PROYECTOS VERSION 2021-HEGAL
SUPERVISION DE OBRAS.		

4. CRONORAMA DE AVANCE DE OBRA Y CURVA "S".

A continuación, presentamos la curva "S", en el cual se muestra esquemáticamente los porcentajes de avance de obra de los programado y lo realmente ejecutado.

5. ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES.

El proyecto no cuenta con adelantos directos ni de materiales, debido a que el contratista no los ha solicitado oportunamente, razón por la cual no se considera para el cálculo de las valorizaciones las deducciones ni las amortizaciones.


6. CONTROL DE CARTAS FIANZAS.

Fianza de fiel cumplimiento, emitido por la CIA SECREX CESCE N° E2126-00-2020, por un importe de S/. 2'170,098.23, cuya fecha de vencimiento esta en fecha 16.10.2021.

7. CONCLUSIONES.

El suscrito manifiesta CONFORMIDAD A LA PRESENTE VALORIZACION N°07, presentado por la contratista, recomendando a la entidad continuar con los trámites de pago y otros, salvo mejor parecer.

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA



Ing. Héctor M. Galvez Alegria
JEFE DE SUPERVISION
Ing. Héctor M. Galvez Alegria
Ingeniero Civil
Dni: 42873578

FORMULA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR. AVANCE FISICO PROGRAMADO Vs. AVANCE FISICO EJECUTADO

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

UBICACIÓN

SAN JUAN BAUTISTA

CONTRATISTA

CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA

Ing. Supervisor

ING° HECTOR MANUEL GALVEZ ALEGRIA

FECHA

JUNIO 2021

VALOR REFERENCIAL

24.157.697,29 Inc. IGV

PRESUP. CONTRATADO

21.700.982,31 SIN. IGV

Ing. Residente ING° JUAN P. VEGA QUINTEROS

PLAZO DE EJECUCION

360

FECHA DE INICIO

12 de nov de 20

FECHA TERMINO CONTRAC.

6 de nov de 21

NUEVA FECHA TERMINO

16 de Ene. de 22

No VALORIZACION	PERIODO	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		SOLES		PORCENTAJE		SOLES		PORCENTAJE	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
0	01-oct-20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	30-nov-20	1.043.629,36	1.043.629,36	4,81%	4,81%	1.043.629,36	4,81%	1.043.629,36	4,81%
2	31-dic-20	2.052.513,38	3.096.142,74	9,46%	14,27%	2.052.513,38	9,46%	3.096.142,74	14,27%
3	30-ene-21	442.448,66	3.538.591,40	2,04%	16,31%	442.448,66	2,04%	3.538.591,40	16,31%
4	14-feb-21	431.533,54	3.970.124,94	1,99%	18,29%	431.533,54	1,99%	3.970.124,94	18,29%
5	31-mar-21	1.600.650,56	5.570.975,52	7,38%	25,67%	1.600.650,56	7,38%	5.570.975,52	25,67%
6	30-abr-21	1.996.799,10	7.567.774,62	9,20%	34,87%	1.996.799,10	9,20%	7.567.774,62	34,87%
7	30-jun-21	830.709,74	8.398.484,36	3,83%	38,70%	2.580.277,74	11,89%	10.148.052,36	46,76%
8	31-jul-21	1.684.099,67	10.082.584,03	7,76%	46,46%				
9	31-ago-21	1.815.345,28	11.897.929,31	8,37%	54,83%				
10	30-sep-21	1.874.741,36	13.772.670,67	8,64%	63,47%				
11	31-oct-21	1.892.560,88	15.665.231,55	8,72%	72,19%				
12	30-nov-21	2.126.912,46	17.792.144,01	9,80%	81,99%				
13	31-dic-21	2.722.664,29	20.514.808,30	12,55%	94,53%				
14	16-ene-22	1.186.173,99	21.700.982,31	5,47%	100,00%				
TOTALES		21.700.982,31				10.148.052,36			

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA


Ing. Hector M. Galvez Alegria
JEFE DE SUPERVISION

GRAFICO AVANCE PROGRAMADO VS. AVANCE EJECUTADO

FORMULA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR.

DATOS TECNICOS DE OBRA

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

OBRA:

PROPIETARIO :	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO				
UBICACIÓN DE LA OBRA	DISTRITO	PUNCHANA			
	PROVINCIA	MAYNAS			
	DEPARTAMENTO	LORETO			
CONTRATISTA :	CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA				
Contrato de Obra	047-2020-GRL-GRI	27.10.20			
Contrato de Supervision	006-2021-GRL-GRI	11.01.21			
Representante Legal, obra	SRA. SEMIRA CORDOVA GOMEZ				
Representante Legal, supervision	SRA. AMPARO DIAZ AREVALO				
Ing. Inspector	ING° VICTOR O. DASILVA DEL AGUILA	HASTA EL 11.01.21			
Supervisor	ING° HECTOR MANUEL GALVEZ ALEGRIA	DESDE EL 12.01.21			
Ing. Residente	ING° JUAN P. VEGA QUINTEROS				
Fecha entrega de terreno :	11-nov-20				
Fecha Presup. Base :	jun-20				
Plazo de ejecución de obra :	360 DIAS CALENDARIO				
Fecha contractual inicio de obra :	12-nov-20				
Fecha contractual termino de obra :	06-nov-21				
Fecha de suspensión de plazo contr.	15-feb-21				
Fecha de levantamiento de la suspensión de plazo contr.	12-mar-21				
Fecha de suspensión de plazo contractual n°02	26-abr-21				
Fecha de levantamiento de la suspensión de plazo contractual n02	10-jun-21				
Numero de dias suspension n°01	26 DIAS CALENDARIO				
Numero de dias suspension n°02	46 DIAS CALENDARIO				
Nueva fecha de termino contractual	16-ene-22				
Valor Referencial :	S/. 24.157.697,29 Con IGV				
	S/. 20.472.624,82 Sin IGV				
Presupuesto Ofertado :	S/. 21.700.982,31				
Factor de Relacion	NO CORRESPONDE				
Carta fianza de fiel cumplimiento:	SECREX CESCE N° E2126-00-2020	S/ 2.170.098,23	22/10/2020	16/10/2021	10,00%
Carta fianza de adelanto directo	NO PRESENTARON				
Carta fianza de adelanto materiales	NO PRESENTARON				
Fecha de Adelanto Directo :					
Fecha :					
Monto :	S/. 0,00 0,000%				
Armada N° 1					
Fecha de Adelanto Materiales:					
Fecha :					
Monto :	S/. 0,00 0,000%				
Armada N° 1					

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA


Ing. Héctor M. Gálvez Alegria
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA

Ing. Hector M. Gálvez Alegria
JEFE DE SUPERVISION



CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUS.

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

202

Iquitos, 02 de Junio del 2021

Señores:

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA

Amparo Díaz Arévalo

Calle 03 de Octubre N°612 Punchana

Presente. -

Atención : **ING. HECTOR M. GALVEZ ALEGRIA**
Jefe de Supervisión

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA

Ing. Hector M. Galvez Alegria
JEFE DE SUPERVISION

02.07.21
1400 hrs.

Asunto : **Se remite Valorización N°07 – Mes de Junio del 2021**

REFERENCIA : **CONTRATO N° 047 – 2020-GRL-GRI**

OBRA : **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DELAS CALLES, LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO".**

De nuestra consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de saludarte cordialmente y al mismo tiempo remitirte la VALORIZACIÓN N°07, correspondiente al mes de Febrero, del presente año, indicando a la vez que el avance real es de 11.89%. y avance real acumulado de 46.76%, en conformidad con el Art. 182 del Reglamento de las Contrataciones del Estado Aprobada Mediante DS 344-2018-EF.

Sin otro en particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,

CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUS

Semira Córdoba Gomez
REPRESENTANTE LEGAL COMUN

VALORIZACION N° 07 JUNIO - 2021

JORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE YNAMES, DEPARTAMENTO DE LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Lugar Distrito de Punchana - Provincia Maynas - Loreto
Fecha 30/11/2020

Descripción	Und.	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo en Soles	% de avance
					Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto		
RAS PROVISIONALES				49,838.40								
Artel de Obra de 8.50 x 3.60 m. (Gigantografía) c/ bastidor madera 2"x2"	und	2.00	1,634.84	3,269.68	2.00	3,269.68		-	2.00	3,269.68	-	100.00%
Liquile de Almacén y Oficina	mes	12.00	800.00	9,600.00	6.00	4,800.00	1.00	800.00	7.00	5,600.00	4,000.00	58.33%
tanque de almacenamiento de agua capacidad de 2500 lts	und	12.00	1,014.06	12,168.72	6.00	6,084.36		-	6.00	6,084.36	6,084.36	50.00%
transporte de Materiales y Herramientas..	ton	120.00	40.00	4,800.00	120.00	4,800.00		-	120.00	4,800.00	-	100.00%
movilización y Desmovilización de Maquinaria y Equipos	vje	2.00	10,000.00	20,000.00	1.00	10,000.00	0.50	5,000.00	1.50	15,000.00	5,000.00	75.00%
BAJOS PRELIMINARES				124,961.31								
limpieza de Terreno Manual	m2	12,932.78	1.34	17,329.93	12,932.78	17,329.93		-	12,932.78	17,329.93	-	100.00%
azado, Nivel y Replanteo	m2	12,392.78	1.68	20,819.87	12,392.78	20,819.87		-	12,392.78	20,819.87	-	100.00%
subcacion de poste de mortero armado	und	64.00	870.83	55,733.12	32.00	27,866.56	11.00	9,579.13	43.00	37,445.69	18,287.43	67.19%
subcacion de poste de Media Tension	und	9.00	2,424.71	21,822.39	5.00	12,123.55		-	5.00	12,123.55	9,698.84	55.56%
trabajo para eliminación de aguas filtrante	día	120.00	77.05	9,246.00	90.00	6,934.50	10.00	770.50	100.00	7,705.00	1,541.00	83.33%
LEMENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO				172,943.15								
trabajos de Protección Individual	mes	6.00	22,308.00	133,848.00	6.00	133,848.00		-	6.00	133,848.00	-	100.00%
trabajos de Protección Colectiva	mes	6.00	1,229.00	7,374.00	6.00	7,374.00		-	6.00	7,374.00	-	100.00%
capacitación Informativa y preventiva	und	1.00	801.15	801.15	1.00	801.15		-	1.00	801.15	-	100.00%
capacitación en Seguridad y Salud	mes	12.00	2,500.00	30,000.00	6.00	15,000.00	2.00	5,000.00	8.00	20,000.00	10,000.00	66.67%
recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud	und	1.00	920.00	920.00	1.00	920.00		-	1.00	920.00	-	100.00%
AMIENTO DE TIERRAS				4,062,069.32								
ORTES Y EXCAVACIONES												
Excavación con Maquinaria a nivel de Subrasante	m3	6,196.39	11.82	73,241.33	4,107.60	48,551.83	1,550.00	18,321.00	5,657.60	66,872.83	6,368.50	91.30%
Sobre excavación debajo de sub rasante	m3	24,785.57	15.61	386,902.75	4,089.92	63,375.35	18,319.84	285,972.70	22,379.76	349,348.05	37,554.70	90.29%
Excavación manual de Zanja para reconexiones domiciliarias	m3	1,690.60	38.26	64,682.36		-		-	-	-	64,682.36	0.00%
Excavación de zanja para canal pluvial	m3	111.13	38.26	4,251.83	111.13	4,251.83		-	111.13	4,251.83	-	100.00%
Excavación manual de Zanja para reconexiones domiciliarias de aguas pluv	m3	94.80	38.26	3,627.05		-		-	-	-	3,627.05	0.00%
Excavación manual de zanaj de sumidero a red pluvial	m3	28.40	38.26	1,010.06		-		-	-	-	1,010.06	0.00%
Excavación manual de zanja para buzones	m3	734.76	38.26	28,111.92		-	70.65	2,703.07	70.65	2,703.07	25,408.85	9.62%
Excavación de zanja para muro de contención, con retroexcavadora	m3	9,864.65	6.27	61,851.36	8,331.03	52,235.56	573.75	3,597.41	8,904.78	55,832.97	6,018.39	90.27%
entibado para protección de excavacion	m2	11,605.47	35.51	412,110.24	11,545.35	408,975.38		-	11,545.35	409,975.38	2,134.86	99.48%

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA
Ing. Héctor M. Gálvez Alegría
JEFE DE SUPERVISIÓN

Juan P. Vega Quineros
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N°18686

CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA
Semira Morfova Gomez
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

VALORIZACION N° 07 JUNIO - 2021

ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE NAAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
BIERNO REGIONAL DE LORETO

Lugar Distrito de Punchana - Provincia Maynas - Loreto
Fecha 30/11/2020

Descripción	Und.	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo en Soles	% de avance
					Metrado	Moneto	Metrado	Moneto	Metrado	Moneto		
VELACIONES												
Conformación a Nivel de Sub rasante	m2	9,047.39	5.08	45,960.74		-	-	-	-	-	45,960.74	0.00%
Refino y Nivelación para canal (1.00x1.00)	m2	2,064.64	3.01	6,184.47		-	-	-	-	-	6,184.47	0.00%
Refino y Nivelación de zanja para zapata de muro de contención	m2	2,532.30	3.01	7,622.22	1,633.36	4,916.41	506.46	1,524.44	2,139.82	6,440.86	1,181.36	84.50%
ILLENOS												
Relleno de Sobre excavación debajo de sub rasante, con material de préstamo	m3	22,926.65	53.90	1,235,746.44	3,755.43	202,417.68	5,721.35	308,380.98	9,476.78	510,798.66	724,947.78	41.34%
Relleno compactado c/material de préstamo A-3 (Tubería de desagüe)	m3	10,190.18	49.80	507,470.96		-	-	-	-	-	507,470.96	0.00%
Relleno Compactado Material de préstamo A-3 en canal de mortero armado	m3	1,304.34	48.79	63,638.75	1,304.34	63,638.75		-	1,304.34	63,638.75	-	100.00%
Relleno compactado c/material de préstamo A-3 para red de agua potable	m3	652.17	47.99	31,297.64		-	-	-	-	-	31,297.64	0.00%
Relleno compactado c/material de préstamo A-3 para reconexiones domicili	m3	1,690.60	47.99	81,131.89		-	-	-	-	-	81,131.89	0.00%
Relleno compactado c/material de préstamo A-3 en conexiones de suriden	m3	26.40	47.99	1,266.94		-	-	-	-	-	1,266.94	0.00%
Relleno compactado c/material de préstamo A-3 en muro de contención	m3	10,444.92	48.79	509,607.65	1,813.68	88,489.45	7,119.42	347,356.35	8,933.10	435,845.79	73,761.86	85.53%
IMINACIONES												
Eliminación de Material Excedente a una Distancia = 2 Km + 20% esponjar	m3	23,648.71	22.68	536,352.72	16,806.60	381,148.74	5,523.97	125,283.59	22,329.47	506,432.33	29,920.39	94.42%
IMENTO RIGIDO												
pa anticontaminante con material A-3, E=0.15m	m3	1,780.14	47.43	84,432.04		-	-	-	-	-	84,432.04	0.00%
b Base con Material de Prestamo A-2.4, E= 0.20m	m3	1,927.26	52.35	100,892.06		-	-	-	-	-	100,892.06	0.00%
se de Mortero 1:8 (C:A); para pavimento rígido e = 0.10m	m2	8,400.00	23.64	198,576.00		-	-	-	-	-	198,576.00	0.00%
ORTERO Fc=210 Kg/cm2 en losa de rodadura	m3	1,979.59	522.31	1,033,959.65		-	-	-	-	-	1,033,959.65	0.00%
cofrado y Desencofrado de Losa de Rodadura	m2	1,716.54	23.28	39,981.05		-	-	-	-	-	39,981.05	0.00%
rado de Losa de Rodadura, con curador químico p/concreto	m2	9,047.39	5.30	47,951.17		-	-	-	-	-	47,951.17	0.00%
las lateral de Construcción de 1" x 6" con mortero asfáltico	m	4,262.81	5.54	23,615.97		-	-	-	-	-	23,615.97	0.00%
las centrales de Articulación de 1"x2" con mortero asfáltico	m	6,037.69	5.78	34,897.85		-	-	-	-	-	34,897.85	0.00%
las de Contracción transversal de 1/2" x 2" @ 3.00m	m	2,030.10	5.72	11,612.17		-	-	-	-	-	11,612.17	0.00%
la de dilatación 1" x 2" de mortero asfáltico @ 9.00m	m	1,067.55	5.70	6,085.04		-	-	-	-	-	6,085.04	0.00%
sadores de Fierro corrugado de Ø 5/8" (Articulacion)	kg	1,537.76	5.38	8,273.15		-	-	-	-	-	8,273.15	0.00%
sadores de Fierro Liso de Ø 5/8" (Dilatacion)	kg	10,244.81	5.38	55,117.08		-	-	-	-	-	55,117.08	0.00%
sadores de Fierro corrugado de Ø 5/8" (Contraccion)	kg	4,277.31	5.38	23,011.93		-	-	-	-	-	23,011.93	0.00%
ligas de Fijación con Tubería PVC Ø 3/4" en juntas de dilatación	und	172.00	3.77	648.44		-	-	-	-	-	648.44	0.00%
ministro e Instalacion de Geotextil no Tejido	m2	36,441.16	7.69	280,232.52		-	1,059.75	8,149.48	1,059.75	8,149.48	272,083.04	2.91%
ministro e Instalacion de Geomalla Biaxial	m2	43,636.55	7.51	327,710.49		-	1,269.00	9,530.19	1,269.00	9,530.19	318,180.30	2.91%

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA

Ing. Héctor M. Gálvez Alegria
JEFE DE SUPERVISIÓN

Juan P. Vega Quinteros

INGENIERO CIVIL
del Colegio de Ingenieros N°18686

CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA

Señora Cordova Gomez
REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION N° 07 JUNIO - 2021

ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE LAS ROSAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

Lugar Distrito de Punchana - Provincia Maynas - Loreto
Fecha 30/11/2020

Descripción	Und.	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo en Soles	% de avance
					Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto		
IEDAS				238,991.02								
ifine, Nivelación y compactacion para recibir vereda	m2	2,417.30	3.01	7,276.07		-		-		-	7,276.07	0.00%
uma de Arena e=0.10m	m3	171.48	55.10	9,448.55		-		-		-	9,448.55	0.00%
lado en vereda Mortero c:a 1:10, e=4"	m2	1,469.86	16.61	24,414.37		-		-		-	24,414.37	0.00%
icofrado, desencofrado de Veredas	m2	24.57	32.31	793.86		-		-		-	793.86	0.00%
rtiero f'c = 175 Kg/cm2 en veredas y rampas, frotachado inc. bruñado	m3	367.46	438.58	161,159.01		-		-		-	161,159.01	0.00%
ntas de Contracción transversal de 1/2" x 2" @ 3.00m	m	491.40	5.72	2,810.81		-		-		-	2,810.81	0.00%
nta de dilatación 1" x 2" de mortero asfáltico @ 9.00m	m	245.70	5.70	1,400.49		-		-		-	1,400.49	0.00%
ntas lateral de Construcción de 1" x 6" con mortero asfáltico	m	4,899.52	5.54	27,143.34		-		-		-	27,143.34	0.00%
rado de Veredas	m2	2,417.30	1.88	4,544.52		-		-		-	4,544.52	0.00%
DINEL				333,887.15								
ifine, Nivelación y compactacion para sardinel	m2	402.88	3.01	1,212.67		-		-		-	1,212.67	0.00%
icofrado y Desencofrado de sardineles	m2	4,409.57	32.31	142,473.21		-		-		-	142,473.21	0.00%
ero Corrugado Ø 3/8", fy = 4200 Kg/cm2	kg	11,660.86	5.59	65,184.21		-		-		-	65,184.21	0.00%
xtero f'c = 175 Kg/cm2 en sardinel	m3	232.37	435.90	101,290.08		-		-		-	101,290.08	0.00%
nta de dilatación e=1", h=2", asfalto - arena	m	211.50	5.24	1,108.26		-		-		-	1,108.26	0.00%
rado de sardinel	m2	1,714.83	1.97	3,378.22		-		-		-	3,378.22	0.00%
rrajeo pulido en sardineles, mortero 1:5 e=1.5cm	m2	857.42	22.44	19,240.50		-		-		-	19,240.50	0.00%
IO DE CONTENCIÓN				4,920,733.03								
I ZAPATA												
Refino y Nivelación de zanja para zapata de muro de contención	m2	3,945.86	3.01	11,877.04	2,691.72	8,102.08	260.30	783.60	2,952.02	8,885.58	2,991.46	74.81%
Suministro e Hincado de Pilotes de Madera de 6"	m	13,926.56	34.40	479,073.66	13,757.12	473,244.93		-	13,757.12	473,244.93	5,828.73	98.78%
Zanja de Arena e=4" para Zapata - Muro de Contención	m2	3,945.86	6.88	27,147.52	2,768.67	19,048.45	260.30	1,790.86	3,028.97	20,839.31	6,308.21	76.76%
Solado 1:3; C:A e = 4", en zapata - Muro de Contención	m2	3,945.86	25.44	100,382.68	2,659.32	67,653.10	260.30	6,622.03	2,919.62	74,275.13	26,107.55	73.99%
Encofrado y Desencofrado de zapata - Muro de contención	m2	2,321.09	33.94	78,777.79	1,542.00	52,335.48	163.00	5,192.82	1,695.00	57,528.30	21,249.49	73.03%
Acero Corrugado Ø 1/2", fy = 4200 Kg/cm2	kg	105,898.94	5.59	591,975.07	69,305.63	387,418.47	13,961.13	78,042.70	83,266.76	465,461.17	126,513.90	78.63%
Mortero f'c=210 Kg/cm2 En Muro de Contención	m3	1,775.64	519.82	923,013.18	1,203.78	625,748.92	81.86	42,552.47	1,285.64	668,301.38	254,711.80	72.40%

CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA

Semira Góngora Gomez
REPRESENTANTE LEGAL COMEN

Juan P. Vega Quinteros
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N°18686

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA
Ing. Héctor M. Gálvez Alegria
JEFE DE SUPERVISIÓN

VALORIZACION N° 07 JUNIO - 2021

ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE
 'NAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
 BIENIO REGIONAL DE LORETO

Lugar Distrito de Punchana - Provincia Maynas - Loreto
 Fecha 30/11/2020

Descripción	Und.	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo en Soles	% de avance
					Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto		
MURO DE CONTENCION												
Encofrado y Desencofrado en Muro de contencion	m2	13,926.56	33.94	472,667.45	11,040.28	374,707.10	1,200.00	40,728.00	12,240.28	415,435.10	57,232.35	87.89%
Acero corrugado Ø 3/8". fy = 4200 Kg/cm2	kg	117,075.93	5.59	654,454.45	88,377.54	494,030.45	6,057.00	28,268.63	93,434.54	522,299.08	132,155.37	79.81%
Acero Corrugado Ø 1/2". fy = 4200 Kg/cm2	kg	135,199.95	5.59	755,767.72	111,631.99	624,022.82	3,423.00	19,134.57	115,054.99	643,157.39	112,610.33	85.10%
Mortero f'c=210 Kg/cm2 En Muro de Contención	m3	1,392.66	519.82	723,932.52	989.66	514,387.88	120.00	62,378.40	1,109.55	576,766.28	147,166.24	79.67%
Farrajeo pulido en Muro de contencion	m2	3,481.64	22.44	78,128.00		-		-	-	-	78,128.00	0.00%
Juntas de Dilatación con water stop 6" cada 9.00m, en Muro de contencion	m	773.70	30.42	23,535.95	483.00	14,692.86	66.67	2,028.10	549.67	16,720.96	6,814.99	71.04%
AL DE MORTERO ARMADO				3,770,621.70								
ISA DE FONDO												
Refine, Nivelación y compactacion	m2	2,129.25	3.01	6,409.04		-	338.00	1,017.38	338.00	1,017.38	5,391.66	15.87%
Suministro e Hincado de Pilotes de Madera de 6"	m	7,487.32	34.40	257,563.81		-	2,140.00	73,616.00	2,140.00	73,616.00	183,947.81	28.58%
Cama de Arena e=4"	m2	3,940.83	6.88	27,112.91		-	338.00	2,325.44	338.00	2,325.44	24,787.47	8.58%
Solado 1:8; C:A e = 4", en losa de fondo	m2	4,167.92	25.44	106,031.88		-	338.00	8,598.72	338.00	8,598.72	97,433.16	8.11%
Encofrado y Desencofrado canal vereda	m2	963.37	33.94	32,696.78		-	94.80	3,217.51	94.80	3,217.51	29,479.27	9.84%
Acero Corrugado Ø 1/2". fy = 4200 Kg/cm2	kg	156,899.32	5.59	877,067.20	40,000.00	223,600.00	50,286.06	281,099.08	90,286.06	504,699.08	372,368.12	57.54%
MORTERO f'c=210 Kg/cm2 en canal	m3	788.17	519.82	409,706.53		-	67.60	35,139.83	67.60	35,139.83	374,566.70	8.58%
Curado de Losa de canal con curador químico p/concreto	m2	3,940.83	5.30	20,886.40		-	338.00	1,791.40	338.00	1,791.40	19,095.00	8.58%
Incluido Pulido en losa de fondo, con mortero 1:5	m2	2,478.31	27.14	67,261.33		-	209.60	5,688.64	209.60	5,688.64	61,572.79	8.46%
PRO DE CANAL												
Encofrado y Desencofrado canal vereda	m2	9,194.39	33.94	312,057.60		-	1,133.60	38,474.38	1,133.60	38,474.38	273,583.22	12.33%
Acero Corrugado Ø 1/2". fy = 4200 Kg/cm2	kg	53,783.85	5.59	300,651.72	22,000.00	122,980.00	7,463.95	41,723.48	29,463.95	164,703.48	135,948.24	54.78%
Acero Corrugado Ø 3/8". fy = 4200 Kg/cm2	kg	124,427.18	5.59	695,547.94	30,000.00	167,700.00	3,306.24	18,481.88	33,306.24	186,181.88	509,366.06	26.77%
MORTERO f'c=210 Kg/cm2 en canal	m3	1,032.42	519.82	536,672.56		-	132.66	68,907.34	132.66	68,907.34	467,765.22	12.84%
Curado de Muro de canal con curador químico p/concreto	m2	3,067.36	5.30	16,257.01		-	856.00	4,536.80	856.00	4,536.80	11,720.21	27.91%
Juntas de Dilatación en losa superior con mortero asfáltico e=1", h= 4", @ 9.00m	m	736.21	7.55	5,558.39		-	104.62	789.88	104.62	789.88	4,768.51	14.21%
Juntas de Dilatación en muro y losa inferior con water stop 6" cada 9.00m	m	664.40	23.92	15,892.45		-	104.62	2,502.51	104.62	2,502.51	13,389.94	15.75%
Incluido Pulido en Muro, con mortero 1:5	m2	3,067.36	27.14	83,248.15		-	428.00	11,615.92	428.00	11,615.92	71,632.23	13.95%

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA
 Ing. Héctor M. Gálvez-Alegria
 JEFE DE SUPERVISION

Juan P. Vega Quinteros
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°18686

CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA
 Semira Sandoval Gomez
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

VALORIZACION N° 07 JUNIO - 2021

FORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE
 UNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
 BIENIO REGIONAL DE LORETO

Lugar Distrito de Punchana - Provincia Maynas - Loreto
 Fecha 30/11/2020

Descripción	Und.	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo en Soles	% de avance
					Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto		
1) DE AGUA POTABLE				111,012.60								
ED MATRIZ DE AGUA POTABLE	2.00											
Suministro e Instalación de Tubería PVC UF 90 mm. C-10	m	2,717.38	14.12	38,369.41							38,369.41	0.00%
Reconexión Domiciliaria de Agua Potable PVC Ø 1/2"	und	395.00	125.87	49,718.65							49,718.65	0.00%
EMPALME DE TUBERIA DE AGUA POTABLE - RED NUEVA A RED EX	und	9.00	241.56	2,174.04							2,174.04	0.00%
Suministro e Inst. Válvulas Tipo Mazza Ø 3"	und	9.00	343.70	3,093.30							3,093.30	0.00%
Suministro e Inst. Tee PVC UF 90 mm. C-10	und	30.00	44.75	1,342.50							1,342.50	0.00%
Suministro e Inst. Tapón PVC UF 90 mm C-10	und	32.00	29.41	941.12							941.12	0.00%
Caja de Válvula de Agua, Inc. Tapa	und	32.00	142.11	4,547.52							4,547.52	0.00%
Prueba Hidráulica con Tubería 90 mm PVC UF C-10	m	3,260.86	3.32	10,826.06							10,826.06	0.00%
2) DE DESAGUE				502,023.01								
3) CONEXION E INSTALACION DE TUBERIAS PARA RED DE DESAGUE												
Suministro e Instalación de Tubería PVC UF ISO 25 Ø 200mm, para red de	m	2,717.38	120.24	326,737.77							326,737.77	0.00%
Conexiones Domiciliares de tubería PVC ISO 4435 160mm, para aguas re	und	395.00	164.85	65,115.75							65,115.75	0.00%
Encofrado y Desencofrado de dados de anclaje	m2	66.40	33.94	2,253.62							2,253.62	0.00%
Dado de Mortero para protección de tubería	und	415.00	35.55	14,753.25							14,753.25	0.00%
Caja Repartidora de Registro domiciliario de mortero, Inc. tapa	und	415.00	204.91	85,037.65							85,037.65	0.00%
Prueba Hidráulica para Red Desague PVC UF	m	2,717.38	2.99	8,124.97							8,124.97	0.00%
4) DE AGUAS PLUVIALES				51,279.06								
5) CONEXION E INSTALACION DE TUBERIAS PARA RED DE AGUAS PLUVIALES												
Conexión domiciliar de Tubería PVC UF ISO 25 Ø 160mm para la red de	m	395.00	88.84	35,091.80							35,091.80	0.00%
Encofrado y Desencofrado de dados de anclaje	m2	63.20	33.94	2,145.01							2,145.01	0.00%
Dado de Mortero para protección de tubería	und	395.00	35.55	14,042.25							14,042.25	0.00%
6) AS COMPLEMENTARIAS				215,705.11								
7) IMIDEROS												
Suministro e Instalación de tubería PVC ISO 25 Ø 160mm, para aguas res	und	110.00	164.85	18,133.50							18,133.50	0.00%
Dado de Mortero para protección de tubería	und	220.00	35.55	7,821.00							7,821.00	0.00%
Encofrado y Desencofrado de dados de anclaje	m2	35.20	33.94	1,194.69							1,194.69	0.00%
Sumidero para Drenaje pluvial, Inc. Rejilla	und	110.00	436.76	48,043.60							48,043.60	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR SELVA
 Ing. Héctor M. Gálvez Alegria
 JEFE DE SUPERVISIÓN

Juan P. Vega Quinteros
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 18886

CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA
 Semira Cardoza Gomez
 REPRESENTANTE LEGAL COMON

VALORIZACION N° 07 JUNIO - 2021

ORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LUZ MARINA, CALLE 23 DE MARZO, CALLE 17 DE JUNIO Y PASAJE LOS ROSALES, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE
 UNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
 BIENNO REGIONAL DE LORETO

Lugar Distrito de Punchana - Provincia Maynas - Loreto
 Fecha 30/11/2020

Descripción	Und.	Metrado	Precio Unitario	Parcial	Valorización Anterior		Valorización Actual		Valorización Acumulada		Saldo en Soles	% de avance
					Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto		
JZONES												
Buzon de mortero armado h= 1.50 m. hasta 2.50m f'c= 210 kg/cm2 vaca	und	52.00	2,539.55	132,056.60								
Varco y Tapa de Buzones de mortero armado	und	52.00	162.61	8,455.72								
AS VERDES												
rito de Terreno h= 0.10m, manual para areas verdes	m3	33.45	39.39	1,317.60								
eparacion de terreno para sembrado de Grass	m2	334.48	6.50	2,174.12								
imbrado de Grass	m2	334.48	9.50	3,177.56								
imbrado de Plantones	und	32.00	30.50	976.00								
ALIZACION												
ÑALIZACION HORIZONTAL												
Marcas sobre el pavimento - Pintura amarilla (separador de carril)	m2	70.50	26.55	1,871.78								
Marcas sobre el pavimento - Pintura blanca	m2	367.46	26.55	9,756.06								
Señales en curva y rectas - Pintura blanca	m2	180.00	26.55	4,779.00								
ÑALIZACION VERTICAL												
Señalización Reglamentarias Octogonales	und	21.00	530.52	11,140.92								
Señalización Preventiva de lado 0.60 x 0.60	und	21.00	280.18	5,883.78								
IDAS DE MITIGACION AMBIENTAL												
ograma de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	und	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00			1.00	15,000.00		100.00%
ograma de Manejo de residuos en la construcción	und	1.00	240.00	240.00	1.00	240.00			1.00	240.00		100.00%
ograma de abandono en la etapa de la construcción	und	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00			1.00	2,000.00		100.00%
PIEZA GENERAL DE OBRA												
mpieza General de Obra	m2	12,392.78	2.23	27,635.90								
				27,635.90	4,748.46	10,589.07			4,748.46	10,589.07	17,046.83	38.32%
Costo Directo												
Gastos Generales	15.00%			16,916,984.19		5,788,474.19		2,031,714.76		7,820,188.94	9,096,795.25	
Utilidad	12.00%			2,937,547.63		868,271.13		304,757.21		1,173,028.34	1,364,519.29	
LAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19				2,030,038.10		694,616.90		243,805.77		938,422.67	1,091,615.43	
SUB TOTAL				216,412.39		216,412.39				216,412.39		
IGV	0.00%			21,700,982.31		7,567,774.62		2,580,277.74		10,148,052.34	11,552,929.97	
				21,700,982.31		7,567,774.62		2,580,277.74				
MONTO VALORIZADO						34.87%		11.89%		46.76%	53.24%	
AVANCE												

Juan P. Vega Quiñeros
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°18686

AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES VALORIZACIÓN
 AVANCE DEL MES ANTERIOR
 AVANCE ACUMULADO
 SALDO DE AVANCE

CONSORCIO LOS ROSALES DE MASUSA

Semira Cardoza Gomez
 REPRESENTANTE LEGAL COMUN

SE VISUALIZA ELIMINACION DE AGUA POR LUVIA PARA FACILITAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN (PASAJE LOS ROSALES)



SE VISUALIZA ENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION EN (PASAJE LOS ROSALES)





SE VISUALIZA EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA DE MURO DE CONTENCION EN (CALLE 17 DE JUNIO)



82

SE VISUALIZA RELLENO DE SOBRE ESCABACION, COMPACTACION COLOCACION DE GEOMALLA Y GEOTEXTIL EN (CALLE 17 DE JUNIO)



SE VISUALIZA CAMA DE ARENA Y VACEO DE MORTERO PARA SOLADO EN (CALLE 17 DE JUNIO)



Handwritten signature

SE VISUALIZA VACEO DE MORTERO EN ZAPATA PARA MURO DE CONTENCIÓN EN (CALLE 17 DE JUNIO)



SE VISUALIZA COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO DE MURO DE CONTENCION EN (CALLE 17 DE JUNIO)



SE VISUALIZA INSPECCION DE RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO POR EL MAESTRO DE OBRA EN (CALLE 17 DE JUNIO)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SE VISUALIZA EXCAVACION DE ZANJA PARA EL CANAL DE ALCANTARILLADO EN (CALLE 23 DE MARZO)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

78

SE VISUALIZA INSPECCION DE CAMA DE ARENA POR EL INGENIERO Y MAESTRO DE OBRA DEL
CANAL DE ALCANTARILLADO EN (CALLE 23 E MARZO)



[Handwritten signature]

SE VISUALIZA COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO DE LOSA INTERIOR DEL CANAL DE
ALCANTARILLADO EN (CALLE 23 DE MARZO)



SE VISUALIZA COLOCACION Y ARMADO DE ARMADURA DE ACERO DE LAS PAREDES DEL CANAL DE ALCANTARILADO EN (CALLE 23 DE MARZO)



79

SE VISUALIZA ENCOFRADO DE PAREDES DEL CANAL DE ALCANTARILLADO EN (CALLE 23 DE MARZO)



U

11/11/2020