



**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**



Oficio n° 0592-2022-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Raúl Flores Aquepucho  
Gerente de la Gerencia Regional de Infraestructura  
Presente

Asunto: Conformidad de Valorización n.º 06 - febrero de 2022.

Obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial Primaria IEIP 6224-B, IEP 6138-B en Caseríos IEI-P 6010145, IEP 6010144, IEP 61154, IEP Microcuenca Rio Pisqui, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali Departamento de Loreto".

- Ref. : a. Informe n° 038-2022-GRL-GRI-SGSyC-GEHP
- b. Carta n° 013-2022-CAA/SRRP/RC
- c. Informe n° 007-2022-CAA/JS-AICP
- c. Carta n° 011-2022-ISS

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización n° 06 por ejecución de obra, correspondiente a febrero de 2022, que asciende a la suma de **Cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta con 90/100 Soles (S/. 468,240.90) sin IGV**, presentada, revisada y aprobada por el supervisor de obra mediante carta de la referencia b), revisado y con la conformidad del coordinador según ref. a), según el siguiente detalle:

Valorización N°06 – febrero de 2022	S/	<b>468,240.90</b>
Reajuste	S/	<u>0.00</u>
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/.</b>	<b>468,240.90</b>

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta la supervisión, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor del **INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR SRL**.

Atentamente,

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**  
  
Ing. NICIA CORIN GARCÍA RAMÍREZ  
Subgerente de Supervisión y Control  
CIP N° 73438

Copia: SGSyC – File de obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File personal (01)  
NCGR - S.G.  
dap – Sec.  
Trámite: 05697



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**



**INFORME N°038-2022-SGSyC-GRI/ING.GEHP**

**A** : **ING. NICIA CORIN GARCIA RAMÍREZ**  
Sub Gerente de Supervisión y Control

**DE** : **ING. GUIDO ERIC HIDALGO PEZO**  
Coordinador de Contrato

**ASUNTO** : **VALORIZACIÓN N°06 DE LA CONTRATISTA, MES DE FEBRERO 2022**  
**OBRA: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial Primaria IEIP 6224-B, IEP 6138-B en Caseríos IEI-P 6010145, IEP 6010144, IEP 61154, IEP Microcuenca Rio Pisqui, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali Departamento de Loreto"**

**REF.** : a) **CARTA N°013-2022-CAA/SRRP/RC**  
b) **PROVEÍDO N°05697-2022-SGSyC**  
c) **CODIGO UNICO DE INVERSIÓN: 2303935.**

**FECHA** : Iquitos, 11 de marzo del 2022

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de saludarlo y a la vez remitir pronunciamiento con respecto al documento de la referencia a), documento presentado por la supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial Primaria IEIP 6224-B, IEP 6138-B en Caseríos IEI-P 6010145, IEP 6010144, IEP 61154, IEP Microcuenca Rio Pisqui, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali Departamento de Loreto", con **CUI N° 2303935**, por lo que se informa:

**I. DATOS GENERALES:**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA:**

Nombre : "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial Primaria IEIP 6224-B, IEP 6138-B en Caseríos IEI-P 6010145, IEP 6010144, IEP 61154, IEP Microcuenca Rio Pisqui, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali Departamento de Loreto"

Localización de la obra : Departamento : Loreto  
Provincia : Ucayali  
Distrito : Contamana

Entidad : El Gobierno Regional de Loreto – Sede Central,  
Proceso Selección : L. P. -SM-05-2021-CSO-GRL-1 CONVOCATORIA 01  
Sistema de Contratación : A Suma Alzada  
Contrato de Obra : N°043-2021-GRL-GGR-GRI  
Firma de Contrato : 2 de junio del 2021  
Contratista : INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR SOCIEDAD COMERCIAL  
Rep. Legal Común: Luis Alberto segura geldres

Valor Referencia : 9,225,950.96 soles (sin igv)  
Monto Contractual : 9,778,766.04 soles (sin igv)  
Plazo de ejecución de obra : Trescientos Sesenta (360) días calendarios  
F. entrega de terreno : 08 de junio del 2021  
Adelanto Directo : S/. 977,876.60 (10% del monto contratado)  
Adelanto de Materiales : No solicita  
Fecha de inicio Contractual : 04 de agosto del 2021  
Fecha de termino de obra : 29 de julio del 2022  
Suspensión de plazo : 23/08/2021 (79 días)  
Reinicio de obra : 10 de noviembre 2021

**Guido Eric Hidalgo Pezo**  
Ingeniero Civil  
CIP: 132574



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

N. Fecha. de Ter. de obra : 16 de octubre del 2022  
Residente : Luis E. Reyes Soplin  
Supervisión : CONSORCIO ALTO AMAZONAS  
Representante Legal : Shankar Rhajesh Ríos Pinedo  
Jefe de Supervisión : Ing. Aldo Celis Pérez  
Coordinador de obra : Ing. Guido Eric Hidalgo Pezo.

**DATOS GENERALES DEL CONSULTOR DE OBRA:**

Supervisión : Consorcio Alto Amazonas  
Concurso Público : Concurso Público N°002-2021-CSO-GRL-1  
Valor referencial : S/. 826,991.42 Soles Soles (sin igv)  
Monto Contratado : S/. 770,800.00 (SIN IGV) (sin igv)  
Contrato : Contrato N°034-2021-GRL-GRI  
Fecha de inicio de contrato : 14/05/2021  
Jefe de Supervisión : Ing. Aldo Celis Pérez  
Plazo de Supervisión Obra : 360 d.c.  
Liquidación : 60 d.c.

**ANTECEDENTES:**

- ✓ Con fecha 10/05/2021 el comité de selección de obras adjudico la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° LP-SM-R-2021-CSO-GRL-1 para la contratación de la ejecución de la obra indicada en el asunto.
- ✓ Con fecha 02/06/2021 el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA firman el Contrato N°043-2021-GRL-GRI con el cual se contrata los servicios para la ejecución de la obra indicada.
- ✓ Con fecha 12/04/2021 el comité de selección adjudico la buena pro del CONCURSO PUBLICO N°002-2021-CSO-GRL-1 para la contratación de la Supervisión de la Consultoría de la Obra indicada.
- ✓ Con fecha 14/05/2021 el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y el consultor supervisor de obra CONSORCIO ALTO AMAZONAS celebran el Contrato N°034-2021-GRL-GRI con el cual contratan los servicios de consultoría en supervisor para la obra indicada.
- ✓ Con fecha 31 de enero del 2022 el Residente de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL PRIMARIA IEIP 64222-B, IEI 6224-B, IEP 64747-B, IEI 6138-B, IEP 64223-B, EN CASERIOS IEI-P 6010145, IEP 6010144, IEP 61154, IEP 64750, MICROCUENCA RIO PISQUI, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO" emite el Informe N°002-2022-RO/LEERS con el cual presenta a su representada la valorización N°005 correspondiente al mes de enero del 2022.
- ✓ Mediante Carta N°002-2022-ISS de fecha 31 de enero del 2022 la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR, ejecutor de la obra MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL PRIMARIA IEIP 64222-B, IEI 6224-B, IEP 64747-B, IEI 6138-B, IEP 64223-B, EN CASERIOS IEI-P 6010145, IEP 6010144, IEP 61154, IEP 64750, MICROCUENCA RIO PISQUI, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO presenta a la supervisión la valorización n°005 correspondiente al mes de enero del 2022.
- ✓ Mediante Informe de Supervisión N°003-2022-CAA/JS-AICP el jefe de Supervisión del CONSORCIO ALTO AMAZONAS emite su análisis y opinión respecto a la valorización n°005 correspondiente al mes de enero del 2022, declarándola APROBADA para el trámite de pago.
- ✓ Mediante Carta N°006-2022-CAA/SRRP/RC el CONSORCIO ALTO AMAZONAS presenta al GOBIERNO REGIONAL DE LORETO la valorización n°005 correspondiente al mes de enero del 2022, este documento es recepcionado por la entidad el 07 de febrero del 2022.
- ✓ Mediante Carta N°0499-2022-GRL-GRI-SGSyC, de fecha 01/03/2022, el suscrito es designado como coordinador de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL PRIMARIA

  
Guido Eric Hidalgo Pezo  
Ingeniero Civil  
CIP: 133574



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

**IEP 64222-B, IEP 6224-B, IEP 64747-B, IEP 6138-B, IEP 64223-B, EN CASERIOS IEI-P 6010145, IEP 6010144, IEP 61154, IEP 64750, MICROCUENCA RIO PISQUI, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO**

- ✓ Mediante Carta N°005-2022-ISS, de fecha 22 febrero del 2022, recepcionado por mesa de partes con fecha 24 de febrero 2022, la contratista Inversiones y Servicios SEGBAR. SOLICITA CAMBIO DE PERSONAL CLAVE DE LA OBRA. (ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA).
- ✓ Mediante Proveído N°4791-2022-GRL-GRI-SGSyC, de fecha 01 de marzo del 2022, la SGSyC, remite al suscrito para su atención.
- ✓ Mediante Carta N°006-2022-ISS, de fecha 22 febrero del 2022, recepcionado por mesa de partes con fecha 24 de febrero 2022, la contratista Inversiones y Servicios SEGBAR. Remite Renovación de Carta Fianza de Adelanto Directo.
- ✓ Mediante Proveído N°4790-2022-GRL-GRI-SGSyC, de fecha 28 de febrero del 2022, la SGSyC, remite al suscrito para su atención.
- ✓ Mediante Carta N°011-2022-ISS, de fecha 28 febrero del 2022, la contratista Inversiones y Servicios SEGBAR. Remite a la supervisión la valorización N°06, correspondiente al mes de febrero del 2022. Para su revisión y aprobación.
- ✓ Mediante Carta N°013-2022-CAA/SRRP/RC, de fecha 07 marzo del 2022, la supervisión aprueba la valorización N°06 e informa a la entidad, valorización correspondiente al mes de febrero del 2022.
- ✓ Mediante Proveído N°5697-2022-GRL-GRI-SGSyC, de fecha 08 de marzo del 2022, la SGSyC, remite al suscrito para su atención.

**I. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:**

**ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA**

**Asiento del cuaderno de obra N°255 de fecha 28/02/2022, anotado por el Residente**, donde indica lo siguiente: se presenta los metrados ejecutados en el presente mes de febrero del 2022 para su verificación, aprobación los mismo que se detallan.

**Asiento del cuaderno de obra N°256 de fecha 28/02/2022, de la Supervisión:** se verifican y cuantifican los metrados ejecutados, dando **conformidad y aprobación** de los mismos, periodo comprendido al mes de febrero del 2022.

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el Supervisor, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N°06– correspondiente al mes de febrero - 2022, las cuales son aprobados por el supervisor de obra y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N°06, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación presentada.

  
**Guido Eric Hidalgo Pezo**



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

**II. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA**

**AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO**

DESCRIPCION	MES	MONTO S/.	REAJUSTE S/.	Amort. Por Ad. Directo	DEDUCC AD DIRECTO S/.	DEDUCC AD. MATERIALES S/.	VALORIZAC NETA
VAL Nº 01	Ago-2021	875,539.15	35,547.18	87,553.91	-	-	823,532.42
	Set-2021	-	-	-	-	-	-
	Oct-2021	-	-	-	-	-	-
VAL Nº 02	Nov-2021	1,023,107.60	61,971.60	102,310.76	1,064.31	-	981,704.13
VAL Nº 03	Dic-2021	104,566.30	5,935.46	10,456.63	101.94	-	99,943.19
VAL Nº 04	Dic-2021	29,665.25	1,572.46	2,906.53	28.99	-	28,242.19
VAL Nº 05	Ene-2022	1,003,554.74	66,362.90	100,355.47	1,574.66	-	967,987.51
VAL Nº 06	Feb-2022	521,493.41	-	52,149.33	1,103.18	-	468,240.90
VAL Nº 07	Mar-2022						
VAL Nº 08	Abr-2022						
VAL Nº 09	May-2022						
VAL Nº 10	Jun-2022						
VAL Nº 11	Jul-2022						
VAL Nº 12	Ago-2022						
VAL Nº 13	Set-2022						
VAL Nº 14	Oct-2022						
		<b>3,557,926.45</b>	<b>171,389.60</b>	<b>355,792.63</b>	<b>3,873.08</b>	<b>-</b>	<b>3,369,650.34</b>

**+AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES**  
EL CONTRATISTA NO HA SOLICITADO ADELANTO DE MATERIALES

**III. CONTROL DE CARTAS FIANZAS DEL CONTRATISTA**

**CARTA FIANZA CONTRATO PRINCIPAL FIEL CUMPLIMIENTO**

Nº CARTA FIANZA	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO
3002021018811	S/. 977,876.60	31/05/2022

**CARTA FIANZA DEL ADELANTO DIRECTO**

Nº CARTA FIANZA	MONTO	FECHA DE VENCIMIENTO
3002021018812-3	S/. 674,233.30	29/05/2022

**CARTA FIANZA DEL ADELANTO DE MATERIALES**

No corresponde.

**IV. PAGOS DE TRIBUTOS DEL MES DE FEBRERO:**

(Sencico, Essalud, ONP, AFP, Conafovicer, Planilla, PDT-SUNAT Y SCTR)  
Copia de los seguros SCTR Y SCTRPyS. (página 193 al 203).  
Copia de pago de conafovicer y sencico (página 401-403)

**V. ANÁLISIS:**

**DEL INFORME DEL SUPERVISOR**

Lo siguiente en el Análisis: En merito al art. 194 de Reglamento de contrataciones del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo N°334-2018-EF, la Valorización de Obra N°06- Mes de febrero 2022, formulado por la contratista y revisado y aprobado por el jefe de supervisión se encuentra Favorable y Conforme Para el Trámite de Pago de la valorización.

Lo indicado en la Recomendación: Esta supervisión **APRUEBA LA VALORIZACIÓN DE OBRA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA**, al 36.38%, en base a los metrados conciliados por la ejecutora



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"  
**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

de la obra Inversión y Servicios SEGBAR SRL, por el monto total a cobrar de **S/. 468,240.90** (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 90/100 SOLES)

En virtud a lo indicado por el supervisor se procede a dar trámite a la siguiente valorización N°06- correspondiente, del 01 al 28 de febrero del 2022.

Por lo que se detalla los siguientes cuadros.

CONCEPTO	Acumulado Anterior	Avance Actual VAL. ESTRUCTURAS	Avance Actual VAL. ARQUITECTURA	Avance Actual VAL. INST. SANITARIAS	Avance Actual VAL. INST. ELÉCTRICAS	Avance Actual VAL. MOBIL. Y EQUIP.	Avance Actual VAL. PLAN DE VIGILANCIA COVID-19	Avance Actual FEBRERO - 2022	TOTAL ACUMULADO ACTUAL	SALDO
<b>1.00.- VALORIZACION DE OBRA</b>										
1 Valorización Mensual	S/. 3,036,433.04	S/. 383,210.01	S/. 62,920.23	S/. 26,406.95	S/. 38,620.85	S/. 0.00	S/. 10,335.37	S/. 521,493.41	S/. 3,557,926.45	S/. 6,220,839.50
1 Reajuste por for. Pol.	S/. 171,389.60	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 171,389.60	
1 Deducc. Reaj. Adel. Directo	S/. 2,760.00	S/. 603.43	S/. 126.03	S/. 191.70	S/. 91.12	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 1,103.18	S/. 3,873.08	
1 Deducción Reaj. Adel. Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
1.1 Reintegro Valoriz. Anterior	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
1.1 Reconocimiento Mayores Gastos Generales	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
<b>TOTAL VALORIZACION BRUTA (VB)</b>	<b>S/. 3,205,052.74</b>	<b>S/. 382,516.58</b>	<b>S/. 62,793.30</b>	<b>S/. 26,215.25</b>	<b>S/. 38,520.73</b>	<b>S/. 0.00</b>	<b>S/. 10,335.37</b>	<b>S/. 520,390.23</b>	<b>S/. 3,725,442.97</b>	
<b>2.00.- AMORTIZACIONES</b>										
2 Por Adelanto directo	S/. 303,643.30	S/. 38,321.00	S/. 6,202.02	S/. 2,640.09	S/. 3,862.08	S/. 0.00	S/. 1,033.54	S/. 52,149.33	S/. 355,792.63	S/. 622,083.07
2 Por Adelanto para Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
<b>TOTAL AMORTIZACIONES (A)</b>	<b>S/. 303,643.30</b>	<b>S/. 38,321.00</b>	<b>S/. 6,292.02</b>	<b>S/. 2,640.09</b>	<b>S/. 3,862.08</b>	<b>S/. 0.00</b>	<b>S/. 1,033.54</b>	<b>S/. 52,149.33</b>	<b>S/. 355,792.63</b>	<b>S/. 622,083.07</b>
<b>3.00.- VALORIZACION NETA (VN)</b>	<b>S/. 2,901,409.44</b>	<b>S/. 344,195.58</b>	<b>S/. 56,501.28</b>	<b>S/. 23,574.56</b>	<b>S/. 34,667.65</b>	<b>S/. 0.00</b>	<b>S/. 9,301.83</b>	<b>S/. 468,240.90</b>	<b>S/. 3,369,650.34</b>	
<b>4.00.- MULTA POR RETRASO DE OBRA</b>	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
<b>RESUMEN</b>										
- EN EFECTIVO A CANCELAR	S/. 2,901,409.44	S/. 344,195.58	S/. 56,501.28	S/. 23,574.56	S/. 34,667.65	S/. 0.00	S/. 9,301.83	S/. 468,240.90	S/. 3,369,650.34	
<b>TOTAL A CANCELAR</b>								<b>S/. 468,240.90</b>		

**AVANCE FÍSICO DEL MES FEBRERO 2022**

En el presente mes de FEBRERO 2022, se ha ejecutado las siguientes partidas acumuladas:

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCE				SALDO				
		UNID.	MET.	P.UNIT	PRESUP.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	MET.	VAL. (S/.)
						MET.	VAL. (S/.)	MET.	VAL. (S/.)	MET.	VAL. (S/.)			
01	ESTRUCTURA	UND	1.00	4,579,729.79	4,579,729.79	45.16%	2,068,114.31	6.31%	288,871.41	51.47%	2,356,985.72	48.53%	0.49	2,222,744.07
02	ARQUITECTURA	UND	1.00	1,278,342.63	1,278,342.63	4.67%	59,680.21	3.71%	47,490.54	8.38%	107,110.75	91.62%	0.92	1,171,251.89
03	INSTALACIONES SANITARIAS	UND	1.00	602,565.22	602,565.22	0.00%	0.00	3.30%	19,906.09	3.30%	19,906.09	96.70%	0.97	582,659.13
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	1.00	284,450.52	284,450.52	4.81%	13,760.25	10.23%	29,113.17	15.07%	42,873.42	84.93%	0.85	241,577.10
05	MOBILIARIO Y EQUIPO	UND	1.00	281,315.00	281,315.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	1.00	281,315.00
	<b>COSTO DIRECTO</b>				7,026,403.16		2,141,554.77		385,321.21		2,526,875.98			4,499,527.19
	<b>GASTOS GENERALES</b>	18.98824%			1,334,190.28		406,643.56		73,165.72		479,809.27			854,381.01
	<b>UTILIDAD</b>	13.66940%			960,467.49		292,737.79		32,671.12		345,408.91			615,058.59
	<b>SUB TOTAL</b>				9,321,060.93		2,840,936.12		511,158.05		3,352,094.16			5,968,966.79
	<b>PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONT</b>	GLB	1.00	457,705.11	457,705.11	42.71%	195,496.97	2.26%	10,335.37	44.97%	205,832.34	55.03%	0.55	251,872.77
	<b>FACTOR DE REALCION</b>	1.00000			9,778,766.04		3,036,433.09		521,493.42		3,557,926.50			6,220,839.56
	<b>VALORIZACIÓN CONTRACTUAL</b>				9,778,766.04		3,036,433.09		521,493.42		3,557,926.50			6,220,839.56
	<b>AVANCE FISICO</b>				100.00%		31.05%		5.33%		36.38%			63.62%

**CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE REAL EJECUTADO**

VALORIZACION	Nº	MES	AVANCE REPROGRAMADO				AVANCE REAL				COMPARATIVO B/A	CONCLUSION
			% MENSUAL	MENSUAL A	% ACUMULADO	MONTO ACUMULADO	% MENSUAL	MENSUAL B	% ACUMULADO	MONTO ACUMULADO		
1	Ago-2021	2.50%	244,065.14	2.50%	244,065.14	8.95%	875,539.15	8.95%	875,539.15	358.73%	OBRA ADELANTADA	
	Set-2021	0.00%	-	2.50%	244,065.14	0.00%	-	8.95%	875,539.15	358.73%	OBRA SUSPENDIDA	
	Oct-2021	0.00%	-	2.50%	244,065.14	0.00%	-	8.95%	875,539.15	358.73%	OBRA SUSPENDIDA	
2	Nov-2021	6.14%	600,542.53	8.64%	844,607.67	10.46%	1,023,107.60	19.42%	1,898,646.75	224.80%	OBRA ADELANTADA	
3	Dic-2021	7.43%	726,875.48	16.07%	1,571,483.15	1.07%	104,566.30	20.49%	2,003,213.05	127.47%	OBRA ADELANTADA	
4	Dic-2021	4.05%	399,781.51	20.16%	1,971,264.66	0.30%	29,665.25	20.79%	2,032,878.30	103.13%	OBRA ADELANTADA	
5	Ene-2022	14.13%	1,381,735.87	34.29%	3,353,000.53	10.26%	1,003,554.74	31.05%	3,036,433.04	90.56%	OBRA ATRASADA	
6	Feb-2022	11.06%	1,081,167.56	45.34%	4,434,168.09	5.33%	521,493.41	36.38%	3,557,926.45	80.24%	OBRA ATRASADA	
7	Mar-2022	9.95%	972,620.38	55.29%	5,406,788.47							
8	Abr-2022	7.34%	717,332.19	62.63%	6,124,120.66							
9	May-2022	7.47%	730,785.33	70.10%	6,854,905.99							
10	Jun-2022	9.10%	890,215.91	79.20%	7,745,121.90							
11	Jul-2022	9.30%	909,875.00	88.51%	8,654,996.90							
12	Ago-2022	8.41%	822,875.79	96.92%	9,477,872.69							
13	Set-2022	2.58%	252,187.26	99.50%	9,730,059.95							
14	Oct-2022	0.50%	48,706.09	100.00%	9,778,766.04							
<b>TOTAL</b>			100.00%	9,778,766.04		36.38%	3,557,926.45					