




**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

Belén, 25 de marzo de 2022

Oficio n° 0752-2022-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Raúl Flores Aquepucho  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 17 – febrero de 2022.

Obra: "Mejoramiento de la Calle Libertad (Tramo Jr. Castilla/Ca. Garcilazo), Ca. San Román, Ca. Atlántida, Psje. Independencia, Psje. Sesquicentenario, Calle Palmeras y Psje. 22 de Setiembre, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas – Loreto".

- Ref. : a. Informe n° 144-2022-GRL/GRI/SGSyC/JAZP  
b. Carta n° 022-2022-CLDO  
c. Carta n° 566-2022-GRL-GRI-SGSyC

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, en atención a la referencia a), remitirle la valorización de obra n° 17 por ejecución de obra, correspondiente a febrero de 2022; revisada y aprobada por el Inspector, el mismo que asciende a la suma de **Setenta y tres mil quinientos setenta y dos con 97/100 Soles (\$/. 73 572.97)**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n° 17 – febrero 2022	S/. 109,861.10
Amortización adelanto directo	S/. - 10,986.11
Amortización adelanto materiales	S/. - 25,302.02
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	<b>S/. 73 572.97</b>

Asimismo, la obra a febrero 2022, tiene un avance real acumulado ejecutado de 55.28%, encontrándose la obra en ejecución.

Cabe indicar que el trámite correspondiente a la valorización en mención fue presentado con observaciones, la cual fueron absueltas en el presente mes, por tanto, se continua con el trámite respectivo, dejando constancia que los atrasos de pago que se genere son ajenos a la entidad y los gastos e intereses legales no correspondería.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación sustentada por el Inspector de Obra, y dando su conformidad según referencia a), se solicita continuar con el trámite respectivo a favor del **Consortio Libertador del Oriente**.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Ing. NICIA CORTEZ RAMÍREZ  
Subgerente de Supervisión y Control  
CIP N° 73438



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**INFORME N° 144-2022-GRL/GRI/SGSyC/JAZP**

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Sub Gerencia de Supervisión y Control  
25 MAR 2022  
Fecha: 06944 Hora: 12:42 PM  
N° Reg:

Al : **ING. NICIA CORIN GARCIA RAMIREZ**  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del : **ING. JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ**  
Inspector de Obra

Asunto : **Levantamiento de Observaciones de Valorización N° 17 de Obra - mes de Febrero de 2022.**  
Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO) CA. SAN ROMAN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SEPTIEMBRE. DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO". Código Unico 2482342.

Referencia : 1 CARTA N° 022-2022-CLDO (18/03/2022).  
2 Carta N° 0566-2022-GRL-GRI-SGSyC (11/03/2021).  
3 PROVEIDO N° 06944 (SGSyC).

Fecha : Iquitos, 25 de marzo de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y, en mi calidad de Inspector de Obra, informo sobre lo indicado en el asunto.

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

- ✓ Proyecto : MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO) CA. SAN ROMAN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
- ✓ CUI : 2302163

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

- ✓ Contratista : CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE
- ✓ Proceso de Selección : LICITACION PUBLICA N°003-2019-CSO-GRL - PRIMERA CONVOCATORIA
- ✓ Contrato : Contrato N°031-2020-GRL-GGR-GRI
- ✓ Presupuesto Contratado : S/. 11, 899,568.92 Sin Igv.
- ✓ Plazo de Ejecución : 360 días calendarios
- ✓ Adelanto Directo : S/. 1,189,956.89
- ✓ Adelanto de Materiales : S/. 2,379,913.78
- ✓ Inicio de Plazo : 21/10/2020
- ✓ Residente de Obra : Ing° Hilton Zapata Távora
- ✓ Inspector de Obra : Ing° José Armando Zumarán Pérez


JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ  
Ingeniero Civil  
CIP. N°10735

**ANTECEDENTES**

- ✓ Con fecha 25/08/2020 el comité de selección de obra adjudico la buena pro de la Licitación Pública N°003-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA) para la contratación para la ejecución de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 16/09/2020 se suscribe el contrato N°031-2020-GRL-GRI entre el Gobierno Regional de Loreto y el Consorcio Libertador del Oriente, contratando la ejecución de la obra mencionada.
- ✓ Con fecha 21/10/2020 el comité de selección adjudico la buena pro del concurso publico N°005-2020-CSO-GRL para la contratación de la supervisión de consultoría de la obra en mención.



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



**CONCLUSION**

Como Inspector de Obra se comunica que el Contratista ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 17 correspondiente al mes de Febrero de 2022, en consecuencia, se da la aprobación a la Valorización N° 17 de Obra. De acuerdo al Cronograma de Avance de Obra vigente, el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Febrero de 2022 es de 78.39% y el avance de obra acumulado real es de 55.28%, por lo tanto, la obra se encuentra atrasada en un 23.11%.

La relación existente entre estos porcentajes es 70.52%, pues  $(55.28\%/78.39\%=70.52\%)$ , mostrando que la ejecución de la obra se encuentra por debajo del 80%. Es preciso aclarar que la orden de elaborar un Calendario de Avance Acelerado, por este motivo, fue solicitud con la Carta indicada en la referencia 2.

**RECOMENDACION**

Recomiendo a la Sub Gerencia de Supervisión y Control continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización N° 17 correspondiente al mes de Febrero de 2022 por un monto de **S/ 73,572.97** sin IGV (setenta y tres mil quinientos setenta y dos con 97/100 Soles), correspondiente.

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

29/03/2022  
12:46 PM  
M

*[Signature]*  
JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ  
Ingeniero Civil  
CIP. N°10738

PROVEIDO N° 06944  
Secretaría  
Oficial a GRI

