




SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 10 de marzo de 2022

Oficio n° 0571-2022-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Raúl Flores Aquepucho  
Gerente Regional de Infraestructura

Presente



CARGO

Asunto: Conformidad de Valorización n.° 03 – febrero 2022.

Obra: "Mejoramiento De Los Servicios Educativos En La I.E.P.I N° 46 De Santa Cruz, Distrito Santa Cruz-Alto Amazonas-Loreto" C.U.I N° 2266501

Ref.: a. Informe n° 072-2022-GRL/GRI/SGSyC/CPBG  
b. Carta n. ° 008-2022-JJRCYSG-RKVCH-RL.  
c. Informe n. ° 008-2022-JJR-AFB/JS

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización n.° 03 por ejecución de obra, correspondiente a febrero del 2022, que asciende a la suma de **Doscientos once mil cuatrocientos veinte y ocho con 75/100 Soles (S/. 211 428.75) sin IGV**, presentada, revisada y aprobada por el supervisor de obra mediante carta de la referencia b), y con revisado por la coordinadora Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate, según ref. a), según el siguiente detalle:

Valorización N°03 – febrero 2022	S/	309 731.21
Reajuste	S/	0.00
Deducción de reajuste de Valorización N° 03	S/ -	4 818.59
Amortización Adelanto Directo	S/ -	30 973.12
Amortización Adelanto Materiales	S/ -	62 510.75
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/.</b>	<b>211 428.75</b>

Asimismo, la valorización de la obra N° 03 a febrero 2022, tiene un avance real acumulado ejecutado de 31.00%.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta la supervisión, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor del CONSORCIO SANTA CRUZ I.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Ing. NICIA CORTEZ GARCÍA RAMÍREZ  
Subgerente de Supervisión y Control  
CIP N° 73438

Copia: SGSyC – File de obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File personal (01)  
SGSyC – File Coordinador de Obra (01)

NCGR - S.G.  
dap – Sec.  
Tramite: 05717





"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

**INFORME N°0072-2022-GRL-GRI-SGSyC-CPBG**

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Gerencia de Supervisión y Control  
10 MAR 2022  
Fecha: 05/17 Hora: 1:46PM  
N° Reg:

A : Ing. Nicia Corín García Ramírez  
**SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

DE : Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate  
**COORDINADORA DE OBRA**

ASUNTO : **REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA  
N° 03 – FEBRERO 2022 (CONTRATISTA)**

REFERENCIA: a) Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.I. N° 46 DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ – ALTO AMAZONAS - LORETO".  
b) Carta N°008-2022-JJRCYSG-RKVCHA-RL  
c) Informe N° 008-2022-JJR-AFB/JS  
D) Trámite: 5717

FECHA : Iquitos, 10 de marzo del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.I. N° 46 DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ – ALTO AMAZONAS - LORETO", respecto a la Valorización N° 03 correspondiente al mes de FEBRERO del 2022.

**1. DATOS TECNICOS**

**DATOS DE LA OBRA**

Nombre de la obra : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.I. N° 46 DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ – ALTO AMAZONAS - LORETO",  
Ubicación :  
Localidad : Santa Cruz  
Distrito : Santa Cruz  
Provincia : Alto Amazonas  
Región : Loreto  
Entidad Ejecutora : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Contratista : CONSORCIO SANTA CRUZ I  
Residente de Obra : Luis Alberto Rodríguez Malca  
Supervisor de Obra : Alfonso Flores Bartra  
Coordinador de Obra : Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO  
Presupuesto Contratado : S/. 2, 150,900.61 Soles. Sin IG.V.  
Sistema de Contratación : A suma alzada  
Financiamiento : Fideicomiso  
Convocatoria : L.P. N° 0025-2020-CSO-GRL (primera convocatoria)

PROCESADO N° 05719  
SECRETARIA  
ARQ. CAROLINA DEL PILAR Baneo GARATE  
PARA: OFICINA 2 GED



GRI - SGSYC 10/03/2022 1

N° 03 PA

571



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Contrato N°	: 062 -2020-GRL-GGR-GRI
Fecha de Firma de Contrato	: 21 de diciembre del 2020
Plazo de Ejecuc. Contract.	: 120 días Calendarios.
Fecha Entrega de terreno	: 02 de enero 2021
<b>Solicitud de adelanto directo</b>	<b>: S/ 215,090.10</b>
<b>Solicitud de adelanto de mat.</b>	<b>: S/ 430,180.12</b>
Inicio de Plazo de Ejecución	: 10 de febrero de 2021
<b>Suspensión de plazo N° 01</b>	<b>: 17/02/2021</b>
Reinicio de obra	: 19/04/2021
<b>Suspensión de plazo N° 02</b>	<b>: 01/05/2021</b>
Reinicio de obra	: 04/06/2021
<b>Suspensión de plazo N° 03</b>	<b>: 28/06/2021</b>
Reinicio de obra	: 24/07/2021
<b>Suspensión de plazo N° 04</b>	<b>: 24/07/2021</b>
Reinicio de obra	: 21/02/2022
Fin de plazo contractual	: 15/05/2022
Saldo de Plazo Ejec. Contract.	: 84 días calendario
<b>Avance Programado</b>	<b>: 11.70%</b>
<b>Avance Prog. Acum.</b>	<b>: 28.31%</b>
<b>Avance Físico Real</b>	<b>: 14.40 %</b>
<b>Avance Físico Real Acumul.</b>	<b>: 31.00%</b>
Adicionales	: Ninguna.
Ampliación de Plazo	: Ninguna.
Situación de Avance Físico	: ADELANTADO

## 2. ANTECEDENTES DE OBRA:

- ✓ **Con fecha 11 de agosto del 2020**  
Se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversiones Públicas denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.I. N° 46 DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ – ALTO AMAZONAS – LORETO”.
- ✓ **Con fecha 18 de NOVIEMBRE del 2020**  
Se adjudica la buena pro de la Licitación Publica N° 025-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA) de la obra en mención.
- ✓ **Con fecha 21 de DICIEMBRE del 2020:**  
Se firma el contrato de ejecución de la obra en mención, entre el Gobierno Regional de Loreto y el CONSORCIO SANTA CRUZ I, mediante Contrato N° 062-GRL-GRI
- ✓ **Con fecha 01 de ENERO del 2021:**  
Se realiza la entrega de terreno
- ✓ **Con fecha 17 de FEBRERO del 2020:**  
Se da inicio a la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.P.I. N° 46 DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ – ALTO AMAZONAS - LORETO”.
- ✓ **Con fecha 17 de FEBRERO del 2021:**  
Mediante Acta de suspensión de Plazo de Ejecución del Contrato N° 062-2020-GRL-GGR-GRI, se paraliza la ejecución de las actividades que forman parte contractual, a partir del 17 de febrero del 2021, debido a las precipitaciones



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

pluviales (lluvias) y sus efectos, hasta que las condicionales sean favorables y permitan la ejecución de los trabajos con la calidad requerida.

- ✓ **Con fecha 15 de diciembre del 2021:**  
Mediante Carta N°22-2021-JJRCYSG-RKVCHA-RL, La supervisión JJR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC, remite el levantamiento de observaciones de la valorización de obra N° 01- mes de abril 2021.
- ✓ **Con fecha 17 de diciembre del 2021:**  
Mediante Informe N° 075-2021-GRL/GRI/SGSYC/LMRP, REMITE la opinión sobre el levantamiento de observaciones de la Valorización N° 01 de la obra en mención.
- ✓ **Con fecha 17 de diciembre del 2021:**  
Mediante Carta N° 1719-2021-GRL-GRI-SGSYC, remite a la Supervisión la devolución de obra N° 01.
- ✓ **Con fecha 23 de diciembre del 2021:**  
Mediante Carta N° 026-2021-JJRCYSG-RKVCHA-RL, remite a CONSORCIO SANTA CRUZ I, las observaciones presentadas en la valorización n° 01 – abril 2021.
- ✓ **Con fecha 28 de enero del 2021:**  
Mediante Carta N° 003-2022-CSC-RC, remite levantamiento de observaciones de valorización N° 01 – abril 2021.
- ✓ **Con fecha 05 de marzo del 2021:**  
Mediante Carta N°003-2022-JJRCYSG-RKVCH-RL, JJR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC presenta primera Valorización – correspondiente al mes ABRIL DEL 2021.
- ✓ **Con fecha 07 de marzo del 2022:**  
Mediante Carta N°008-2022-JJRCYSG-RKVCHA-RL, JJR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC presenta TERCERA Valorización – correspondiente al mes FEBRERO DEL 2022.

**3. DOCUMENTOS PRESENTADOS:**

Con Carta N° 010-2022-CSC-RC CONSORCIO SANTA CRUZ I recepcionada por el Supervisor el 28 de FEBRERO del 2022, el Contratista presenta al Supervisor **JJR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC** la Valorización de Ejecución de Obra N° 03 correspondiente al mes de FEBRERO del 2022, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- Carta N° 010-2022-CSC-RC - CONSORCIO SANTA CRUZ I
- DOCUMENTACION TECNICA
- RESUMEN DE PAGOS DE VALORIZACIONES
- PAGO DE TRIBUTOS
  - SENCICO
  - ESSALUD
  - ONP
  - SCTR
  - CONAFOVICER
  - COPIA DE PLANILLAS DE JORNALES
  - COPIA DE DECLARACION PDT – SUNAT



- INDICE UNIFICADO
- CALENDARIO PROGRAMADO VALORIZADO ACTUALIZADO
- CERTIFICADOS DE CALIDAD
- PANEL FOTOGRAFICO
- COPIA DEL CUADERNO DE OBRA  
DESDE EL ASIENTO N° 034 AL ASIENTO N° 56 – MES DE FEBERO 2022
- COPIA DE CARTAS FIANZAS  
FIEL CUMPLIENTO  
ADELANTO DIRECTO  
ADELANTO DE MATERIALES
- INFORME DE ACTIVIDADES  
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y SATURACION DE  
OXIGENO DE CADA TRABAJADOR
- AMORTIZACIONES  
DE ADELANTO DIRECTO  
DE ADELANTO DE MATERIALES
- COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
- PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
- CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE
- PANEL FOTOGRAFICO

**4. ASPECTO LEGAL DE OBRA**

- ✓ **21 de diciembre del 2020**  
*Contrato de Ejecución de Obra N° 062-2020-GRL-GGR-GRI*
- ✓ Ley de Contrataciones del Estado o y su Reglamento N° 30225 modificado por Decreto Legislativo N° 1444 aprobado por D.S. N° 344-2018-EF y el Código Civil Vigente.
- ✓ **Con fecha 05 de enero del 2022, la Sub Gerente de Supervisión y Control emite Carta N°018-2022-GRL/GRI-SGSyC asignando funciones de Coordinadora a la suscrita.**

**5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA**

Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS					
Nº	CONCEPTOS	DOCUMENTO QUE SUSTENTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONTO (S/)	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA
1	Fiel Cumplimiento	SECREX CESCE	215.090.10	04 de enero del 2022	03 de abril del 2022
2	Adelanto Directo	SECREX CESCE	215.090.10	13 de diciembre del 2021	12 de marzo del 2022
3	Adelanto de Materiales	SECREX CESCE	430,180.12	10 de diciembre del 2021	09 de marzo del 2022