

ALLAN GUILIANO RAMIREZ SANGAMA  
INGENIERO CIVIL  
INSPECTOR LEVANTAMIENTO RASANTE  
AA.HH 15 DE MARZO - PUNCHANA

**INFORME N° 008-A-2019-LEVANT. RASANTE-RO/AGRS**

AL : **ING. JORGE MARTIN REYNA NOMBERTO**  
Sub-Gerente de Obras - GRI

DEL : **ING. ALLAN GUILIANO RAMIREZ SANGAMA**  
Inspector de Obra

ASUNTO : **Remito informe respecto a valorización N°01**



**Código Unificado 2422010**

**IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. 15 DE MARZO EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".**

REFERENCIA: **a)INFORME N°012/2019-LEVANT.RASANTE/RO/AHPA**

FECHA : *Punchana, 27 de Diciembre del 2019.*

.....

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir el **INFORME RESPECTO A LA VALORIZACION n°01 DE LA IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. 15 DE MARZO EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"**, misma que se detalla a continuación:

**I. Antecedentes:**

1. Mediante Resolución Gerencial Regional N° 089-2019-GRL-GRI, de fecha 13 de agosto del 2019, se aprueba el saldo del Expediente Técnico del IOARR NO PIP, denominado: "Construcción de Sistemas de Levantamiento; en el (la) vías de acceso del asentamiento humano 15 de marzo en la localidad de Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento de Loreto", con presupuesto de S/. 2'384,931.10 y un plazo de ejecución de 120 días calendarios, lo cual se ejecutará bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa – Administración Directa.
2. Carta N° 04-2019-FVRU, de fecha 21 de octubre del 2019, el residente ingeniero Francisco Reategui Upiachihuay, remite calendario de avance de obra valorizado actualizado del proyecto: IOARR NO PIP, denominado: "Construcción de Sistemas de Levantamiento; en el (la) vías de acceso del asentamiento humano 15 de marzo en la localidad de Punchana, Distrito de Punchana, Provincia Maynas, Departamento de Loreto", donde se observa el tiempo de ejecución de la obra por 120 días calendarios, siendo el inicio de obra el 14/10/2019 y teniéndose como culminó el 10/02/2020.

**ALLAN GUILIANO RAMIREZ SANGAMA**  
**INGENIERO CIVIL**  
**INSPECTOR LEVANTAMIENTO RASANTE**  
**AA.HH 15 DE MARZO - PUNCHANA**

---

3. Mediante CARTA N°004-2019/FVRU, de fecha 21 de Octubre del 2019, se remite el calendario de Obra actualizado del proyecto descrito líneas arriba ; en el cual se informa que el inicio de obra es el 14 de Octubre del 2019 y finalizando el 10/02/2020, por lo que estando conforme se da la conformidad del mismo.
4. Mediante Informe N°03-2019-GRL/GRI/SGO/AGRS; el suscrito remite informe de aprobación del pago del personal administrativo.
5. Mediante Informe N°0012-2019-LEVANT.RASANTE-RO/AHPA; remite informe indicando que la obra tiene en el mes de octubre del 2019 un avance físico 1.43%, siendo un avance programado de 0.82%.

### **COMENTARIOS**

Al respecto el suscrito hace de su conocimiento que la obra la obra tiene en el mes de octubre del 2019 un avance físico 1.43%, siendo un avance programado de 0.82%, siendo el estado situacional adelantado, esto debido a que se ha considerado el tiempo de adquisición de materiales esta siendo efectuado en el mes de octubre y que afectará la programación de avance de obra en los siguientes meses.

Cabe indicar que el residente ha puesto de conocimiento q hay consultas con respecto al rendimiento de los bigbags y su tiempo de programación supera el tiempo de ejecución es de 148.16 días, el mismo q se ha remitido al proyectista.

Por lo tanto, se da conformidad de la presente valoración correspondiente al mes de octubre del 2019.

Es todo lo que informo para su conocimiento y fines.

Atentamente;



.....  
**Allan Guilianno Ramirez Sangama**  
**Inspector de Obra**  
**CIP N°210950**

**ARTHUR HAROLD PAIVA ARMAS**  
**INGENIERO CIVIL**  
**RESIDENTE ENCARGADO LEVANTAMIENTO RASANTE**  
**AA.HH 15 DE MARZO - PUNCHANA**

**INFORME N° 012-2019-LEVANT. RASANTE-RO/AHPA**

**AL :** **ING. JORGE MARTIN REYNA NOMBERTO**  
Sub-Gerente de Obras - GRI

**DEL :** **ING. ARTHUR HAROLD PAIVA ARMAS**  
Residente Encargado de Obra

**ASUNTO :** **REMITO VALORIZACION N° 01 MES DE OCTUBRE**

**REFERENCIA :** IOARR NO PIP: "Construcción de Sistema de Levantamiento;  
En el (La) Vías de Acceso del AA.HH. 15 de Marzo en la  
Localidad de Punchana, Distrito de Punchana, Prov. Maynas,  
Depart. Loreto".  
Carta N° 010-2019-GRL/GRI/SGO

**FECHA :** Punchana, 27 de Diciembre del 2019

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

**27 DIC 2019**

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

N° REG.: \_\_\_\_\_

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

**PROYECTO: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE  
LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. 15 DE  
MARZO EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA,  
PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"**

**CODIGO UNICO DE INVERSION N° :** 2422010  
**RESOL. APROB. EXP. TECNICO :** RGR N° 089 – 2019 – GRL – GRI  
**MODALIDAD DEL SIST. DE EJECUCIÓN :** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**UBICACIÓN**  
**DEPARTAMENTO :** LORETO  
**PROVINCIA :** MAYNAS  
**DISTRITO :** PUNCHANA  
**LOCALIDAD :** AA.HH 15 DE MARZO

**RESPONSABLES DEL PROYECTO**

**INSPECTOR DE OBRA :** Ing. Allan G. Ramírez Sangama  
**RESIDENTE DE OBRA :** Ing. Arthur Harold Paiva Armas

**PERSONAL ADMINISTRATIVO**

**ASISTENTE DE RESIDENTE :** Bach. Jaime Arturo Olivera Trigoso  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO :** Sr. Heinz Francis G. Gonzales Ruiz  
**MAESTRO DE OBRA :** Sr. Juan Cambunungui Villacorta  
**TOPOGRAFO :** Sr. José Manuel Salazar del Águila  
**ALMACENERO :** Sr. Pedro Antonio Amaringo Asipali  
**PLANILLERO :** Bach. Anita Amparo Noriega Torres  
**CONTROLADOR DE MAQUINA :** Sr. Gilberto Tamani Pinchi  
**GUARDIAN DE NOCHE :** Sr. Javier Nunta Manihuari

Ing. ARTHUR HAROLD PAIVA ARMAS  
INGENIERO CIVIL  
CIP 121944

**ARTHUR HAROLD PAIVA ARMAS**  
**INGENIERO CIVIL**  
**RESIDENTE ENCARGADO LEVANTAMIENTO RASANTE**  
**AA.HH 15 DE MARZO - PUNCHANA**

**PRESUPUESTO DE OBRA**

COSTO DIRECTO	: S/	1, 856, 228.05
GASTOS ADMINISTRATIVOS	: S/	164, 900.00
I.G.V.	: S/	363, 803.05
MONTO TOTAL DE INVERSION	: S/	2, 384, 931.10
PLAZO DE EJECUCION	:	120 días calendarios

**2. ASPECTO TÉCNICOS DEL AVANCE FISICO**

2.1 Descripción de avance físico

a) Avance Físico Ejecutado Acumulado	:	1.43% (al 31/10/19)
b) Plazo de Ejecución	:	4.0 meses
c) Fecha de inicio de la obra	:	14/10/2019
d) Fecha real de culminación	:	10/02/2020

**CUADRO N° 01 – del 14/10/19 al 31/10/19 (Octubre)**

AVANCES - OCTUBRE	VALO. N° 01	ACUMULADO
FISICO PROGRAMADO	0.82 %	0.82 %
FISICO EJECUTADO	1.43 %	1.43 %

e) Situación de la Obra : **ADELANTADO**

2.2 Ejecución de partidas en Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud, Trazo Niveles y Replanteado, Corte de Terreno, Rellenos.

2.3 Ejecución de la Partida ítem 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE (3.60m x 5.80m). TIPO GIGANTOGRAFIA Inc. COLOCACION.

2.4 Ejecución de la partida ítem 01.01.02 ALQUILER DE ALMACEN.

2.5 Ejecución de la partida ítem 01.02.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito y nivel) Inicio y Final.

2.6 Ejecución de la partida ítem 01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2.7 Ejecución de la partida ítem 01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI).

2.8 Ejecución de la partida ítem 01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (EPC).

2.9 Ejecución de la partida ítem 01.04.01 CORTE DE TERRENO.

2.10 Ejecución de la partida ítem 01.05.01 RELLENO CON MATERIAL A-3.

2.11 El Residente deja constancia que asistieron personal obrero: 01 maestro de obra, 02 operarios, 10 peones.

2.12 Asimismo, asistieron el personal administrativo: 01 Asistente de Residente, 01 Personal Administrativo, 01 Almacenero, 01 Topógrafo, 01 Planillero, 01 Controlador de Maquina y 01 Guardián de Noche.

Ing. ARTHUR HAROLD PAIVA ARMAS  
INGENIERO CIVIL  
CIP 121944

**ARTHUR HAROLD PAIVA ARMAS**  
**INGENIERO CIVIL**  
**RESIDENTE ENCARGADO LEVANTAMIENTO RASANTE**  
**AA.HH 15 DE MARZO - PUNCHANA**

2.13 El Residente, comunican al Inspector, todo el documento actuado durante el tiempo de ejecución en el mes.


**METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL MES - OCTUBRE**

<b>RESUMEN DE PLANTILLA DE METRADO - VALORIZACION N° 01 (MES DE OCTUBRE)</b>			
<b>IOARR NO PIP :</b>	<b>"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL ASENTAMIENTO HUMANO 15 DE MARZO EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"</b>		
<b>ENTIDAD</b>	: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO		
<b>DEPARTAMENTO</b>	: LORETO		
<b>PROVINCIA</b>	: MAYNAS		
<b>DISTRITO</b>	: PUNCHANA		
<b>PARTIDA</b>		<b>UNID.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>01</b>	<b>LEVANTAMIENTO DE RASANTE; AA.HH 15 DE MARZO</b>		
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01.01	CARTEL DE ACTIVIDAD DE ( 3.60 m x 5.80m) Tipo gigantografia Inc. colocacion	und	1.00
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	0.50
<b>01.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito y nivel) Inicio y Final	m2	5,139.15
<b>01.03</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN ACTIVIDAD</b>		
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN E	glb	0.50
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	und	0.50
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (EPC)	glb	0.50
<b>01.04</b>	<b>CORTE DE TERRENO</b>		
01.04.01	CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA 75-110 HP, 50-1.3Y3	m3	663.90
<b>01.05</b>	<b>RELLENOS</b>		
01.05.01	RELLENO CON MATERIAL A-3	m3	466.40

**3. ASPECTO TECNICO DEL AVANCE FINANCIERO – VALORIZACION N° 01**

3.1 La Primera Valorización de la obra está considerado como sigue:

- a) Valorización N° 01 : S/ 34, 068.82 .....(A)
- b) Monto de Inversión : S/ 2, 384, 931.10 .....(B)
- c) Diferencia entre (A – B) : S/ 2,350, 862.28 (Saldo - Valorización)

  
**Ing. Arthur Harold Paiva Arm.**  
**INGENIERO CIVIL**  
**Reg CIP. N° 121944**

**ARTHUR HAROLD PAIVA ARMAS**  
**INGENIERO CIVIL**  
**RESIDENTE ENCARGADO LEVANTAMIENTO RASANTE**  
**AA.HH 15 DE MARZO - PUNCHANA**

**CUADRO COMPARATIVO**

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS					MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS TOTAL		PORCENTAJES		MES	MONTOS TOTAL		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%		S/.	S/.	%	%
OCT.2019	S/ 19,475.44	S/ 19,475.44	0.82%	0.82%	OCT.2019	S/ 34,068.82	S/ 34,068.82	1.43%	1.43%
NOV.2019	S/ 423,200.45	S/ 442,675.89	17.74%	18.56%					
DIC.2019	S/ 880,965.01	S/ 1,323,640.90	36.94%	55.50%					
ENE.2020	S/ 991,586.56	S/ 2,315,227.46	41.58%	97.08%					
FEB.2020	S/ 69,703.64	S/ 2,384,931.10	2.92%	100.00%					
TOTAL	S/2,384,931.10		100.00%		TOTAL	34,068.82		1.43%	


Estado de avance : Obra en Ejeccion:

**CUADRO COMPARATIVO EJECUTADO VS PROGRAMADO**

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA

OBRA

IOARR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LEVANTAMIENTO, EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH 15 DE MARZO EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO". con Código Único N° 2422010



*Handwritten signature*