



**SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS**

Belén, 19 de octubre de 2022.

Oficio n. ° 1624-2022-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO

Ingeniero. Raúl Flores Aquepucho  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente

**CARGO**



Asunto: Valorización de Obra N° 06 – setiembre 2022.

Obra.- “Mejoramiento Y Equipamiento De Los Servicios De Educación Primaria Y Secundaria De La I.E. N° 60347 Roció Lizeth Ruiz Chong En El Centro Poblado De Huapapa, Distrito De Yaguas, Provincia De Putumayo-Loreto”.

- Ref.: a). Informe N° 105-2022-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO-HRV  
b). Carta N°006-2022-CSP  
c). Carta N°005-2022-JTOS.CSH  
d). Carta N° 019-2022-CHO/JCHP  
e). Informe N° 009-2022-CONSORCIO HUAPAPA ORIENTAL-ING RESIDENTE-JAGZ

Tengo el agrado de saludarle, a su vez remitirle la documentación de la **Valorización n° 06 por ejecución de Obra**, correspondiente a setiembre 2022, que asciende a la suma de **Seiscientos sesenta y tres mil ciento ochenta y tres con 76/100 Soles (S/. 663,183.76) sin incluir IGV**, presentada mediante carta de la referencia, revisada, aprobada por el supervisor y con conformidad del coordinador de obra según referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 06 setiembre 2022	S/. 1 009 964.64
Amortización adelanto directo	S/. - 100 996.46
Amortización adelanto materiales	S/. - 245 784.42
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/. 663 183.76</b>

Asimismo, la obra a setiembre de 2022, tiene un avance real acumulado de 55.66%.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el contratista, con conformidad del supervisor y coordinador de obra, se solicita continuar con el trámite respectivo a **favor de CONSORCIO HUAPAPA ORIENTAL**.

Atentamente.

Copia:

SGRSyCO – File de obra (01)  
SGRSyCO – File correlativo (01)  
SGRSyCO – File personal (01)

dap/sec

Tramite: 25728

GOBIERNO REGIONAL LORETO  
Ing. NICIA COHEN GARCÍA RAMÍREZ  
Sub Gerente Regional de Supervisión  
y Control de Obras  
CIP. N° 73438





"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

INFORME N° 105-2022-GRL/GGR/GRI/SGRSyCO-HRV



Al : ING. NICIA CORÍN GARCÍA RAMÍREZ  
Sub Gerente Regional de Supervisión y Control de Obras

Del : ING. HENRY REYES VÁSQUEZ  
Coordinador de Obra

ASUNTO : REMITE VALORIZACIÓN N° 06 DEL CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE  
A SETIEMBRE - 2022

OBRA: "Mejoramiento y Equipamiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. 60347 Rocío Lizeth Ruiz Chong en el centro poblado de Huapapa, distrito de Yaguas, provincia del Putumayo, región Loreto"  
CUI: 2378084

-EJECUTA : CONSORCIO HUAPAPA ORIENTAL.  
-SUPERVISA : CONSORCIO CONSULTOR HUAPAPA.

Referencia : 1) CARTA N° 006-2022/CSP (10/10/2022)  
2) CARTA N° 005-2022/JTOS.CSH  
3) CARTA N° 019-2022-CHO/JCHP  
4) INFORME N° 009-2022/CONSORCIO HUAPAPA ORIENTAL-ING. RESIDENTE-JAGZ  
5) PROVEIDO N° 25728. (10/10/2022)

Fecha : Iquitos, 19 de octubre del 2022.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente y, en mi calidad de Coordinador de la Obra, informar sobre lo indicado en el asunto.

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Nombre de Obra : "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 60347 ROCÍO LIZETH CHONG EN EL CENTRO POBLADO HUAPAPA, DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DEL PUTUMAYO, REGIÓN LORETO"

Ubicación : HUAPAPA - YAGUAS - PUTUMAYO - LORETO

Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Número de Proceso : LP N°024-2020-CSO-GRL - (I Convocatoria)

Plazo de ejecución de obra : 360 días calendario.

Sistema de contratación : A suma alzada

Presupuesto referencial : S/. 14'727,362.09 (con IGV)

Presupuesto Contractual : S/. 13'600,000.00 (sin IGV)

Contrato : N° 061-2020-GRL-GRI

Fecha del contrato : 16 de diciembre del 2020

Residente de obra : Ing. Jorge Alejandro Gonzales Zavala (CIP N° 29198)

Supervisor : CONSORCIO CONSULTOR HUAPAPA

Jefe de Supervisión : Ing. Jorge Tulio Ocampo Santillán (CIP N° 55993)

Resolución Aprobación Adicional N° 01 (RGGR N° 174-2022-GRL-GGR (08/04/2022))

Monto Adicional Bruto N° 01 : S/. 1'450,619.14



19/10/2022  
10:54 AM  
1624

Oficina Principal  
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Belén, Maynas - Loreto  
(065) 26-6969 / 26-7010

www.regionloreto.gob.pe

Stamp: Oficina de Coordinación y Enlace, Av. José Pardo N° 257 Dpto. 201, Miraflores - Lima, (01) 44775434

Handwritten notes: "SECRETARIA", "oficial a GRI", "Para Trámite respectivo"



**"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

**SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS**

Monto Deductivo Bruto N° 01 : S/. 172,070.15  
Monto Adicional Neto N° 01 : S/. 1'278,548.99  
Plazo Ejecución Adicional N° 01 : 60 días Calendarios.

Suspensión de plazo N° 01 : 10/02/2021  
Duración : 12 días calendarios  
Levantamiento de suspensión : 21/02/2021  
Reinicio de plazo : 22/02/2021  
Nuevo término de obra : 16/02/2022

Suspensión de plazo N° 02 : 01/03/2021  
Duración : 202 días calendarios  
Levantamiento de suspensión : 18/09/2021  
Reinicio de plazo : 19/09/2021  
Nuevo término de obra : 06/09/2022

Suspensión de plazo N° 03 : 19/09/2021  
Duración : 30 días calendarios  
Levantamiento de suspensión : 18/10/2021  
Reinicio de plazo : 19/10/2021  
Nuevo término de obra : 06/10/2022

Suspensión de plazo N° 04 : 15/11/2021  
Duración : 145 días calendarios  
Levantamiento de suspensión : 15/08/2022  
Reinicio de plazo : 16/08/2022  
Nuevo término de obra : 02/06/2023

Suspensión de plazo N° 05 : 14/05/2022  
Duración : 121 días calendarios  
Levantamiento de suspensión : 11/09/2022  
Reinicio de plazo : 12/09/2022  
Nuevo término de obra : 28/08/2023

**II. ANTECEDENTES.**



- Se adjudica la Buena Pro de la Licitación Pública N° 024-2020-CSO-GRL de la obra en mención, al contratista CONSORCIO HUAPAPA ORIENTAL para la ejecución de la obra, la misma que contempla la ejecución de edificación de 11 módulos.
- Se adjudica la Buena Pro de la Licitación Pública N° 024-2020-CSO-GRL de la obra en mención, al contratista CONSORCIO HUAPAPA ORIENTAL para la ejecución de la obra, la misma que contempla la ejecución de edificación de 11 módulos. Con fecha 16 de diciembre del 2020, se firma el contrato de ejecución de la obra en mención, entre el Gobierno Regional de Loreto y el CONSORCIO HUAPAPA ORIENTAL, MEDIANTE Contrato N° 061-GRL-GRI.
- Con fecha 22 de diciembre del 2020 se realiza la entrega del terreno.
- Con fecha 10 de febrero del 2021 se da inicio a la obra: "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INSTITUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 60347 ROCÍO LIZTH RUIZ CHONG EN EL CENTRO POBLADO HUAPAPA, DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DE PUTUMAYO – LORETO" con Código Único de Inversión N° 2378084

**Oficina Principal**

Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Belén, Maynas - Loreto  
(065) 26-6969 / 26-7010

**Oficina de Coordinación y Enlace**

Av. José Pardo N° 257 Dpto. 201, Miraflores - Lima  
(01) 44773434





"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS**

- Con fecha 12 de febrero del 2021 se firma el contrato de Supervisión de la obra en mención, entre el Gobierno Regional de Loreto y el CONSORCIO BUENAVENTURA, mediante Contrato N° 013-GRL-GRI.
- Mediante Acta de suspensión de plazo de Ejecución de Contrato N° 061-2020-GRL-GRI, se suspenden las actividades de ejecución de obra, que imposibilitan el desarrollo de las actividades (desde el 10/02/2021 al 21/02/2021).
- Mediante Acta de suspensión de plazo de Ejecución de Contrato N° 061-2020-GRL-GRI, se suspenden las actividades de ejecución de obra, que imposibilitan el desarrollo de las actividades (desde el 01/03/2021 al 18/09/2021).
- Mediante Acta de suspensión de plazo de Ejecución de Contrato N° 061-2020-GRL-GRI, se suspenden las actividades de ejecución de obra, que imposibilitan el desarrollo de las actividades (desde el 19/09/2021 al 18/10/2021).

III. ANÁLISIS

- Se ha tomado conocimiento de la Valorización N° 06 del contrato principal correspondiente al mes de setiembre del 2022, practicada por el Residente de Obra Ing. Jorge Alejandro Gonzales Zavala, y presentado por el Supervisor de Obra a través del Jefe de Supervisión de Obra Ing. Jorge Tulio Ocampo Santillán, mediante documento de la referencia 2). Donde indica "En ese contexto, se da la conformidad para el trámite administrativo correspondiente a la Entidad"
- Así mismo, de la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Residente Ing. Jorge Alejandro Gonzales Zavala, en su Asiento N° 147 del cuaderno de obra de fecha 30 de setiembre del 2022, presenta los metrados ejecutados correspondiente al periodo del mes de setiembre para su revisión, aprobación y trámite. El Jefe de Supervisión Ing. Jorge Tulio Ocampo Santillán, mediante Asiento N° 148 del cuaderno de obra de fecha 30 de setiembre de 2022, indica que: "De la revisión de los metrados anotados por el contratista se encuentran conforme y se proceda a presentar la Valorización de obra N° 06..."
- El CONSORCIO ORIENTAL HUAPAPA presenta los siguientes metrados:

METRADOS EJECUTADOS - MES DE SETIEMBRE 2022

Obra	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 60347 ROCIO LIZETH RUIZ CHONG, EN EL CENTRO POBLADO DE HUAPAPA, DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO
Contratista	CONSORCIO HUAPAPA ORIENTAL
Residente de Obra	Ing. Jorge Alejandro Gonzales Zavala
Supervisor de Obra	Ing. Jorge Tulio Ocampo Santillan

ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
01.01.07	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS DESDE IQUITOS HACIA LA LOCALIDAD DE HUAPAPA	ton	3.00
01.03.01.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL (EP)	GLB	2.00
01.03.01.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA (EP)	GLB	0.05
01.03.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	0.05
01.03.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	0.05
01.03.01.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	0.05
01.13.04.01.01	MORTERO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup> PARA ZAPATAS	m <sup>3</sup>	4.50
01.13.04.01.02	ACERO CORRUGADO Ø 1/2", F <sub>y</sub> = 4,200 KG/CM <sup>2</sup>	kg	82.62
01.13.04.02.01	MORTERO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup> PARA VIGAS DE CIMENTACION	m <sup>3</sup>	2.66
01.13.04.02.02	ACERO CORRUGADO Ø 1/2", F <sub>y</sub> = 4,200 KG/CM <sup>2</sup>	kg	403.31
01.13.04.02.03	ACERO CORRUGADO Ø 3/8", F <sub>y</sub> =4200 KG/CM <sup>2</sup>	kg	223.30
01.13.04.03.01	MORTERO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	3.63
01.13.04.03.02	ACERO CORRUGADO Ø 1/2", F <sub>y</sub> = 4,200 KG/CM <sup>2</sup>	kg	307.66



Oficina Principal

Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Belén, Maynas - Loreto  
(065) 26-6969 / 26-7010

Oficina de Coordinación y Enlace

Av. José Pardo N° 257 Dpto. 201, Miraflores - Lima  
(01) 44773434





"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS**

01.13.04.03.03	ACERO CORRUGADO Ø 3/8". F.Y= 4,200 KG/CM2	kg	234.73
01.13.04.03.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	49.00
01.01.02.01	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES c:a =1:5 e=1.5cm.	m2	518.28
01.01.02.02	TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	688.38
01.01.02.03	TARRAJEO FROTACHADO EN CIELORASO AREA INFERIOR DE LOSA ALIGERADA	m2	426.75
	MORTERO 1:5 C:A		
01.01.05.01	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-1 (8.40x2.26m.)	und	14.00
01.01.05.02	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-2 (5.80x2.26m.)	und	4.00
01.01.05.03	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-3 (4.16x2.26m.)	und	2.00
01.01.05.04	COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA	m2	505.64
01.01.05.05	CORREA DE MADERA TORNILLO 2" x 6".	m	880.00
01.01.05.08	ARRIOSTRE ENTRE TJERALES 2" x 4", de madera protegida con alquitrán	m	144.00
01.02.02.01	TARRAJEO FROTACHADO DEL TIPO PRIMARIO, MORTERO 1:5, e = 1.5cm	m2	34.68
01.02.02.02	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES c:a =1:5 e=1.5cm.	m2	439.22
01.02.02.03	TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	784.84
01.02.02.04	TARRAJEO FROTACHADO EN CIELORASO AREA INFERIOR DE LOSA ALIGERADA	m2	131.68
	MORTERO 1:5 C:A		
01.02.06.01	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-1 (10.87x2.26m.)	und	3.00
01.02.06.02	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-2 (7.59x2.26m.)	und	4.00
01.02.06.03	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-3 (5.43x2.26m.)	und	2.00
01.02.06.04	COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA	m2	91.26
01.02.06.05	CORREA DE MADERA TORNILLO 2" x 3".	m	236.40
01.02.06.08	ARRIOSTRE ENTRE TJERALES 2" x 4", de madera protegida con alquitrán	m	48.00
01.03.02.01	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES c:a =1:5 e=1.5cm.	m2	224.40
01.03.02.02	TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	341.49
01.03.02.03	TARRAJEO FROTACHADO EN CIELORASO AREA INFERIOR DE LOSA ALIGERADA	m2	108.73
	MORTERO 1:5 C:A		
01.03.05.01	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-1 (8.80x1.78m.)	und	3.00
01.03.05.02	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-2 (6.09x1.78m.)	und	4.00
01.03.05.03	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-3 (4.36x1.78m.)	und	2.00
01.03.05.04	COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA	m2	179.80
01.03.05.05	CORREA DE MADERA TORNILLO 2" x 3".	m	326.00
01.03.05.08	ARRIOSTRE ENTRE TJERALES 2" x 4", de madera protegida con alquitrán	m	40.00
01.04.02.01	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES c:a =1:5 e=1.5cm.	m2	518.28
01.04.02.02	TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	688.39
01.04.02.03	TARRAJEO FROTACHADO EN CIELORASO AREA INFERIOR DE LOSA ALIGERADA	m2	426.75
	MORTERO 1:5 C:A		
01.04.05.01	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-1 (8.40x2.26m.)	und	14.00
01.04.05.02	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-2 (5.80x2.26m.)	und	4.00
01.04.05.03	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-3 (4.16x2.26m.)	und	2.00
01.04.05.04	COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA	m2	505.64
01.04.05.07	ARRIOSTRE ENTRE TJERALES 2" x 4", de madera protegida con alquitrán	m	32.00
01.05.02.01	TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES c:a =1:5 e=1.5cm.	m2	674.67
01.05.02.02	TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	640.04
01.05.02.03	TARRAJEO FROTACHADO EN CIELORASO AREA INFERIOR DE LOSA ALIGERADA	m2	436.77
	MORTERO 1:5 C:A		
01.05.05.01	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-1 (8.80x1.78m.)	und	20.00
01.05.05.02	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-2 (6.09x1.78m.)	und	8.00
01.05.05.03	TJERAL DE MADERA ASERRADA T-3 (4.36x1.78m.)	und	4.00
01.05.05.04	COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA	m2	524.45



Oficina Principal

Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Belén, Maynas - Loreto  
(065) 26-6969 / 26-7010



www.regionloreto.gob.pe

Oficina de Coordinación y Enlace

Av. José Pardo N° 257 Dpto. 201, Miraflores - Lima  
(01) 44773434